

PLANILHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	%	EXECUTAR	%EXUCUTAR	%EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 82.356,88	5,03%	R\$ 14.155,80	17,19%	R\$ 68.201,08	82,81%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 27.463,44	1,68%	R\$ 870,48	3,17%	R\$ 26.592,96	96,83%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 186.651,86	11,40%	R\$ 10.503,36	5,63%	R\$ 176.148,50	94,37%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 116.466,98	7,12%	R\$ 56.657,94	48,65%	R\$ 59.809,04	51,35%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 79.662,32	4,87%	R\$ 79.662,32	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
6	COBERTURA	R\$ 372.265,38	22,74%	R\$ 5.135,42	1,38%	R\$ 367.129,96	98,62%
7	ESQUADRIAS	R\$ 14.848,94	0,91%	R\$ 14.848,94	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 101.124,13	6,18%	R\$ 101.124,13	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
9	PISOS	R\$ 159.910,01	9,77%	R\$ 159.910,01	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
10	PINTURA	R\$ 116.219,40	7,10%	R\$ 116.219,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 17.642,70	1,08%	R\$ 17.642,70	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 33.835,47	2,07%	R\$ 33.835,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
13	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 42.149,40	2,58%	R\$ 42.149,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	R\$ 42.980,37	2,63%	R\$ 42.980,37	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 4.003,11	0,24%	R\$ 4.003,11	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 114.540,90	7,00%	R\$ 114.540,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
VALOR EXECUTADO						R\$ 697.881,54	
VALOR TOTAL						R\$ 1.636.733,61	
VALOR LICITAÇÃO						R\$ 938.852,07	
PERCENTUAL EXECUTADO						42,64%	