

 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE			OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE 15.210,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DOS MUNICÍPIOS DE FRANCINÓPOLIS - PI E MONSENHOR GIL - PI														
			LOCAL: ZONA RURAL														
			MUNICÍPIO: FRANCINOPOLIS - PI E MONSENHOR GIL - PI														
			DATA: FEVEREIRO DE 2026														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		
			%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.275,17	100,00%	34.275,17	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 82.282,64	14,28%	11.749,96	14,28%	11.749,96	14,28%	11.749,96	14,28%	11.749,96	14,28%	11.749,96	14,28%	11.749,96	14,32%	11.782,87	
3	PAVIMENTAÇÃO MONSENHOR GIL - PI		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
3.1	RUA PRINCIPAL - POVOADO NOVA OLINDA	R\$ 996.823,82	30,00%	299.047,15	35,00%	348.888,34	25,00%	249.205,96	10,00%	99.682,38	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
4	PAVIMENTAÇÃO FRANCINOPOLIS - PI		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
4.1	RUA PRINCIPAL - POVOADO CHAPADA BURITI	R\$ 874.523,56	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	174.904,71	40,00%	349.809,42	40,00%	349.809,42	
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 12.094,81	50,00%	6.047,41	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	6.047,41	
TOTAL PARCELA ----->>>		R\$ 2.000.000,00	17,56%	R\$ 351.119,68	18,03%	R\$ 360.638,30	13,05%	R\$ 260.955,92	5,57%	R\$ 111.432,34	9,33%	R\$ 186.654,67	18,08%	R\$ 361.559,38	18,38%	R\$ 367.639,70	
TOTAL ACUMULADO ----->>>			17,55%	R\$ 351.119,68	35,59%	R\$ 711.757,98	48,64%	R\$ 972.713,90	54,21%	R\$ 1.084.146,24	63,54%	R\$ 1.270.800,91	81,62%	R\$ 1.632.360,30	100,00%	R\$ 2.000.000,00	

JOSE
 RIBAMAR
 DE
 ARAUJO
 FILHO:199
 63599320

Assinado de
 forma digital por
 JOSE RIBAMAR
 DE ARAUJO
 FILHO:19963599
 320
 Dados:
 2026.06.30
 13:38:33 -03'00'