

**ANEXO EVENTOGRAMA**

				FASES	FASE 01	FASE 02	FASE 03	FASE 04	FASE 05	FASE 06	FASE 07	FASE 08
				FINALIZAÇÃO	30 DIAS	40 DIAS	50 DIAS	80 DIAS	110 DIAS	130 DIAS	140 DIAS	150 DIAS
				%ORÇ. OBRA	0,26%	0,97%	1,02%	1,16%	5,23%	0,96%	1,20%	41,33%
				% ORÇ. CONTRATO	0,22%	0,81%	0,85%	0,97%	4,36%	0,80%	1,00%	34,48%
	DESCRIÇÃO	INÍCIO	FIM	DURAÇÃO								
<b>1</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>30</b>								
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	<b>31</b>	<b>230</b>	<b>300</b>								
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>10</b>								
<b>4</b>	<b>OBRAS CIVIS</b>	<b>31</b>	<b>90</b>	<b>60</b>								
4.1	CANTEIRO DE OBRAS	41	50	10								
4.2	ENTRADA PRINCIPAL-CRM	51	80	30								
4.3	SITE PRIMÁRIO - CRM	81	110	30								
4.4	SITE PRIMÁRIO - BASE DOS GERADORES E CAIXAS DE PASSAGEM	111	140	30								
<b>5</b>	<b>GERADORES A GÁS</b>	<b>31</b>	<b>150</b>	<b>120</b>								
5.1	FORNECIMENTO DE GERADORES 800 KVA	31	150	120								
5.2	FORNECIMENTO DE GERADORES 300KVA	31	150	120								
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>91</b>	<b>130</b>	<b>40</b>								
6.1	ENTRADA PRINCIPAL	91	110	20								
6.2	SITE PRIMÁRIO	111	130	20								
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES DE GÁS</b>	<b>91</b>	<b>130</b>	<b>40</b>								
7.1	ENTRADA PRINCIPAL	91	110	20								
7.2	SITE PRIMÁRIO	111	130	20								

				FASES	FASE 09	FASE 10	FASE 11	FASE 12	FASE 13	FASE 14
				FINALIZAÇÃ O	170 DIAS	190 DIAS	210 DIAS	220 DIAS	230 DIAS	230 A 1800 DIAS
				%ORÇ. OBRA	15,38%	12,75%	12,75%	6,08%	0,93%	19,84%
				% ORÇ. CONTRATO	12,38%	10,64%	10,64%	5,07%	0,77%	16,56%
	DESCRIÇÃO	INÍCIO	FIM	DURAÇÃO						
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									
<b>8</b>	<b>GERADORES - INSTALAÇÃO GERADOR A GÁS E DESMOBILIZAÇÃO DIESEL</b>	<b>151</b>	<b>222</b>	<b>72</b>						
<b>8.1</b>	<b>ENTRADA PRINCIPAL- 1ª ETAPA</b>	<b>151</b>	<b>170</b>	<b>20</b>						
8.1.1	DESMOBILIZAÇÃO 03 GERADORES A DIESEL	151	160	10						
8.1.2	INSTALAÇÃO 02 GERADORES A GÁS 800 KVA	161	170	10						
<b>8.2</b>	<b>ENTRADA PRINCIPAL- 2ª ETAPA</b>	<b>171</b>	<b>190</b>	<b>20</b>						
8.2.1	DESMOBILIZAÇÃO 03 GERADORES A DIESEL	171	180	10						
8.2.2	INSTALAÇÃO 02 GERADORES A GÁS 800 KVA	181	190	10						
<b>8.3</b>	<b>ENTRADA PRINCIPAL- 3ª ETAPA</b>	<b>191</b>	<b>210</b>	<b>20</b>						
8.3.1	DESMOBILIZAÇÃO 03 GERADORES A DIESEL	191	200	10						
8.3.2	INSTALAÇÃO 02 GERADORES A GÁS 800 KVA	201	210	10						
<b>8.4</b>	<b>SITE PRIMÁRIO</b>	<b>211</b>	<b>222</b>	<b>12</b>						
8.4.1	INSTALAÇÃO DE 02 GERADORES A GÁS 313 KVA	211	220	10						
8.4.2	DESMOBILIZAÇÃO DE 02 GERADORES A DIESEL	221	222	2						
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS – LIMPEZA/DESM</b>	<b>222</b>	<b>230</b>	<b>9</b>						
<b>10</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>331</b>	<b>1800</b>	<b>1470</b>						

Observações:

Os prazos indicados para obra representam limites máximos, podendo os serviços referente à fase de obra serem concluídos em período inferior, conforme viabilidade técnica e operacional.

Assim que a obra for concluída e emitido o Termo de Aceite Definitivo (TAD), terão início os serviços de operação e manutenção.

Eventuais atrasos decorrentes da atuação de terceiros, tais como CEGÁS e ENEL, não eximem o CONTRATADO de suas responsabilidades, sendo considerados parte integrante do escopo contratual e de sua obrigação de entrega nos prazos estabelecidos.