

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS -MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL WILSON SOARES NO MUNICÍPIO PIRAPEMAS - MA

REFERENCIA: SINAPI 08/2025 COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		1.	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	TOTAL DO SERVIÇO	%
	UNIDADE ESCOLAR WILSON SOARES															
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.395,67	22.395,67	100%											22.395,67	100%
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	17.952,48	3.590,50	20%	14.361,98	80%									17.952,48	100%
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	24.889,05	12.444,53	50%	12.444,53	50%									24.889,05	100%
4.0	SUPERESTRUTURA	99.128,34			39.651,34	40%	59.477,00	60%							99.128,34	100%
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	59.628,49			23.851,40	40%	35.777,09	60%							59.628,49	100%
6.0	ESQUADRIAS	65.769,11							32.884,56	50%	32.884,56	50%			65.769,11	100%
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	125.596,26					62.798,13	50%	62.798,13	50%					125.596,26	100%
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.048,79							11.048,79	100%					11.048,79	100%
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	122.092,41					48.836,96	40%	73.255,45	60%					122.092,41	100%
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	44.893,38							22.446,69	50%	22.446,69	50%			44.893,38	100%
11.0	PINTURA	21.278,53											21.278,53	100%	21.278,53	100%
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	14.551,85			2.910,37	20%	8.731,11	60%	2.910,37	20%					14.551,85	100%
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4.501,42			900,28	20%	2.700,85	60%	900,28	20%					4.501,42	100%
14.0	LOUÇAS E METAIS	6.593,25											6.593,25	100%	6.593,25	100%
15.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	4.577,65											4.577,65	100%	4.577,65	100%
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	68.444,61					13.688,92	20%	27.377,84	40%	27.377,84	40%			68.444,61	100%
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	20.744,85							10.372,43	50%	10.372,43	50%			20.744,85	100%
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25.178,72									12.589,36	50%	12.589,36	50%	25.178,72	100%
19.0	SERVIÇOS FINAIS	1.638,00											1.638,00	100%	1.638,00	100%
TOTAIS PARCIAIS		38.430,69	5,05%	R\$ 94.119,90	12,37%	R\$ 232.010,08	30,49%	R\$ 243.994,53	32,07%	R\$ 105.670,87	13,89%	R\$ 46.676,79	6,13%	R\$ 760.902,86	100%	
TOTAL ACUMULADO		38.430,69	5,05%	132.550,59	17,42%	364.560,66	47,91%	608.555,20	79,98%	714.226,07	93,87%	760.902,86	100,00%			
TOTAL GERAL DA PLANILHA		760.902,86														