

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

END.:

DATA ELABORAÇÃO: 01/10/2024

ATUALIZADO: OUTUBRO/2024

CENTRO ESPORTIVO			P	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	
			R						
Item	Discriminação	VALOR ITEM		1ª Med	2ª Med	3ª Med	4ª Med	5ª Med	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA									
1.0	Administração Local da Obra	R\$ 64.384,67	P	6.335,45	7.133,82	12.014,18	21.369,27	17.531,95	P R\$ 64.384,67
			R	9,84%	11,08%	18,66%	33,19%	27,23%	R 100,00%
		4,54%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%
2.0	Serviços Preliminares	R\$ 87.875,55	P	87.875,55	-	-	-	-	P R\$ 87.875,55
			R	100,00%					R 100,00%
		6,19%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.498,04	P	4.249,02	4.249,02	-	-	-	P R\$ 8.498,04
			R	50,00%	50,00%				R 100,00%
		0,60%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%
4.0	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	R\$ 550.388,82	P	48.499,53	12.296,21	37.340,48	96.898,54	355.354,07	P R\$ 550.388,82
			R	8,81%	2,23%	6,78%	17,61%	64,56%	R 100,00%
		38,80%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%
4.1	FUNDAÇÃO	R\$ 14.540,26	P	14.540,26	-	-	-	-	P R\$ 14.540,26
			R	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R 100,00%
		2,64%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%
4.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 373.404,77	P	-	-	37.340,48	96.898,54	239.165,76	P R\$ 373.404,77
			R	0,00%	0,00%	10,00%	25,95%	64,05%	R 100,00%
		67,84%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%
4.3	ESTRUTURA	R\$ 29.087,92	P	29.087,92	-	-	-	-	P R\$ 29.087,92
			R	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R 100,00%
		5,28%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%
4.4	ALVENARIA E FECHAMENTO	R\$ 93.860,24	P	4.871,35	4.693,01	-	-	84.295,88	P R\$ 93.860,24
			R	5,19%	5,00%	0,00%	0,00%	89,81%	R 100,00%
		17,05%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%
4.5	REVESTIMENTO	R\$ 7.603,20	P	-	7.603,20	-	-	-	P R\$ 7.603,20
			R	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R 100,00%
		1,38%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%
4.6	PINTURA	R\$ 28.647,68	P	-	-	-	-	28.647,68	P R\$ 28.647,68
			R	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R 100,00%
		5,20%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%
4.7	EQUIPAMENTOS	R\$ 3.244,75	P	-	-	-	-	3.244,75	P R\$ 3.244,75
			R	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R 100,00%
		0,59%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%
5.0	MEIA QUADRA DE BASQUETE	R\$ 139.429,50	P	-	4.772,34	19.582,05	45.691,45	69.383,67	P R\$ 139.429,50
			R	0,00%	3,42%	14,04%	32,77%	49,76%	R 100,00%
		9,83%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%
5.1	FUNDAÇÃO	R\$ 4.772,34	P	-	4.772,34	-	-	-	P R\$ 4.772,34
			R	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R 100,00%
		3,42%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%
5.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 130.546,99	P	-	-	19.582,05	45.691,45	65.273,50	P R\$ 130.546,99
			R	0,00%	0,00%	15,00%	35,00%	50,00%	R 100,00%
		93,63%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%
5.3	EQUIPAMENTO	R\$ 4.110,17	P	-	-	-	-	4.110,17	P R\$ 4.110,17
			R	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R 100,00%
		2,95%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%
6.0	PARQUINHO INFANTIL	R\$ 114.478,55	P	-	3.976,95	13.124,13	26.248,25	71.129,22	P R\$ 114.478,55
			R	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R 100,00%
		8,07%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%
6.1	FUNDAÇÃO	R\$ 3.976,95	P	-	3.976,95	-	-	-	P R\$ 3.976,95
			R	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R 100,00%
		0,28%	P						P R\$ -
			R						R 0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

END.:

DATA ELABORAÇÃO: 01/10/2024

ATUALIZADO: OUTUBRO/2024

CENTRO ESPORTIVO			P	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	
			R						
Item	Discriminação	VALOR ITEM		1ª Med	2ª Med	3ª Med	4ª Med	5ª Med	TOTAL
6.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 87.494,18	P	-	-	13.124,13	26.248,25	48.121,80	P R\$ 87.494,18
		6,17%	R	0,00%	0,00%	15,00%	30,00%	55,00%	R 100,00%
6.3	EQUIPAMENTO	R\$ 23.007,42	P	-	-	-	-	23.007,42	P R\$ 23.007,42
		1,62%	R	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R 100,00%
7.0	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 150.104,79	P	-	30.595,72	30.595,72	44.456,68	44.456,68	P R\$ 150.104,79
		10,58%	R	0,00%	20,38%	20,38%	29,62%	29,62%	R 100,00%
7.1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 101.985,72	P	-	30.595,72	30.595,72	20.397,14	20.397,14	P R\$ 101.985,72
		67,94%	R	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	R 100,00%
7.2	PINTURA	R\$ 48.119,07	P	-	-	-	24.059,54	24.059,54	P R\$ 48.119,07
		32,06%	R	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	R 100,00%
8.0	IMPLANTAÇÃO GERAL	R\$ 221.318,71	P	-	-	137.708,86	50.032,83	33.577,02	P R\$ 221.318,71
		15,60%	R	0,00%	0,00%	25,02%	9,09%	6,10%	R 100,00%
8.1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 34.011,77	P	-	-	30.610,59	3.401,18	-	P R\$ 34.011,77
		15,37%	R	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%	R 100,00%
8.2	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 41.971,27	P	-	-	-	8.394,25	33.577,02	P R\$ 41.971,27
		18,96%	R	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	R 100,00%
8.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 89.053,63	P	-	-	89.053,63	-	-	P R\$ 89.053,63
		40,24%	R	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R 100,00%
8.4	INSTAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.906,64	P	-	-	2.906,64	-	-	P R\$ 2.906,64
		1,31%	R	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R 100,00%
8.5	DRENAGEM	R\$ 38.237,40	P	-	-	-	38.237,40	-	P R\$ 38.237,40
		17,28%	R	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R 100,00%
8.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.138,00	P	-	-	15.138,00	-	-	P R\$ 15.138,00
		6,84%	R	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R 100,00%
9.0	ESTRUTURA E ALVENARIA COMPLEMENTAR DO CAMPO	R\$ 82.192,40	P	43.348,97	38.843,43	-	-	-	P R\$ 82.192,40
		5,79%	R	52,74%	47,26%	0,00%	0,00%	0,00%	R 100,00%
9.1	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 43.348,97	P	43.348,97	-	-	-	-	P R\$ 43.348,97
		52,74%	R	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R 100,00%
9.2	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA	R\$ 38.843,43	P	-	38.843,43	-	-	-	P R\$ 38.843,43
		47,26%	R	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R 100,00%
VALOR PARCIAL		R\$ 1.418.671,03	P	190.308,52	101.867,49	250.365,41	284.697,02	591.432,59	P R\$ 1.418.671,03
		R\$ -	R	13,41%	7,18%	17,65%	20,07%	41,69%	R 100,00%
VALOR ACUMULADO		R\$ 1.418.671,03	P	190.308,52	292.176,01	542.541,42	827.238,44	1.418.671,03	P R\$ 1.418.671,03
		R\$ -	R	13,41%	20,60%	38,24%	58,31%	100,00%	R 100,00%

P = Previsto

R = Realizado

Felipe Tales Palhares de Melo
Eng. Civil CREA 210996010-8