



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1095784-15	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGIC	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE RIO VELHO,	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.904,35	% Período:	13,98%	6,41%	5,57%	6,99%	7,65%	8,74%	8,24%	9,40%	12,81%	12,98%	7,24%	
1.1.	ADM LOCAL	27.365,58	% Período:	6,00%	7,00%	6,09%	7,64%	8,36%	9,55%	9,00%	10,27%	14,00%	14,18%	7,91%	
1.2.	PLACA DE OBRA	2.538,77	% Período:	100,00%											
2.	PAVIMENTAÇÃO EM UMA RUA DA COM	135.172,03	% Período:	44,99%	55,01%										
2.1.	Pavimentação	121.028,27	% Período:	50,25%	49,75%										
2.2.	Calçada	13.497,14	% Período:		100,00%										
2.3.	Sinalização	646,62	% Período:		100,00%										
3.	PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO PA	65.833,52	% Período:			100,00%									
3.1.	Movimentação de terra	2.810,00	% Período:			100,00%									
3.2.	Fundações	39.720,84	% Período:			100,00%									
3.3.	Laje	22.780,20	% Período:			100,00%									
3.4.	Sinalização	522,48	% Período:			100,00%									
4.	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PROD	853.218,32	% Período:				9,48%	10,33%	11,89%	11,14%	12,62%	17,32%	17,75%	9,46%	
4.1.	Serviços Preliminares	8.993,03	% Período:				100,00%								
4.2.	Estrutura de concreto	161.750,49	% Período:				44,46%	48,10%	7,44%						
4.3.	Estrutura metálica	156.204,41	% Período:						37,93%	7,34%	15,39%	15,97%	23,37%		
4.4.	Alvenaria de vedação, pintura e revestimen	177.363,64	% Período:					5,84%	17,02%	47,14%	6,29%	10,31%		13,40%	
4.5.	Piso e revestimentos	104.525,10	% Período:									100,00%			
4.6.	Esquadrias	75.542,96	% Período:										100,00%		
4.7.	Forro	20.180,32	% Período:											100,00%	
4.8.	Instalações Hidrossanitárias	72.457,25	% Período:								100,00%				
4.9.	Instalações elétricas	39.416,98	% Período:										100,00%		
4.10.	Pavimentação	35.477,40	% Período:											100,00%	
4.11.	Combate a incêndio	1.306,74	% Período:											100,00%	
Total: R\$ 1.084.128,22			%:	6,00%	7,04%	6,23%	7,66%	8,34%	9,60%	9,00%	10,19%	13,98%	14,33%	7,65%	
Período:	Repass:	57.254,56		67.187,59	59.460,51	73.118,06	79.662,20	91.682,06	85.916,41	97.307,66	133.538,02	136.845,78	73.027,15		
	Contrapartida:	7.741,55		9.084,62	8.039,82	9.886,50	10.771,35	12.396,59	11.616,99	13.157,25	18.056,04	18.503,30	9.874,21		
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	64.996,11		76.272,21	67.500,33	83.004,56	90.433,55	104.078,65	97.533,40	110.464,91	151.594,06	155.349,08	82.901,36		
Acumulado:	%:	6,00%		13,03%	19,26%	26,91%	35,25%	44,85%	53,85%	64,04%	78,02%	92,35%	100,00%		
	Repass:	57.254,56		124.442,15	183.902,66	257.020,72	336.682,92	428.364,98	514.281,39	611.589,05	745.127,07	881.972,85	955.000,00		
	Contrapartida:	7.741,55		16.826,17	24.865,99	34.752,49	45.523,84	57.920,43	69.537,42	82.694,67	100.750,71	119.254,01	129.128,22		
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	64.996,11		141.268,32	208.768,65	291.773,21	382.206,76	486.285,41	583.818,81	694.283,72	845.877,78	1.001.226,86	1.084.128,22		
Administração Local:			6,00%	13,00%	19,09%	26,73%	35,09%	44,64%	53,64%	63,91%	77,91%	92,09%	100,00%		

ANGICOS/RN

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: Antunes França Eduardo

CREA/CAU: 2118386567

ART/RRT: RN20250863294