

Ministério da Saúde

Obra: EFS-III ZONA URBANA - Construção de UBS TIPO I, PROPOSTA 13878.637.0001/13-001 - Lagoa d'Anta - RN

Município: LAGOA D'ANTA-RN

Endereço: Rua Maria Augusto, S/N, Centro, Lagoa D'Anta-RN;

PLANEJAMENTO						CRONOGRAMA COM O SALDO REMANESCENTE					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES INICIAIS (R\$)	% ITEM	ITENS EXECUTADOS ANTES DA PACTUAÇÃO	VALORES REMANESCENTES ATUALIZADO(R\$)		1	2	3	4	5
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	16.978,98	4,16%	100% do item do pacto original 16.978,98	-						
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.439,94	0,84%	100% do item do pacto original 3.439,94	-						
3	COBERTURA	56.407,92	13,83%	93,31% do item do pacto original 52.638,70	6.988,13						
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	84.314,56	20,67%	100% do item do pacto original 84.314,56	-						
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	29.603,08	7,26%	100% do item do pacto original 29.603,08	-						
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.029,25	0,50%	100% do item do pacto original 2.029,25	-						
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	109.872,79	26,93%	94,31% do item do pacto original 103.622,93	13.707,63						
8	ESQUADRIAS	36.436,38	8,93%	100% do item do pacto original 36.436,38	-						
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	31.297,57	7,67%	-	58.025,69						
10	INSTALAÇÕES HIDAUICAS	33.857,68	8,30%		62.772,14						
11	REDE AR COMPRIMIDO	777,63	0,19%		1.441,73						
12	COMUNICAÇÃO VISUAL	1.710,03	0,42%		3.170,39						
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	1.274,19	0,31%		2.362,35						
		VALOR TOTAL INICIAL		VALOR PAGO	VALOR REMANESCENTE ATUALIZADO						
Valores totais		R\$ 408.000,00	100%	R\$ 329.063,82	R\$ 148.468,07	Valor (R\$) da medição prevista	R\$ 30.198,41	R\$ 35.764,70	R\$ 36.713,99	R\$ 26.550,59	R\$ 19.240,37
NOTAS EXPLICATIVAS	Valores já pagos e executados	R\$ 329.063,82		R\$ 329.063,82		Valor (R\$) acumulado previsto	R\$ 30.198,41	R\$ 65.963,11	R\$ 102.677,11	R\$ 129.227,69	R\$ 148.468,07
	Percentual % Fisico já executado 80,65%			80,65%		% Fisico previsto para a medição	20,34%	24,09%	24,73%	17,88%	12,96%
	Percentual % Fisico remanescente a ser executado 19,35%			80,65%		% Fisico previsto acumulado	20,34%	44,43%	69,16%	87,04%	100,00%
	Valor total da obra incluso valor pago no pacto original e saldo remanescente da obra	R\$ 477.531,89			R\$ 148.468,07						

LAGOA D'ANTA-RN, 20 de junho de 2024

LAGOA D'ANTA-RN, 20 de junho de 2024

JEANN LÁZZARO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RN 211403772-0