



GOVERNO
DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria da Infraestrutura - SIN

OBRA: RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO HEMOCENTRO DE CAICÓ/RN

LOCAL: CAICÓ / RN

PRAZO: 05 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ITENS		PERÍODOS					TOTAIS
		VALOR	PERC.	1	2	3	4	5	%
		R\$	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	R\$
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.935,85	5,45%	1.825,25	1.349,09	2.222,04	1.349,09	1.190,38	7.935,85
				23,00%	17,00%	28,00%	17,00%	15,00%	100,00%
02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	128.989,44	88,62%	20.638,31	28.377,68	36.117,04	27.087,78	16.768,63	128.989,44
				16,00%	22,00%	28,00%	21,00%	13,00%	100,00%
03	QUADROS DE ENERGIA	5.916,08	4,06%	591,61	1.360,70	1.597,34	1.124,06	1.242,38	5.916,08
				10,00%	23,00%	27,00%	19,00%	21,00%	100,00%
04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.719,60	1,87%	-	-	-	-	2.719,60	2.719,60
								100,00%	100,00%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		145.560,97	100,00%						
TOTAIS POR DESEMBOLSO MENSAL:				23.055,16	31.087,47	39.936,42	29.560,93	21.920,98	
				15,84%	21,36%	27,44%	20,31%	15,06%	
TOTAIS ACUMULADOS :				23.055,16	54.142,63	94.079,06	123.639,99	145.560,97	
				15,84%	37,20%	64,63%	84,94%	100,00%	