



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
GABINETE DO PREFEITO

Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – CNPJ Nº. 08.349.086/0001-74

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE FELIPE GUERRA RN

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Valor Total	Cronograma em (Bimestre)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 65.563,11	R\$ 65.563,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%										
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 627.537,89	R\$ 75.304,55	R\$ 69.029,17	R\$ 69.029,17	R\$ 69.029,17	R\$ 69.029,17	R\$ 69.029,17	R\$ 69.029,17	R\$ 69.029,17	R\$ 69.029,17	R\$ 69.029,17
		100,00%	12,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 101.127,36	R\$ 20.225,47	R\$ 11.791,45	R\$ 17.859,09	R\$ 51.251,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%	20,00%	11,66%	17,66%	50,68%						
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 2.115.383,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 634.615,15	R\$ 622.345,93	R\$ 858.422,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%				30,00%	29,42%	40,58%				
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 1.794.430,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 897.215,36	R\$ 897.215,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%					50,00%	50,00%				
6	COBERTURA	R\$ 1.425.980,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#####	R\$ -	R\$ -
		100,00%								100,00%		
7	REVESTIMENTOS	R\$ 2.598.331,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#####	R\$ 1.299.165,74	R\$ -
		100,00%								50,00%	50,00%	
8	CALÇADA DE PROTEÇÃO	R\$ 149.572,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.572,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%					100,00%					
9	ESQUADRIAS	R\$ 1.165.012,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 582.506,09	R\$ 582.506,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%					50,00%	50,00%				
10	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 249.057,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.544,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.513,44	R\$ -
		100,00%						0,62%			99,38%	
11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 599.878,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 239.951,45	R\$ 359.927,18	R\$ -	R\$ -
		100,00%							40,00%	60,00%		
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.076.684,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.076.684,82
		100,00%										100,00%
13	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 31.439,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.439,16
		100,00%										100,00%

Valor Total: R\$ 12.000.000,00

Valor Período	R\$ 161.093,13	R\$ 80.820,62	R\$ 86.888,26	R\$ 754.895,67	#####	#####	#####	R\$ 1.975.635,52	R\$ 1.177.153,15
Percentual do Período	1,34%	0,67%	0,72%	6,29%	19,34%	20,07%	25,28%	16,46%	9,81%
Valor Acumulado	R\$ 161.093,13	R\$ 241.913,75	R\$ 328.802,01	#####	#####	#####	#####	R\$ 10.822.846,85	R\$ 12.000.000,00
Percentual Acumulado	1,34%	2,02%	2,74%	9,03%	28,37%	48,44%	73,73%	90,19%	100,00%

30 de março de 2026

Hans vagner Martins Costa
Engenheiro Civil
CREA 2113400154