



ESTADO DO RIO GRANDE NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHUELO



SEM DESONERAÇÃO SAA Serra da Formiga Riachuelo-RN

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	INTERLIGAÇÃO REDE EXISTENTE	100,00% 3.033,91	100,00% 3.033,91					
2	SUB-ADUTORA	100,00% 983.929,65	25,00% 245.982,41	25,00% 245.982,41	25,00% 245.982,41	25,00% 245.982,42		
3	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE REGULARIZAÇÃO DE PRESSÃO (EERP)	100,00% 235.282,36			30,00% 70.584,71	40,00% 94.112,94	30,00% 70.584,71	
4	EQUIPAMENTOS ELEVATÓRIAS (EERP)	100,00% 85.187,46					100,00% 85.187,46	
5	RESERVATÓRIO APOIADO	100,00% 44.728,92						100,00% 44.728,92
6	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAIS PREDIAIS	100,00% 161.092,81					50,00% 80.546,40	50,00% 80.546,41
Porcentagem			16,46%	16,26%	20,93%	22,48%	15,62%	8,28%
Custo			249.016,32	245.982,41	316.567,12	340.095,36	236.318,57	125.275,33
Porcentagem Acumulado			16,46%	32,72%	53,65%	76,14%	91,76%	100,00%
Custo Acumulado			249.016,32	494.998,73	811.565,85	1.151.661,21	1.387.979,78	1.513.255,11