

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																										
CRONOGRAMA																										
Unidade da Federação: Santa Catarina																										
Prefeitura Municipal de Florianópolis																										
Secretaria Municipal de Saúde																										
Obra: Centro de Saúde Ponta das Canas																										
Data Base: Dezembro/2023 – Sem Desoneração																										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	DIA 1 AO 30		DIA 31 AO 60		DIA 61 AO 90		DIA 91 AO 120		DIA 121 AO 150		DIA 151 AO 180		DIA 181 AO 210		DIA 211 AO 240		DIA 241 AO 270		DIA 271 AO 300		DIA 301 AO 330		DIA 331 AO 360	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	253.977,10	50,00%	126.988,55	50,00%	126.988,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SINALIZAÇÃO	267.226,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	53.445,64	20,00%	53.445,64	20,00%	53.445,64	20,00%	53.445,64	20,00%	53.445,64
3	ESTRUTURAL	29.691,72	10,00%	2.969,17	30,00%	8.880,52	30,00%	8.880,52	30,00%	8.880,52	30,00%	8.880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	125.159,44		0,00		0,00	10,00%	12.515,94	25,00%	31.289,86	25,00%	31.289,86	25,00%	31.289,86	15,00%	18.773,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	192.513,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	57.753,92	30,00%	57.753,92	30,00%	57.753,92		0,00		0,00	10,00%	19.251,31
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	404.918,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	80.983,74	20,00%	80.983,74	30,00%	121.475,61	30,00%	121.475,61		0,00		0,00
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	264.123,38		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	52.824,68	20,00%	52.824,68	20,00%	52.824,68	20,00%	52.824,68	20,00%	52.824,68		0,00		0,00		0,00
8	PINTURAS INTERNA E EXTERNA	193.841,95		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	38.768,39	20,00%	38.768,39	20,00%	38.768,39		0,00		0,00	20,00%	38.768,39	
9	PAVIMENTAÇÕES	205.879,42		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	82.351,77	40,00%	82.351,77	20,00%	41.175,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	10.267,99		0,00	10,00%	1.026,80	10,00%	1.026,80	20,00%	2.053,60	30,00%	3.080,40	30,00%	3.080,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	CORRIMAÇÃO, GUARDA-CORPO, GRADE, ALAMBRAÇO E METÁLICOS	83.445,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	25.033,62	30,00%	25.033,62	40,00%	33.378,16
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	366.562,64		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00%	18.328,13	5,00%	18.328,13	10,00%	36.656,26	20,00%	73.312,53	20,00%	73.312,53	20,00%	73.312,53		0,00		0,00
13	INSTALAÇÕES DE LÓGICA, ALARME E TELEFONIA	80.726,52		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00%	4.036,33	5,00%	4.036,33	10,00%	8.072,65	20,00%	16.145,30	20,00%	16.145,30	20,00%	16.145,30		0,00		0,00
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	296.208,12		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00%	14.810,41	5,00%	14.810,41	10,00%	29.620,81	20,00%	59.241,62	20,00%	59.241,62	20,00%	59.241,62		0,00		0,00
15	INSTALAÇÕES DE PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	113.768,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	11.376,80	20,00%	22.753,61	20,00%	22.753,61	20,00%	22.753,61	20,00%	22.753,61	10,00%	11.376,80
16	CLIMATIZAÇÃO	40.929,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	4.092,95	20,00%	8.185,90	20,00%	8.185,90	20,00%	8.185,90	20,00%	8.185,90	10,00%	4.092,95
17	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	21.409,12		0,00		0,00		0,00	30,00%	6.422,74	30,00%	6.422,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	8.563,65		0,00
18	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	14.766,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	7.384,46	50,00%	7.384,46
19	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	327.368,58	8,33%	27.269,80	8,33%	27.269,80	8,33%	27.269,80	8,33%	27.269,80	8,33%	27.269,80	8,33%	27.269,80	8,33%	27.269,80	8,33%	27.269,80	8,33%	27.269,80	8,33%	27.269,80	8,33%	27.269,80	8,37%	27.400,75
Total Global		3.292.697,81	4,77%	157.218,52	4,99%	164.165,67	1,51%	49.693,06	2,31%	75.916,51	7,30%	240.414,10	7,11%	233.991,37	12,37%	407.369,81	14,90%	490.685,14	16,13%	531.177,01	13,53%	445.632,03	9,15%	301.336,13	5,93%	195.098,46
Totais Acumulados		3.292.697,81	4,77%	157.218,52	9,76%	321.384,19	11,27%	371.077,25	13,58%	446.993,77	20,88%	687.407,87	27,98%	921.399,24	40,36%	1.328.769,05	55,26%	1.819.454,19	71,39%	2.350.631,19	84,92%	2.796.263,22	94,07%	3.097.599,35	100,00%	3.292.697,81

Assinaturas do documento

"Cronograma_-_CS_Ponta_das_Canas_-_REV04_-_Finalassinado"



Código para verificação: **L23QTD4J**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DIEGO SOUZA BARBOSA em 01/09/2025 às 11:57:29 (GMT-03:00)

Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 01/09/2025 - 11:57:29 e válido até 01/09/2026 - 11:57:29.
(Assinatura GOVBR)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMF I 00017323/2025** e o código **L23QTD4J** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.