

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PROJETO DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ - PI	SINAPI - 06/2025 - Piauí SBC - 06/2025 - Piauí ORSE - 06/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará IOPES - 06/2025 - Espírito Santo SCO - 06/2025 - Rio de Janeiro	23,54%	Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 25.880,00	100,00% 25.880,00				
2	VESTIÁRIO	100,00% 45.581,81		50,00% 22.790,91	50,00% 22.790,91		
3	ALAMBRADO	100,00% 100.408,90	20,00% 20.081,78	50,00% 50.204,45	30,00% 30.122,67		
4	MURO	100,00% 365.827,19		60,00% 219.496,31	40,00% 146.330,88		
5	ILUMINAÇÃO	100,00% 54.731,29			50,00% 27.365,65	50,00% 27.365,65	
6	ARQUIBANCADAS	100,00% 153.551,21		30,00% 46.065,36	50,00% 76.775,61	20,00% 30.710,24	
7	BANHEIROS	100,00% 34.471,17		30,00% 10.341,35	50,00% 17.235,59	20,00% 6.894,23	
8	CABINE DE TRANSMISSÃO	100,00% 19.797,17	30,00% 5.939,15	20,00% 3.959,43	50,00% 9.898,59		
9	BILHETERIA	100,00% 12.466,64			50,00% 6.233,32	50,00% 6.233,32	
10	FACHADA DO MURO	100,00% 9.238,60				60,00% 5.543,16	40,00% 3.695,44
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 14.995,95				30,00% 4.498,79	70,00% 10.497,17
12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 45.048,65	20,00% 9.009,73	20,00% 9.009,73	20,00% 9.009,73	20,00% 9.009,73	20,00% 9.009,73
Porcentagem			6,91%	41,03%	39,2%	10,23%	2,63%
Custo			60.910,66	361.867,54	345.762,92	90.255,11	23.202,33
Porcentagem Acumulado			6,91%	47,93%	87,14%	97,37%	100,0%
Custo Acumulado			60.910,66	422.778,20	768.541,12	858.796,23	881.998,58