

Obra			Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais				
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIO – PI.			SINAPI - 06/2025 - Piauí SICRO3 - 04/2025 - Piauí ORSE - 06/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	26,89%		Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%				
Cronograma Físico e Financeiro										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS		
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%		
		53.995,96	8.995,73	8.995,73	8.995,73	8.995,73	8.995,73	9.017,33		
2	RUA PAU DE CASCA - (300,00m X 7,00m)	100,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
		275.789,99	82.737,00	55.158,00	55.158,00	55.158,00	27.579,00			
3	RUA ALHO BRAVO - (107,00m X 7,00m)	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
		100.286,43	10.028,64	20.057,29	20.057,29	20.057,29	20.057,29	10.028,64		
4	RUA PIMENTÃO - (215,00m X 7,00m)	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
		198.495,68	19.849,57	39.699,14	39.699,14	39.699,14	39.699,14	19.849,57		
5	RUA PIMENTINHA - (215,00m X 7,00m)	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
		198.495,68	19.849,57	39.699,14	39.699,14	39.699,14	39.699,14	19.849,57		
6	RUA JUAI - (172,00m X 7,00m)	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
		159.393,84	15.939,38	31.878,77	31.878,77	31.878,77	31.878,77	15.939,38		
Porcentagem			15,96%	19,82%	19,82%	19,82%	17,02%	7,57%		
Custo			157.399,88	195.488,05	195.488,05	195.488,05	167.909,05	74.684,48		
Porcentagem Acumulado			15,96%	35,77%	55,59%	75,41%	92,43%	100,0%		
Custo Acumulado			157.399,88	352.887,93	548.375,98	743.864,03	911.773,08	986.457,58		

Responsável Técnico