

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Construção de Campo Society no Município de Ribeiro Gonçalves - PI	SINAPI - 01/2026 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	23,54%	Não Desonerado: Horista: 113,78% Mensalista: 71,59%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 34.500.65	100,00% 34.500.65				
2	TERRAPLENAGEM	100,00% 15.918.00	100,00% 15.918.00				
3	ALAMBRADO CAMPO SOCIETY	100,00% 114.681.52	20,00% 22.936.30	20,00% 22.936.30	30,00% 34.404.46	30,00% 34.404.46	
4	ARQUIBANCADAS-BANCOS	100,00% 39.793.98		30,00% 11.938.19	40,00% 15.917.59	20,00% 7.958.80	10,00% 3.979.40
5	REVESTIMENTOS-ARQUIBANCADAS-BANCOS	100,00% 3.897.62	20,00% 779.52	20,00% 779.52	30,00% 1.169.29	30,00% 1.169.29	
6	PINTURA/BANCOS	100,00% 1.496.46			50,00% 748.23	50,00% 748.23	
7	CAMPO SOCIETY	100,00% 241.939.22	10,00% 24.193.92	20,00% 48.387.84	30,00% 72.581.77	30,00% 72.581.77	10,00% 24.193.92
8	DRENAGEM	100,00% 14.149.02	50,00% 7.074.51	50,00% 7.074.51			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 39.510.69	10,00% 3.951.07	20,00% 7.902.14	30,00% 11.853.21	40,00% 15.804.28	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 3.868.85	10,00% 386.89	40,00% 1.547.54	30,00% 1.160.66	20,00% 773.77	
11	CALÇADA	100,00% 35.658.29	10,00% 3.565.83	20,00% 7.131.66	40,00% 14.263.32	20,00% 7.131.66	10,00% 3.565.83
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.651.35					100,00% 2.651.35
13	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00% 34.362.65	20,68% 7.106.20	19,65% 6.752.26	27,75% 9.535.64	25,65% 8.814.02	6,27% 2.154.54
Porcentagem			20,67%	19,65%	27,75%	25,65%	6,27%
Custo			120.412,88	114.449,97	161.634,14	149.386,25	36.545,03
Porcentagem Acumulado			20,67%	40,32%	68,08%	93,73%	100,0%
Custo Acumulado			120.412,88	234.862,85	396.496,99	545.883,24	582.428,30