

## Memorando 5- 23.036/2026

---

**De:** Cleidson M. - SIURB - COO

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 24/04/2026 às 13:45:04

**Setores envolvidos:**

SIURB, SIURB - SEO, SIURB - SEP, SIURB - LAP, SIURB - COO

### **PROJETO BÁSICO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA DE 10 (DEZ) RUAS EM RIACHO DOCE, ZONA RURAL DE CARUARU-PE**

Anexo E - Cronograma Físico-Financeiro

—

**Cleidson Cavalcanti Cafe de Moura**

*Gerente 1*

**Anexos:**

Anexo\_E\_Cronograma\_Fisico\_Financeiro.pdf

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1.064.363-10	885084	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE RIACHO DOCE	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE RIACHO DOCE NA C

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE RIACHO DOCE	4.092.714,67	% Período:	9,99%	14,20%	11,43%	11,10%	12,96%	15,08%	13,83%	11,41%				
1.1.	ADM LOCAL	243.585,84	% Período:	12,00%	12,00%	12,00%	14,00%	14,00%	12,00%	12,00%	12,00%				
1.2.	CANTEIRO	22.025,12	% Período:	28,00%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,00%	9,50%				
	PREENCHA ESTA LINHA -->			28,00%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,00%	9,50%				
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	962,62	% Período:	50,00%							50,00%				
				50,00%							50,00%				
1.4.	RUA DA CONSAGRAÇÃO	203.853,08	% Período:	72,86%	27,14%										
1.4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.399,02	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.2.	TERRAPLENAGEM	62.597,99	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	37.767,93	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.4.	PAVIMENTAÇÃO	43.447,20	% Período:	70,00%	30,00%										
				70,00%	30,00%										
1.4.5.	CALÇADA	53.498,34	% Período:	30,00%	70,00%										
				30,00%	70,00%										
1.4.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4.525,80	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.4.7.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	616,80	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.5.	RUA POTIGUAR	1.301.086,77	% Período:		11,43%	22,19%	21,99%	21,99%	10,78%	11,61%					
1.5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.996,50	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.5.2.	TERRAPLENAGEM	465.351,27	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.5.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	118.008,08	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.5.4.	PAVIMENTAÇÃO	511.911,32	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
1.5.5.	CALÇADA	187.813,79	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
1.5.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	11.155,41	% Período:							100,00%					
										100,00%					
1.5.7.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	1.850,40	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.6.	RUA POTIJÁS	374.357,22	% Período:	27,11%	40,98%	31,92%									

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1.064.363-10	885084	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE RIACHO	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE RIACHO DOCE NA C

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.6.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.597,48	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.2.	TERRAPLENAGEM	118.932,23	% Período:	70,00%	30,00%										
1.6.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	49.119,07	% Período:	33,00%	34,00%	33,00%									
1.6.4.	PAVIMENTAÇÃO	120.767,56	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.5.	CALÇADA	77.264,50	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4.059,58	% Período:			100,00%									
1.6.7.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	616,80	% Período:	34,00%	33,00%	33,00%									
1.7.	RUA POTIFOX	502.357,76	% Período:				26,23%	41,36%	32,41%						
1.7.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.698,81	% Período:				50,00%	50,00%							
1.7.2.	TERRAPLENAGEM	154.972,50	% Período:				70,00%	30,00%							
1.7.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	67.006,78	% Período:				33,00%	34,00%	33,00%						
1.7.4.	PAVIMENTAÇÃO	174.300,77	% Período:					50,00%	50,00%						
1.7.5.	CALÇADA	100.412,61	% Período:					50,00%	50,00%						
1.7.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.041,09	% Período:						100,00%						
1.7.7.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	925,20	% Período:				33,00%	34,00%	33,00%						
1.8.	RUA POTIMIRA	288.289,54	% Período:						43,65%	56,35%					
1.8.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.698,11	% Período:						50,00%	50,00%					
1.8.2.	TERRAPLENAGEM	86.614,21	% Período:						50,00%	50,00%					
1.8.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	37.572,89	% Período:						100,00%						
1.8.4.	PAVIMENTAÇÃO	94.250,27	% Período:							100,00%					
1.8.5.	CALÇADA	59.555,87	% Período:							100,00%					

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1.064.363-10	885084	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE RIACHO	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE RIACHO DOCE NA C

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.8.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	6.981,39	% Período:							100,00%					
1.8.7.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	616,80	% Período:						50,00%	50,00%					
1.9.	RUA POTILÂNDIA	275.157,56	% Período:							46,70%	53,30%				
1.9.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.698,81	% Período:							50,00%	50,00%				
1.9.2.	TERRAPLENAGEM	92.324,90	% Período:							100,00%					
1.9.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	35.011,69	% Período:							100,00%					
1.9.4.	PAVIMENTAÇÃO	88.223,79	% Período:								100,00%				
1.9.5.	CALÇADA	53.221,99	% Período:								100,00%				
1.9.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4.059,58	% Período:								100,00%				
1.9.7.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	616,80	% Período:							50,00%	50,00%				
1.10.	RUA POTILINS	87.168,10	% Período:		67,79%	32,21%									
1.10.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	499,65	% Período:		100,00%										
1.10.2.	TERRAPLENAGEM	24.233,65	% Período:		100,00%										
1.10.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	11.293,86	% Período:		100,00%										
1.10.4.	PAVIMENTAÇÃO	27.334,71	% Período:		50,00%	50,00%									
1.10.5.	CALÇADA	18.486,59	% Período:		50,00%	50,00%									
1.10.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	5.011,24	% Período:			100,00%									
1.10.7.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	308,40	% Período:		50,00%	50,00%									
1.11.	RUA POTIGAMA	131.716,38	% Período:								100,00%				
1.11.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.199,16	% Período:								100,00%				
1.11.2.	TERRAPLENAGEM	46.407,79	% Período:								100,00%				



SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**SIURB**  
CARUARU

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1.064.363-10	885084	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE RIACHO	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE RIACHO DOCE NA C

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.11.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	15.886,85	% Período:								100,00%				
1.11.4.	PAVIMENTAÇÃO	40.328,81	% Período:								100,00%				
1.11.5.	CALÇADA	23.525,79	% Período:								100,00%				
1.11.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4.059,58	% Período:								100,00%				
1.11.7.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	308,40	% Período:								100,00%				
1.12.	RUA POTILUX	256.211,27	% Período:	48,03%	51,97%										
1.12.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.398,32	% Período:	100,00%											
1.12.2.	TERRAPLENAGEM	93.439,80	% Período:	100,00%											
1.12.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	27.053,40	% Período:	100,00%											
1.12.4.	PAVIMENTAÇÃO	91.208,96	% Período:		100,00%										
1.12.5.	CALÇADA	39.296,77	% Período:		100,00%										
1.12.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.505,62	% Período:		100,00%										
1.12.7.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	308,40	% Período:	50,00%	50,00%										
1.13.	RUA CAP. DANDINHO	249.377,26	% Período:							37,09%	62,91%				
1.13.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.199,16	% Período:							100,00%					
1.13.2.	TERRAPLENAGEM	62.567,84	% Período:							100,00%					
1.13.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	28.720,36	% Período:							100,00%					
1.13.4.	PAVIMENTAÇÃO	84.810,40	% Período:								100,00%				
1.13.5.	CALÇADA	69.265,48	% Período:								100,00%				
1.13.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.505,62	% Período:								100,00%				
1.13.7.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	308,40	% Período:								100,00%				



SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**SIURB**  
CARUARU

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1.064.363-10	885084	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE RIACHO	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE RIACHO DOCE NA C

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.14.	RUA POTICEMAS	156.566,15	% Período:						100,00%						
1.14.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.598,88	% Período:						100,00%						
1.14.2.	TERRAPLENAGEM	61.108,39	% Período:						100,00%						
1.14.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	19.610,82	% Período:						100,00%						
1.14.4.	PAVIMENTAÇÃO	44.992,60	% Período:						100,00%						
1.14.5.	CALÇADA	26.441,44	% Período:						100,00%						
1.14.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.505,62	% Período:						100,00%						
1.14.7.	SINALIZAÇÃO DE OBRA	308,40	% Período:						100,00%						
<b>Total: R\$ 4.092.714,67</b>				%:	9,99%	14,20%	11,43%	11,10%	12,96%	15,08%	13,83%	11,41%			
Período:	Repasso:	191.076,30		271.582,05	218.565,18	212.283,66	247.817,27	288.337,82	264.449,65	218.244,07					
	Contrapartida:	217.854,25		309.642,28	249.195,49	242.033,65	282.547,04	328.746,25	301.510,34	248.829,37					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	<b>Investimento:</b>	<b>408.930,55</b>		<b>581.224,33</b>	<b>467.760,67</b>	<b>454.317,30</b>	<b>530.364,31</b>	<b>617.084,08</b>	<b>565.959,99</b>	<b>467.073,44</b>					
Acumulado:	%:	9,99%		24,19%	35,62%	46,72%	59,68%	74,76%	88,59%	100,00%					
	Repasso:	191.076,30		462.658,35	681.223,53	893.507,19	1.141.324,46	1.429.662,28	1.694.111,93	1.912.356,00					
	Contrapartida:	217.854,25		527.496,53	776.692,02	1.018.725,67	1.301.272,71	1.630.018,96	1.931.529,30	2.180.358,67					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	<b>Investimento:</b>	<b>408.930,55</b>		<b>990.154,88</b>	<b>1.457.915,55</b>	<b>1.912.232,85</b>	<b>2.442.597,16</b>	<b>3.059.681,24</b>	<b>3.625.641,23</b>	<b>4.092.714,67</b>					

CARUARU-PE

Local

sexta-feira, 24 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CLEIDSON CAVALCANTI CAFÉ DE MOURA

CREA/CAU: CREA-PE nº 181226017-2

ART/RRT:



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6FE3-F5CC-F725-5AEF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLEIDSON CAVALCANTI CAFE DE MOURA (CPF 058.XXX.XXX-27) em 24/04/2026 13:45:50

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/6FE3-F5CC-F725-5AEF>