

Cronograma Físico e Financeiro

Solicitante:				BDI Geral:		Encargo Social Mensalista:		Data:	
Secretaria de Cultura do Município de Petrolândia - PE				22,12%		70,67%		13/03/2026	
Obra:									
RECONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESCADÃO DA ORLA - TRECHO 02				BDI Equipamentos:		Encargo Social Horista:		Revisão:	
				13,84%		114,63%		0	
Bancos:						Tipo Orçamento:		Onerado	
SINAPI - 01/2026 - Pernambuco SBC - 01/2026 - Pernambuco ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará COMPESA - 07/2024 - Pernambuco									
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,32%
		27.250,49	3.891,37	3.891,37	3.891,37	3.891,37	3.891,37	3.891,37	3.902,27
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	70,00%	30,00%					
		118.104,48	82.673,14	35.431,34					
3	DEMOLIÇÕES	100,00%		100,00%					
		14.185,88		14.185,88					
4	ESCADÃO	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%		
		222.652,36			66.795,71	89.060,94	66.795,71		
5	DRENO / ALONGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTES	100,00%		80,00%	20,00%				
		46.836,84		37.469,47	9.367,37				
6	PISO INTERTRAVADO/MEIO FIO	100,00%					40,00%	40,00%	20,00%
		94.523,78					37.809,51	37.809,51	18.904,76
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%						40,00%	60,00%
		99.076,61						39.630,64	59.445,97
8	DIVERSOS	100,00%							100,00%
		12.700,83							12.700,83
			13,63%	14,32%	12,60%	14,63%	17,08%	12,80%	14,95%
			R\$ 86.564,50	R\$ 90.978,06	R\$ 80.054,44	R\$ 92.952,31	R\$ 108.496,58	R\$ 81.331,52	R\$ 94.953,82
			13,63%	27,94%	40,55%	55,18%	72,25%	85,05%	100,00%
			R\$ 86.564,50	R\$ 177.542,56	R\$ 257.597,00	R\$ 350.549,31	R\$ 459.045,89	R\$ 540.377,41	R\$ 635.331,27