



OBRA : AMPLIAÇÃO DA ORLA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
 LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO- ZONA RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA

DATA BASE: SINAPI FEV/2026 COM DESONERAÇÃO

Cronograma Físico- Financeiro

				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	74.022,44	2,12%	100,00%					
				74.022,44					
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	7.610,10	0,22%	50,00%					50,00%
				3.805,05	-	-	-	-	3.805,05
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	51.012,60	1,46%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,67%
				8.498,70	8.498,70	8.498,70	8.498,70	8.498,70	8.519,10
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	15.058,25	0,43%	100,00%					
				15.058,25					
5	MURO TRECHO 1- 172,81 M	1.550.362,74	44,50%	20,00%	40,00%	40,00%			
				310.072,55	620.145,10	620.145,10			
6	MURO TRECHO 2- 160 METROS	1.786.082,24	51,26%		10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%
				-	178.608,22	357.216,45	357.216,45	446.520,56	446.520,56
TOTAL	TOTAL	3.484.148,37	100,00%	411.456,99	807.252,02	985.860,24	365.715,15	455.019,26	458.844,71
	ACUMULADO	3.484.148,37	100,00	411.456,99	1.218.709,01	2.204.569,25	#####	#####	3.484.148,37