

CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU				DATA:	28/07/2026	BDI:	24,00%	
				FONTE:	VERSÃO		MÊS	REF.
LOCAL:				SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		MAIO	2026
RECURSOS:				SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2023
				ORSE		jan00	ABR	2026
				#REF!				

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.888,98	R\$ 5.888,98											
			100,00%											
2.0	FUNDAÇÕES	R\$ 46.510,21	R\$ 4.651,02	R\$ 23.255,11	R\$ 13.953,06	R\$ 4.651,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			10,00%	50%	30%	10%								
3.0	ESTRUTURAS	R\$ 28.636,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.318,23	R\$ 14.318,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,00%	0%	50%	50%								
4.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 45.034,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.517,15	R\$ 22.517,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,00%	0%	50%	50%								
5.0	COBERTURA	R\$ 34.402,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.201,30	R\$ 17.201,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,00%	0%	50%	50%								
6.0	REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 46.733,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.366,92	R\$ 23.366,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,00%	0%	50%	50%	0%							
7.0	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 19.569,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.784,60	R\$ 9.784,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,00%	0%	50%	50%	0%							
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 16.082,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.041,12	R\$ 8.041,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,00%	0%	50%	50%	0%							
9.0	LOÇAS E METAIS	R\$ 5.400,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,00%	0%	0%	100%	0%							
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.416,17	R\$ 0,00	R\$ 2.683,23	R\$ 4.024,85	R\$ 6.708,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,00%	20%	30%	50%	0%							
11.0	PINTURA	R\$ 7.260,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.260,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,00%	0%	0%	100%	0%							
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 24.607,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.607,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,00%	0%	0%	100%	0%							
VALOR MENSAL R\$		R\$ 293.542,24	R\$ 10.540,00	R\$ 25.938,34	R\$ 113.207,22	R\$ 143.856,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR MENSAL ACUMULADO R\$			R\$ 10.540,00	R\$ 36.478,34	R\$ 149.685,56	R\$ 293.542,24	R\$ 293.542,24	R\$ 293.542,24	R\$ 293.542,24	R\$ 293.542,24	R\$ 293.542,24	R\$ 293.542,24	R\$ 293.542,24	R\$ 293.542,24
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			3,59%	12,43%	50,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%