

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA SÃO JOÃO DA VILA NOELÂNDIA EM BOM JARDIM/PE

LOCALIZAÇÃO: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, CENTRO - BOM JARDIM-PE

DATA: JULHO/2024

ETAPA	SERVIÇO	TOTAL ETAPA (R\$)	MÊS/ DESEMBOLSO					
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.253,34	3.875,56	3.875,56	3.875,56	3.875,56	3.875,56	3.875,56
		2,07%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	62.946,83	62.946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,60%	100,00%					
2.0	TRABALHOS EM TERRA	114.339,14	91.471,31	22.867,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,17%	80,00%	20,00%				
3.0	INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA	191.692,72	28.753,90	115.015,63	47.923,19	0,00	0,00	0,00
		17,06%	15,00%	60,00%	25,00%			
4.0	PAREDES E REVESTIMENTOS	164.293,21	0,00	49.287,97	115.005,24	0,00	0,00	0,00
		14,62%		30,00%	70,00%			
5.0	PISOS	117.236,35	0,00	0,00	0,00	117.236,35	0,00	0,00
		10,43%				100,00%		
6.0	PLAYGROUND E APARELHOS	53.611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.611,78
		4,77%						100,00%
7.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	8.980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,13
		0,80%						100,00%
8.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	255.989,65	0,00	0,00	25.598,96	63.997,41	166.393,28	0,00
		22,78%			10,00%	25,00%	65,00%	
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	131.554,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155,41	118.398,68
		11,71%					10,00%	90,00%
TOTAL (R\$):		1.123.897,24						
		100,00%						
TOTAIS PARCIAIS			187.047,60	191.046,99	192.402,95	185.109,32	183.424,25	184.866,15
			16,64%	17,00%	17,12%	16,47%	16,32%	16,45%
TOTAIS ACUMULADOS			187.047,60	378.094,58	570.497,53	755.606,85	939.031,09	1.123.897,24
			16,64%	33,64%	50,76%	67,23%	83,55%	100,00%
TOTAL GERAL			R\$ 1.123.897,24					