



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA:  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NOSSA INFANCIA IRMA VIANA  
LOCAL:  
AV. DA MIRRA, 68-136 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE, 56.318-764

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												TOTAL	
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	80.951,13	80.951,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.951,13
		3,16%	100,00%													100,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	44.308,70	11.077,18	22.154,35	11.077,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.308,70
		1,74%	25,00%	50,00%	25,00%											100,00%
3.0	INFRAESTRUTURA	98.455,86	-	24.613,97	49.227,93	24.613,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.455,86
		3,87%	-	25,00%	50,00%	25,00%										100,00%
4.0	SUPERESTRUTURA	98.904,08	-	-	19.780,82	29.671,22	49.452,04	-	-	-	-	-	-	-	-	98.904,08
		3,89%	-	-	20,00%	30,00%	50,00%									100,00%
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	70.591,34	-	-	-	21.177,40	21.177,40	28.236,54	-	-	-	-	-	-	-	70.591,34
		2,77%	-	-	-	30,00%	30,00%	40,00%								100,00%
6.0	REVESTIMENTOS	75.117,52	-	-	-	-	37.558,76	37.558,76	-	-	-	-	-	-	-	75.117,52
		2,95%	-	-	-	-	50,00%	50,00%								100,00%
7.0	ESQUADRIAS	99.518,88	-	-	-	-	-	24.879,72	49.759,44	24.879,72	-	-	-	-	-	99.518,88
		3,91%	-	-	-	-	-	25,00%	50,00%	25,00%						100,00%
8.0	PISOS	94.055,80	-	-	-	-	-	-	47.027,90	47.027,90	-	-	-	-	-	94.055,80
		3,70%	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%						100,00%
9.0	COBERTURA	178.676,83	-	-	-	-	-	-	-	89.338,42	89.338,42	-	-	-	-	178.676,83
		7,02%	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%					100,00%
10.0	PINTURAS E ACABAMENTO	82.327,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.163,63	41.163,63	-	-	82.327,26
		3,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%			100,00%
11.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	54.881,86	-	-	-	-	-	-	27.440,93	27.440,93	-	-	-	-	-	54.881,86
		2,16%	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%						100,00%
12.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	18.114,19	-	-	-	-	-	-	9.057,10	9.057,10	-	-	-	-	-	18.114,19
		0,71%	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%						100,00%
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	39.136,03	-	-	-	-	-	-	19.568,02	19.568,02	-	-	-	-	-	39.136,03
		1,54%	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%						100,00%
14.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	71.504,34	-	-	-	-	-	-	35.752,17	35.752,17	-	-	-	-	-	71.504,34
		2,81%	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%						100,00%
15.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.369,06	-	-	-	-	-	-	-	4.369,06	-	-	-	-	-	4.369,06
		0,17%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%						100,00%
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	53.167,98	-	-	-	-	-	-	-	-	10.633,59	42.534,37	-	-	-	53.167,98
		2,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	80,00%				100,00%
17.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	276.393,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.918,10	110.557,46	82.918,10	-	276.393,65
		10,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
18.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	15.032,20	-	-	-	-	-	-	7.516,10	7.516,10	-	-	-	-	-	15.032,20
		0,59%	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%						100,00%
19.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	41.720,59	-	-	-	-	-	-	20.860,30	20.860,30	-	-	-	-	-	41.720,59
		1,64%	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%						100,00%
20.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	55.033,19	27.516,60	27.516,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.033,19
		2,16%	50,00%	50,00%												100,00%
21.0	INFRAESTRUTURA	128.970,80	-	-	128.970,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.970,80
		5,07%	-	-	100,00%											100,00%
22.0	SUPERESTRUTURA	83.226,44	-	83.226,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.226,44
		3,27%	-	100,00%												100,00%
23.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	93.459,21	-	-	-	46.729,61	46.729,61	-	-	-	-	-	-	-	-	93.459,21
		3,67%	-	-	-	50,00%	50,00%									100,00%
24.0	REVESTIMENTOS	57.977,13	-	43.482,85	14.494,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.977,13
		2,28%	-	75,00%	25,00%											100,00%
25.0	ESQUADRIAS	68.813,69	-	13.762,74	41.288,21	13.762,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.813,69
		2,70%	-	20,00%	60,00%	20,00%										100,00%
26.0	PISOS	118.401,19	-	-	23.680,24	94.720,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.401,19
		4,65%	-	-	20,00%	80,00%										100,00%
27.0	COBERTURA	157.778,58	-	-	-	31.555,72	63.111,43	63.111,43	-	-	-	-	-	-	-	157.778,58
		6,20%	-	-	-	20,00%	40,00%	40,00%								100,00%
28.0	PINTURAS E ACABAMENTO	78.648,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.459,33	31.459,33	15.729,67	78.648,33
		3,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
29.0	MURO	59.640,06	-	-	-	-	-	-	59.640,06	-	-	-	-	-	-	59.640,06
		2,34%	-	-	-	-	-	-	100,00%							100,00%
30.0	PÓRTICO DA ENTRADA	12.744,81	-	-	-	-	-	-	3.186,20	3.186,20	6.372,41	-	-	-	-	12.744,81
		0,50%	-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	50,00%					100,00%
31.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	43.900,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.900,54	43.900,54
		1,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100,00%
32.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	88.958,00	7.410,20	7.410,20	7.410,20	7.410,20	7.410,20	7.410,20	7.410,20	7.410,20	7.410,20	7.410,20	7.427,99	7.427,99	88.958,00	
		3,50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%		100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.544.779,25</b>	<b>126.955,11</b>	<b>222.167,15</b>	<b>295.929,66</b>	<b>269.641,81</b>	<b>225.439,44</b>	<b>267.864,61</b>	<b>316.916,78</b>	<b>249.378,22</b>	<b>148.497,93</b>	<b>233.124,99</b>	<b>121.805,42</b>	<b>67.058,13</b>	<b>2.544.779,25</b>	
	<b>% MENSAL</b>		<b>4,99%</b>	<b>8,73%</b>	<b>11,63%</b>	<b>10,60%</b>	<b>8,86%</b>	<b>10,53%</b>	<b>12,45%</b>	<b>9,80%</b>	<b>5,84%</b>	<b>9,16%</b>	<b>4,79%</b>	<b>2,64%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>ACUMULADO</b>		<b>126.955,11</b>	<b>349.122,26</b>	<b>645.051,92</b>	<b>914.693,73</b>	<b>1.140.133,17</b>	<b>1.407.997,78</b>	<b>1.724.914,56</b>	<b>1.974.292,78</b>	<b>2.122.790,71</b>	<b>2.355.915,70</b>	<b>2.477.721,12</b>	<b>2.544.779,25</b>		
	<b>% ACUMULADO</b>		<b>4,99%</b>	<b>13,72%</b>	<b>25,35%</b>	<b>35,94%</b>	<b>44,80%</b>	<b>55,33%</b>	<b>67,78%</b>	<b>77,58%</b>	<b>83,42%</b>	<b>92,58%</b>	<b>97,36%</b>	<b>100,00%</b>		





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0A6E-5A0F-E3CB-FC40

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JÚLIO CÉSAR BORBA MACHADO (CPF 096.XXX.XXX-62) em 05/01/2026 12:00:19 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/0A6E-5A0F-E3CB-FC40>