



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:
REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS
LOCAL:
RUA 08, Nº 100, JOAO DE DEUS, PETROLINA-PE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												TOTAL	
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.075,90	48.075,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.075,90
		1,70%	100,00%													100,00%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	53.622,85	42.898,28	10.724,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.622,85
		1,90%	80,00%	20,00%												100,00%
3.0	IMPLANTAÇÃO DO MURO	204.966,26	-	40.993,25	122.979,76	40.993,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.966,26
		7,24%		20,00%	60,00%	20,00%										100,00%
4.0	CONSTRUÇÃO DA CASA DO LIXO	11.914,94	-	-	-	11.914,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.914,94
		0,42%				100,00%										100,00%
5.0	PISOS E OUTROS	52.439,72	-	-	-	-	13.109,93	39.329,79	-	-	-	-	-	-	-	52.439,72
		1,85%					25,00%	75,00%								100,00%
6.0	REVESTIMENTO	299.020,64	-	-	59.804,13	59.804,13	119.608,26	59.804,13	-	-	-	-	-	-	-	299.020,64
		10,57%			20,00%	20,00%	40,00%	20,00%								100,00%
7.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	47.960,10	-	-	-	-	-	-	11.990,03	23.980,05	11.990,03	-	-	-	-	47.960,10
		1,70%							25,00%	50,00%	25,00%					100,00%
8.0	PINTURA	142.129,68	-	-	-	-	-	-	-	71.064,84	71.064,84	-	-	-	-	142.129,68
		5,02%								50,00%	50,00%					100,00%
9.0	PÓRICO DA ENTRADA	11.362,82	-	-	-	11.362,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.362,82
		0,40%				100,00%										100,00%
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA	42.521,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.521,09	42.521,09
		1,50%													100,00%	100,00%
11.0	MOVIMENTO DE TERRA	34.683,44	-	34.683,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.683,44
		1,23%		100,00%												100,00%
12.0	INFRAESTRUTURA	91.547,43	-	91.547,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.547,43
		3,24%		100,00%												100,00%
13.0	SUPERESTRUTURA	74.841,03	-	-	29.936,41	44.904,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.841,03
		2,65%			40,00%	60,00%										100,00%
14.0	PAREDES	53.705,44	-	-	-	13.426,36	26.852,72	13.426,36	-	-	-	-	-	-	-	53.705,44
		1,90%				25,00%	50,00%	25,00%								100,00%
15.0	REVESTIMENTOS	306.455,74	-	-	-	-	61.291,15	122.582,30	122.582,30	-	-	-	-	-	-	306.455,74
		10,83%					20,00%	40,00%	40,00%							100,00%
16.0	PINTURA	66.752,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.376,44	33.376,44	-	-	66.752,88
		2,36%										50,00%	50,00%			100,00%
17.0	SISTEMA DE COBERTURA	347.699,21	-	-	-	-	34.769,92	69.539,84	104.309,76	139.079,68	-	-	-	-	-	347.699,21
		12,29%					10,00%	20,00%	30,00%	40,00%						100,00%
18.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	82.820,38	-	-	-	-	-	-	-	-	82.820,38	-	-	-	-	82.820,38
		2,93%									100,00%					100,00%
19.0	PISO	214.657,63	-	-	-	-	-	-	21.465,76	64.397,29	128.794,58	-	-	-	-	214.657,63
		7,59%							10,00%	30,00%	60,00%					100,00%
20.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	416.090,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.436,21	166.436,21	83.218,11	-	416.090,53
		14,71%										40,00%	40,00%	20,00%		100,00%
21.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	106.016,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.406,79	42.406,79	21.203,39	-	106.016,97
		3,75%										40,00%	40,00%	20,00%		100,00%





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:
REFORMA E AMPLIAÇÃO - NOSSA INFÂNCIA JOÃO DE DEUS
LOCAL:
RUA 08, Nº 100, JOAO DE DEUS, PETROLINA-PE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												TOTAL	
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12		
22.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	43.976,50 1,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.976,50 100,00%	43.976,50 100,00%
23.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	75.943,40 2,68%	6.326,09 8,33%	6.326,09 8,33%	6.326,09 8,33%	6.326,09 8,33%	6.326,09 8,33%	6.326,09 8,33%	6.326,09 8,33%	6.326,09 8,33%	6.333,68 8,34%	6.333,68 8,34%	6.333,68 8,34%	6.333,68 8,34%	75.943,40 100,00%	75.943,40 100,00%
	TOTAL	2.829.204,58	97.300,27	184.274,78	219.046,39	188.732,21	261.958,07	311.008,51	266.673,94	304.847,95	301.003,51	248.553,12	248.553,12	197.252,87	2.829.204,58	2.829.204,58
	% MENSAL		3,44%	6,51%	7,74%	6,67%	9,26%	10,99%	9,43%	10,78%	10,64%	8,79%	8,79%	6,97%	100,00%	100,00%
	ACUMULADO		97.300,25	281.575,02	500.621,39	689.353,58	951.311,65	1.262.320,16	1.528.994,10	1.833.842,05	2.134.845,56	2.383.398,67	2.631.951,79	2.829.204,58		
	% ACUMULADO		3,44%	9,95%	17,69%	24,37%	33,62%	44,62%	54,04%	64,82%	75,46%	84,24%	93,03%	100,00%		

