



PREFEITURA MUNICIPAL DE

DIORAMA

Desenvolvimento pela força da união.



GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



MUNICÍPIO DE DIORAMA GOIÁS-GO

OBRA:

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

LOCAL:

Rua Sertãozinho, QD 11 Lote denominado Área Institucional 1, Setor Vila José Cândido de Queiroz

CEP: 76.260-000 FONE: (64) 3689-1217

TABELA DE REFERENCIA

SINAPI (09/2024) - CPDS/CDHU (09/2024) - SBC (10/2024) - ORSE (07/2024) - IOPEIS (06/2024) - EMOP (09/2024) (SEM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
				\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
1	Serviços Preliminares e Indiretos	R\$ 155.519,00	7,56%	R\$ 108.863,30	70,00%	R\$ 46.655,70	30,00%																				
2	Fundação	R\$ 212.874,04	10,35%			R\$ 85.149,62	40,00%	R\$ 127.724,42	60,00%																		
3	Estrutura	R\$ 347.320,25	16,89%					R\$ 69.464,05	20,00%	R\$ 104.196,08	30,00%	R\$ 104.196,08	30,00%	R\$ 69.464,05	20,00%												
4	Alvenaria, Vedações e Divisórias	R\$ 190.582,76	9,27%							R\$ 47.640,69	25,00%	R\$ 66.696,00	35,00%	R\$ 47.640,69	25,00%	R\$ 28.584,41	15,00%										
5	Cobertura	R\$ 74.786,17	3,64%													R\$ 37.393,09	50,00%	R\$ 37.393,09	50,00%								
6	Impermeabilização	R\$ 13.667,72	0,66%															R\$ 13.667,72	100,00%								
7	Esquadrias	R\$ 195.675,90	9,52%															R\$ 78.270,36	40,00%	R\$ 117.405,54	60,00%						
8	Revestimento de Parede	R\$ 69.103,28	3,36%																	R\$ 34.551,64	50,00%	R\$ 34.551,64	50,00%				
9	Revestimento de Piso Interno	R\$ 111.072,40	5,40%																			R\$ 44.428,96	40,00%	R\$ 66.643,44	60,00%		
10	Revestimento de Piso Externo	R\$ 10.069,69	0,49%																					R\$ 10.069,69	100,00%		
11	Revestimento de Teto	R\$ 31.425,34	1,53%																					R\$ 31.425,34	100,00%		
12	Pintura	R\$ 77.965,52	3,79%																							R\$ 77.965,52	100,00%
13	Marmoraria	R\$ 10.722,36	0,52%																							R\$ 10.722,36	100,00%
14	Louças, Metais e Acessórios	R\$ 59.149,26	2,88%																							R\$ 59.149,26	100,00%
15	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 135.358,91	6,58%									R\$ 33.839,73	25,00%	R\$ 33.839,73	25,00%	R\$ 33.839,73	25,00%	R\$ 33.839,73	25,00%								
16	Instalações Elétricas	R\$ 215.286,54	10,47%									R\$ 43.053,31	20,00%	R\$ 64.579,96	30,00%	R\$ 33.122,48	30,00%	R\$ 43.053,31	20,00%								
17	Climatização	R\$ 110.408,25	5,37%																	R\$ 33.122,48	30,00%						
18	Dados e Voz	R\$ 8.334,26	0,41%																	R\$ 8.334,26	100,00%						
19	Gases Medicinas	R\$ 15.267,64	0,74%																			R\$ 15.267,64	100,00%				
20	Urbanização	R\$ 6.418,05	0,31%																					R\$ 6.418,05	100,00%		
21	Serviços Complementares	R\$ 5.344,43	0,26%																							R\$ 5.344,43	100,00%
Valores Totais		R\$ 2.056.312,37	100,00%	CUSTO	R\$ 108.863,30	ACUMULADO	R\$ 131.805,32	R\$ 197.188,47	R\$ 151.836,77	R\$ 247.785,12	R\$ 215.524,43	R\$ 197.519,67	R\$ 250.387,61	R\$ 193.413,92	R\$ 94.248,24	R\$ 114.557,12	R\$ 153.181,67										
				R\$ 108.863,30		R\$ 240.668,62		R\$ 437.857,09		R\$ 589.693,86		R\$ 837.478,98		R\$ 1.053.003,41		R\$ 1.250.523,08		R\$ 1.500.910,69		R\$ 1.694.324,61		R\$ 1.788.572,75		R\$ 1.903.129,87		R\$ 2.056.311,44	
			% CUSTO	5,29%		11,70%		21,29%		28,68%		40,73%		51,21%		60,81%		72,99%		82,40%		86,98%		92,55%		100,00%	
			% CUSTO	5,29%		6,41%		9,59%		7,38%		12,05%		10,48%		9,61%		12,18%		9,41%		4,58%		5,57%		7,45%	

Uelington Barbosa de Souza
Engenheiro Civil CREA 1019211377 D-GO