



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
QUIOSQUES (TIPO CONTAINERS MODULARES)

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS CONTAINERS DE 4,00X2,00M E 6,00X2,00M	100,00%			33,82%			37,81%			28,36%
		R\$ 458.261,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.005,63			R\$ 173.289,33			R\$ 129.967,00
Porcentagem			0,00%	0,00%	33,82%	0,00%	0,00%	37,81%	0,00%	0,00%	28,36%
Custo		R\$ 458.261,95	0,00	0,00	155.005,63	0,00	0,00	173.289,33	0,00	0,00	129.967,00
Porcentagem Acumulado		R\$ -	0,00%	0,00%	33,82%	33,82%	33,82%	71,64%	71,64%	71,64%	100,00%
Custo Acumulado			0,00	0,00	155.005,63	155.005,63	155.005,63	328.294,96	328.294,96	328.294,96	458.261,95
			CONTRATAÇÃO DE 2 QUIOSQUES MODULARES DO TIPO (6X2M) E 1 QUIOSQUES MODULARES DO TIPO (2X4M)			CONTRATAÇÃO DE 4 QUIOSQUES MODULARES DO TIPO (2X4M)			CONTRATAÇÃO DE 3 QUIOSQUES MODULARES DO TIPO (2X4M)		
			R\$ 155.005,63			R\$ 173.289,33			R\$ 129.967,00		

(*) Este cronograma físico-financeiro foi elaborado considerando a possibilidade de contratações simultâneas, com previsão de lotes contendo quantidades estimadas.

LOTE A: Contratação de aproximadamente 2 quiosque modular tipo 2x6m e 1 quiosques modulares, tipo 2x4m;

LOTE B: Contratação de aproximadamente 4 quiosques modulares, tipo 2x4m;

LOTE C: Contratação de aproximadamente 3 quiosques modulares tipo 2x4m;

A quantidade de containers por lote poderá variar conforme a necessidade do projeto.

A contratação será realizada conforme a demanda para preencher espaços vagos em praças e parques, ou seja, os quiosques serão contratados de acordo com as necessidades específicas do projeto.

O prazo previsto para a contratação total é de 24 meses, podendo ser antecipado dependendo da demanda do projeto.

Estimamos que a infraestrutura de cada container modular levará aproximadamente 2 meses para ser concluída, enquanto a instalação, conexão à infraestrutura e testes demandarão cerca de 1 mês. Independentemente da quantidade de containers contratados para um determinado local, considera-se o prazo total de 3 meses, pois as construções e instalações podem ocorrer simultaneamente.