

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

Obra: Construção de passeio externo com acessibilidade

Local: IFBA – Campus Feira de Santana



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
Item	Discriminação	Valor (R\$)	%	1º MÊS				2º MÊS	
				1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	6ª Semana
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.235,07	7,8%	9.114,18 74,5%	1.375,61 11,2%	1.375,61 11,2%			369,67 3,0%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	12.723,92	8,2%		3.645,65 28,7%	5.432,62 42,7%	3.645,65 28,7%		
3	MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	897,46	0,6%		897,46 100,0%				
4	PAVIMENTAÇÃO	61.676,47	39,6%			21.282,87 34,5%	16.430,29 26,6%	23.963,32 38,9%	
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.316,03	15,0%					11.658,02 50,0%	11.658,02 50,0%
6	DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	11.911,71	7,6%				3.516,81 29,5%	8.394,89 70,5%	
7	PINTURA	279,99	0,2%						279,99 100,0%
8	PAISAGISMO	12.270,14	7,9%					4.768,80 38,9%	7.501,35 61,1%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.462,81	0,9%						1.462,81 100,0%
10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	19.146,15	12,3%	1.275,84 6,7%	828,53 4,3%	3.932,31 20,5%	3.302,61 17,2%	6.829,13 35,7%	2.977,72 15,6%
	Total Semanal			R\$ 10.390,03	R\$ 6.747,24	R\$ 32.023,41	R\$ 26.895,37	R\$ 55.614,16	R\$ 24.249,56
	Total acumulado	R\$ 155.919,76	100%	R\$ 10.390,03	R\$ 17.137,27	R\$ 49.160,68	R\$ 76.056,04	R\$ 131.670,20	R\$ 155.919,76
	Percentual Semanal			6,66%	4,33%	20,54%	17,25%	35,67%	15,55%
Pagamento mensal				R\$ 76.056,04				R\$ 79.863,72	
Percentual mensal				48,78%				51,22%	

COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE (K)	0,139984
--------------------------------------	----------