

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS VICTOR FILHO

ENDEREÇO: RUA 08, Nº 428 - SETOR JARDIM AMAZONAS - PALMEIRAS DE GOIÁS/GO

ELABORADA EM: MARÇO/2026

BASE: TABELA DE CUSTOS SINAPI - FEVEREIRO/2026 - ONERADA; GOINFRA - DEZEMBRO/2025 - ONERADA.



CÓD.	SERVIÇO	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO
		SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %		
REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS VICTOR FILHO													
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 30.573,83	3,61%
2.0	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 45.231,36	5,35%
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 669,14	0,08%
4.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	80,00%	80,00%	20,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 27.597,07	3,26%
5.0	SUPERESTRUTURA	10,00%	10,00%	80,00%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 59.852,30	7,08%
6.0	ALVENARIA		0,00%	30,00%	30,00%	70,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 44.369,11	5,25%
7.0	ESQUADRIAS		0,00%	60,00%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 90.945,65	10,75%
8.0	COBERTURAS	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 119.238,32	14,10%
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		0,00%	80,00%	80,00%	20,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 1.750,96	0,21%
10.0	REVESTIMENTO DE PAREDE		0,00%	70,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 64.944,51	7,68%
11.0	REVESTIMENTO DE PISO		0,00%	20,00%	20,00%	80,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 78.049,12	9,23%
12.0	FORRO		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 18.605,07	2,20%
13.0	PINTURAS		0,00%	60,00%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 71.559,47	8,46%
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		0,00%	70,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 74.854,41	8,85%
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 70.814,87	8,37%
16.0	DIVERSOS	10,00%	10,00%	50,00%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 21.624,46	2,56%
17.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,00%	33,00%	33,00%	66,00%	34,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 25.170,83	2,98%
PARCELA MENSAL		R\$ 234.244,35		R\$ 298.203,49		R\$ 313.402,63		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 845.850,47	100,00%
PARCELA ACUMULADA		R\$ 234.244,35		R\$ 532.447,84		R\$ 845.850,47		R\$ 845.850,47		R\$ 845.850,47			

ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 8911D-GO

