

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL (CRAS)-PARAÚNA-GO
 MUNICÍPIO: PARAÚNA-GO;
 ENDEREÇO: AVENIDA RAUL FERRO C/ RUA GETULINO, SETOR SÃO SEBASTIÃO , PARAÚNA-GO.
 ELABORADA EM: FEVEREIRO/2026



BASE: TABELA DE CUSTOS SINAPI-ONERADA-GO DEZEMBRO/2025; SINAPI-SP ONERADA-GO DEZEMBRO/2025; GOINFRA-ONERADA AGOSTO/2025;

CÓD.	SERVIÇO	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	
		SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 8.014,58	1,69%	
2.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 41.345,47	8,74%	
3.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 56.687,69	11,99%	
4.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%	R\$ 12.003,81	2,54%	
5.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	60,00%	36,00%	96,00%	4,00%	100,00%		100,00%	R\$ 37.586,34	7,95%	
6.0	ESQUADRIAS		0,00%	40,00%	40,00%	30,00%	70,00%	20,00%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%	R\$ 55.870,49	11,82%	
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDE		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	R\$ 26.919,86	5,69%	
8.0	FORRO		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	R\$ 43.832,18	9,27%	
9.0	REVESTIMENTO DE PISO		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	20,00%	20,00%	80,00%	100,00%	R\$ 41.786,81	8,84%	
10.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16,66%	16,66%	16,66%	33,32%	16,66%	49,98%	16,66%	66,64%	16,66%	83,30%	16,70%	100,00%	R\$ 53.899,31	11,40%	
11.0	PINTURA		0,00%		0,00%		0,00%	32,00%	32,00%	30,00%	62,00%	38,00%	100,00%	R\$ 53.253,86	11,26%	
12.0	DIVERSOS		0,00%	60,00%	60,00%	10,00%	70,00%	10,00%	80,00%	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%	R\$ 39.602,45	8,38%	
13.0	SERVIÇO FINAL		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			100,00%	100,00%	R\$ 2.060,04	0,44%	
PARCELA MENSAL		R\$ 12.986,92		R\$ 91.045,22		R\$ 89.993,50		R\$ 89.032,03		R\$ 85.741,82		R\$ 104.063,41		R\$	472.862,89	100,00%
PARCELA ACUMULADA		R\$ 12.986,92		R\$ 104.032,13		R\$ 194.025,63		R\$ 283.057,66		R\$ 368.799,48		R\$ 472.862,89		R\$	472.862,89	100,00%

ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 8911/D-GO