

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO ORÇAMENTO

ITEM	ETAPA/ SERVIÇOS	VALOR TOTAL C/ BDI	CRONOGRAMA - MÊS					TOTAL C/ BDI
			1	2	3	4	5	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 303.695,76	20,00% R\$ 60.739,15	20,00% R\$ 60.739,15	20,00% R\$ 60.739,15	20,00% R\$ 60.739,15	20,00% R\$ 60.739,15	100,00% R\$ 303.695,76
2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 94.641,17	100,00% R\$ 94.641,17					100,00% R\$ 94.641,17
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 20.731,85	50,00% R\$ 10.365,93				50,00% R\$ 10.365,93	100,00% R\$ 20.731,85
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.029,05	50,00% R\$ 4.014,53	50,00% R\$ 4.014,53				100,00% R\$ 8.029,05
5	TERRAPLENAGEM	R\$ 435.904,27	40,00% R\$ 174.361,71	40,00% R\$ 174.361,71	20,00% R\$ 87.180,85			100,00% R\$ 435.904,27
6	DRENAGEM	R\$ 930.418,95	20,00% R\$ 186.083,79	40,00% R\$ 372.167,58	40,00% R\$ 372.167,58			100,00% R\$ 930.418,95
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 795.213,20		20,00% R\$ 159.042,64	40,00% R\$ 318.085,28	40,00% R\$ 318.085,28		100,00% R\$ 795.213,20
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 2.194,39					100,00% R\$ 2.194,39	100,00% R\$ 2.194,39
9	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 394.660,65				40,00% R\$ 157.864,26	60,00% R\$ 236.796,39	100,00% R\$ 394.660,65
TOTAL C/ BDI		R\$ 2.985.489,29						
PLANEJAMENTO DE DESEMBOLSO DA OBRA		MENSAL	17,76% R\$ 530.206,27	25,80% R\$ 770.325,61	28,07% R\$ 838.172,87	17,98% R\$ 536.688,69	10,39% R\$ 310.095,86	100,00% R\$ 2.985.489,29
		ACUMULADO	17,76% R\$ 530.206,27	43,56% R\$ 1.300.531,88	71,64% R\$ 2.138.704,74	89,61% R\$ 2.675.393,43	100,00% R\$ 2.985.489,29	