

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 406,76m²

CONSOLIDADA

Item	Discriminação dos serviços	Valor das obras/serviços c/ bdi (R\$)	PESO (%)	30	%	60	%	90	%	120	%	150	%	180	%	210	%	240	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 232.604,73	9,70%	R\$ 116.302,36	50%	R\$ 116.302,36	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 223.822,25	9,33%	R\$ 111.911,13	50%	R\$ 111.911,13	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
3	ESTRUTURA	R\$ 531.744,42	22,16%	R\$ 159.523,33	30%	R\$ 159.523,33	30%	R\$ 106.348,88	20%	R\$ 106.348,88	20%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 178.628,11	7,45%	R\$ 17.862,81	10%	R\$ 53.588,43	30%	R\$ 53.588,43	30%	R\$ 53.588,43	30%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
5	COBERTURA	R\$ 63.081,07	2,63%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 31.540,53	50%	R\$ 31.540,53	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
6	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 199.702,86	8,32%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 99.851,43	50%	R\$ 99.851,43	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
7	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 212.954,27	8,88%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 170.363,42	80%	R\$ 42.590,85	20%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
8	REVESTIMENTO DE ÁREAS EXTERNAS	R\$ 177.985,20	7,42%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 53.395,56	30%	R\$ 71.194,08	40%	R\$ 53.395,56	30%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
9	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 41.119,88	1,71%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 8.223,98	20%	R\$ 32.895,90	80%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
10	LOUÇAS, MARMORE, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 38.047,53	1,59%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 19.023,77	50%	R\$ 19.023,77	50%	R\$ -	0%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 81.698,56	3,41%	R\$ -	0%	R\$ 16.339,71	20%	R\$ 16.339,71	20%	R\$ 24.509,57	30%	R\$ 24.509,57	30%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 225.584,60	9,40%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 33.837,69	15%	R\$ 56.396,15	25%	R\$ 67.675,38	30%	R\$ 67.675,38	30%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
13	SITEMA FOTOVOLTAÍCO	R\$ 143.886,52	6,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 35.971,63	25%	R\$ 35.971,63	25%	R\$ 35.971,63	25%	R\$ 35.971,63	25%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 20.683,32	0,86%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 4.136,66	20%	R\$ 4.136,66	20%	R\$ 6.205,00	30%	R\$ 6.205,00	30%	R\$ -	0%
15	DADOS E VOZ	R\$ 14.154,54	0,59%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 7.077,27	50%	R\$ 7.077,27	50%
16	URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO	R\$ 6.548,66	0,27%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 6.548,66	100%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.952,90	0,29%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 6.952,90	100%
TOTAL SIMPLES		R\$ 2.399.199,41	100%	R\$ 405.599,63	16,91%	R\$ 457.664,96	19,08%	R\$ 377.478,31	15,73%	R\$ 644.326,24	26,86%	R\$ 278.974,07	11,63%	R\$ 182.271,33	7,60%	R\$ 32.306,03	1,35%	R\$ 20.578,83	0,86%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 405.599,63	16,91%	R\$ 863.264,59	35,98%	R\$ 1.240.742,90	51,71%	R\$ 1.885.069,14	78,57%	R\$ 2.164.043,21	90,20%	R\$ 2.346.314,55	97,80%	R\$ 2.378.620,58	99,14%	R\$ 2.399.199,41	100,00%