

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ									
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS									
	Obra: Reforma e Ampliação da unidade de Saúde (AMA) - Pav. Térreo									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE	
01	PAREDES E PAINÉIS									
01.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023								70,70 39,86 70,70 39,86	
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL									
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (56,38%)									
	TOTAL								30,84	m³
01.02	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023								9,97 1,75 9,97 1,75	
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL									
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (17,55%)									
	TOTAL								8,22	m³
02	COBERTURA									
02.01	ALVENARIA									
02.01.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021								429,30 354,05 429,30 354,05	
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL									
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (82,47%)									
	TOTAL								75,25	m²
02.01.02	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024								27,20 25,60 27,20 25,60	
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL									
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (94,12%)									
	TOTAL								1,60	m
02.02	REVESTIMENTO									
02.02.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022								858,60 858,60	
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL									

	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (82,47%)	708,09	708,09	
	TOTAL		150,51	m²
02.02.02	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	921,15	921,15	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (83,66%)	770,64	770,64	
	TOTAL		150,51	m²
02.03	ACABAMENTO			
02.03.01	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	989,45	989,45	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (56,60%)	560,00	560,00	
	TOTAL		429,45	m²
02.03.02	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	989,45	989,45	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		989,45	m²
02.03.03	CERÂMICA 10 X 10 CM, BRANCO BRILHANTE REF GALERIA MESH BR TELADA, ELIANE, STRUFALDI, CERAL, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO JUNTA PLUS CINZA CLARO ESP. 3 MM			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	617,89	617,89	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (81,47%)	503,39	503,39	
	TOTAL		114,50	m²
02.03.04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	344,70	344,70	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (87,55%)	301,80	301,80	
	TOTAL		42,90	m²
02.03.05	RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM ACABAMENTO ABAULADO NOS DOIS LADOS			

	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	341,25	341,25	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (93,77%)	320,00	320,00	
	TOTAL		21,25	m
03	TETOS E FORROS			
03.01	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	475,25	475,25	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (44,25%)	210,29	210,29	
	TOTAL		264,96	m²
03.02	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	475,25	475,25	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (8,85%)	42,06	42,06	
	TOTAL		433,19	m²
03.03	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	475,25	475,25	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		475,25	m²
04	PISOS			
04.01	PISOS INTERNOS E EXTERNOS			
04.01.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	86,76	86,76	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (95,38%)	82,75	82,75	
	TOTAL		4,01	m²
04.01.02	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	426,06	426,06	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		426,06	m²
04.02	RODAPÉS E SOLEIRAS			
04.02.01	RODAPÉ EM GRANITO CINZA, ALTURA 7 CM.			

	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	405,83	405,83	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		405,83	m
04.02.02	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	27,40	27,40	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (41,24%)	11,30	11,30	
	TOTAL		16,10	m
05	ESQUADRIAS			
05.01	PORTAS			
05.01.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	27,00	27,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (18,52%)	5,00	5,00	
	TOTAL		22,00	und
05.01.02	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	4,80	4,80	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		4,80	m²
05.01.03	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE ALIZAR)			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	4,00	4,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (75,00%)	3,00	3,00	
	TOTAL		1,00	und
05.01.04	PORTA DE ABRIR DE 1,20 X 2,10M, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	1,00	1,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		1,00	und
05.01.05	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL, METALON REDONDO 1,0 X 2,10M, COMPLETO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO			

	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	7,17	7,17	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		7,17	m²
05.01.06	MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	27,00	27,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (92,59%)	25,00	25,00	
	TOTAL		2,00	und
05.01.07	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	310,80	310,80	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		310,80	m
05.02	JANELAS			
05.02.01	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	2,52	2,52	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		2,52	m²
05.02.02	JANELA DE ALUMINIO TPO GUILHOTINA, PASSA PRATO, EXCLUSIVE BANCADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	8,16	8,16	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (88,24%)	7,20	7,20	
	TOTAL		0,96	m²
05.02.03	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	50,16	50,16	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (90,91%)	45,60	45,60	
	TOTAL		4,56	m²
05.03	GRADES			
05.03.01	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	36,70	36,70	

	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		36,70	m²
05.03.02	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	36,70	36,70	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		36,70	m²
05.03.03	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	21,87	21,87	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		21,87	m²
05.04	ACESSÓRIOS			
05.04.01	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	32,00	32,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		32,00	und
06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
06.01	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS			
06.01.01	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR REDONDA, 36CM - L-41 – DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1", SIFÃO EM METÁLICO TIPO COPO CROMADO 1" X 1/2" E ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	25,00	25,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (68,00%)	17,00	17,00	
	TOTAL		8,00	und
06.01.02	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	2,00	2,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		2,00	und
06.01.03	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO SIMPLES - IZY - DECA, CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO			

	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	6,00	6,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		6,00	und
06.01.04	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	25,00	25,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		25,00	und
06.01.05	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	3,00	3,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		3,00	und
06.01.06	DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	11,00	11,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		11,00	und
06.01.07	CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	3,00	3,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (66,67%)	2,00	2,00	
	TOTAL		1,00	und
06.01.08	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	5,00	5,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		5,00	und
06.01.09	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	3,00	3,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	

	TOTAL	3,00	und
06.01.10	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	25,00	25,00
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00
	TOTAL	25,00	und
06.02	ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS REFORMA		
06.02.01	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	9,00	9,00
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00
	TOTAL	9,00	und
06.02.02	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	6,00	6,00
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00
	TOTAL	6,00	und
06.02.03	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	6,00	6,00
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00
	TOTAL	6,00	und
06.02.04	ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	6,03	6,03
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00
	TOTAL	6,03	m²
06.02.05	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	6,00	6,00
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00
	TOTAL	6,00	und
06.02.06	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO		

	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	6,00	6,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		6,00	und
06.02.07	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	14,02	14,02	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		14,02	m²
06.02.08	BANCADA DE GRANITO TIPO CINZA ANDORINHA, COM ESPESSURA DE 2 CM, COM ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO NA ALVENARIA, EXCLUSIVE CANTONEIRA DE APOIO			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	29,71	29,71	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		29,71	m²
06.03	ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS AMPLIAÇÃO			
06.03.01	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	16,26	16,26	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (61,87%)	10,06	10,06	
	TOTAL		6,20	m²
06.04	ÁGUA FRIA			
06.04.01	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	153,84	153,84	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (92,30%)	142,00	142,00	
	TOTAL		11,84	m
06.04.02	PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA TERMOPLÁSTICA PARA HIDRÔMETRO DE 3/4" - PADRÃO 1B DA CESAN. INSTALADO EMBUTIDO NA ALVENARIA. INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA COM TAMPA TRANSPARENTE. CONFERIR DETALHE.			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	1,00	1,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		1,00	und
06.04.03	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			

	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	2,00	2,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		2,00	und
06.04.04	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	9,00	9,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (88,89%)	8,00	8,00	
	TOTAL		1,00	und
06.04.05	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	30,00	30,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		30,00	und
06.05	ESGOTO			
06.05.01	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	1,00	1,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		1,00	und
06.05.02	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	13,00	13,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		13,00	und
06.05.03	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INS UM TALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	9,00	9,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		9,00	und
06.05.04	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	1,00	1,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	

	TOTAL	1,00	und
06.06	VENTILAÇÃO BANHEIROS		
06.06.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EXAUSTOR.		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	4,00	4,00
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00
	TOTAL	4,00	und
06.06.02	DUTO FLEXÍVEL PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO 150MM, INCLUSIVE SUPORTES, DIFUSORES EM ALUMINIO .FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	16,20	16,20
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00
	TOTAL	16,20	m
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
07.01	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
07.01.01	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA SUBTERRÂNEA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 41001 ATÉ 57000W - 380/220V, EXCLUSIVE DERIVAÇÃO DE RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEA		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	1,00	1,00
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00
	TOTAL	1,00	und
07.01.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA PARA QGBT		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	1,00	1,00
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00
	TOTAL	1,00	und
07.02	ILUMINAÇÃO		
07.02.01	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 380/220 VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	1,00	1,00
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00
	TOTAL	1,00	und
07.02.02	DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100 A, CURVA C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	1,00	1,00
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00

	TOTAL	1,00	und
07.02.03	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA – 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	2,00	2,00
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00
	TOTAL	2,00	und
07.03	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
07.03.01	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	1.000,00	1.000,00
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (97,00%)	970,00	970,00
	TOTAL	30,00	m
07.03.02	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	50,00	50,00
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (60,00%)	30,00	30,00
	TOTAL	20,00	m
07.03.03	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	127,00	127,00
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (88,19%)	112,00	112,00
	TOTAL	15,00	und
07.03.04	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	1,00	1,00
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00
	TOTAL	1,00	und
07.03.05	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 40X40X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM		
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	2,00	2,00
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (50,00%)	1,00	1,00
	TOTAL	1,00	und
07.04	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		

07.04.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	2.500,00	2.500,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (98,00%)	2.450,00	2.450,00	
	TOTAL		50,00	m
07.04.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	800,00	800,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (93,75%)	750,00	750,00	
	TOTAL		50,00	m
07.04.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	60,00	60,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		60,00	m
07.05	TOMADAS E INTERRUPTORES			
07.05.01	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	20,00	20,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (90,00%)	18,00	18,00	
	TOTAL		2,00	und
07.05.02	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	32,00	32,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (93,75%)	30,00	30,00	
	TOTAL		2,00	und
07.05.03	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	86,00	86,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (88,37%)	76,00	76,00	
	TOTAL		10,00	und
07.06	ILUMINAÇÃO			

07.06.01	LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	108,00	108,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		108,00	und
07.06.02	LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	14,00	14,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		14,00	und
08	CLIMATIZAÇÃO			
08.01	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	31,00	31,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (83,87%)	26,00	26,00	
	TOTAL		5,00	und
08.02	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	300,00	300,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (93,33%)	280,00	280,00	
	TOTAL		20,00	m
08.03	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	21,00	21,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (66,67%)	14,00	14,00	
	TOTAL		7,00	und
08.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	570,00	570,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (96,49%)	550,00	550,00	
	TOTAL		20,00	m
08.05	CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025			

	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	450,00	450,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		450,00	m
08.06	NO BREAK 1400VA (980W) SENOIDAL, TENSÃO DE ENTRADA: 120V E TENSÃO DE SAÍDA: 120V, INTERFACE PORT DB-9 RS-232, SMARTSLOT, USB, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	1,00	1,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		1,00	und
08.07	PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	48,00	48,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		48,00	und
08.08	SWITCH 48 PORTAS RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	1,00	1,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		1,00	und
08.09	PATCH PANEL 48 PORTAS RJ45/IDC CAT.6, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	1,00	1,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		1,00	und
08.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM ACCESS POINT COORPORATIVO INTELBRAS AP310			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	5,00	5,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		5,00	und
08.11	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 40X40X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	3,00	3,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		3,00	und
08.12	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA			

	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	5,00	5,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (80,00%)	4,00	4,00	
	TOTAL		1,00	und
08.13	RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	1,00	1,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		1,00	und
09	CLIMATIZAÇÃO			
09.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 9.000 BTU'S - R32 - 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP, EXCLUSIVE TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM COBRE, ISOLANTES TÉRMICOS, CABOS ELÉTRICOS DE INTERLIGAÇÃO E DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	4,00	4,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		4,00	und
09.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 12.000 BTU'S - R32 - 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP, EXCLUSIVE TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM COBRE, ISOLANTES TÉRMICOS, CABOS ELÉTRICOS DE INTERLIGAÇÃO E DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	10,00	10,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		10,00	und
09.03	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	2,00	2,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		2,00	und
09.04	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	3,00	3,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		3,00	und

09.05	FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, DIÂMETRO NOMINAL 3/8" X 1/32" (0,79MM), DESTINADO A INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, REVESTIDO COM ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTÔMERO DE 9 MM DE ESPESSURA, PARA USO EM TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	214,69	214,69	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (99,95%)	214,59	214,59	
	TOTAL		0,10	m
09.06	FORNECIMENTO E CARGA DE GÁS REFRIGERANTE R410A			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	59,00	59,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		59,00	kg
10	IMPLEMENTOS EXTERNOS			
10.01	ÁREA EXTERNA			
10.01.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	62,15	62,15	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		62,15	m²
10.01.02	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	62,15	62,15	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		62,15	m²
10.01.03	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EM RELEVO INOX COM 34 LETRAS COM 40 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	1,00	1,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		1,00	und
10.02	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE			
10.02.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	74,30	74,30	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		74,30	m²

10.02.02	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	3,72	3,72	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		3,72	m³
10.02.03	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	8,09	8,09	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		8,09	m
10.02.04	GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3" E 2", H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	7,06	7,06	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		7,06	m
10.03	PORTÃO GARAGEM			
10.03.01	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	5,07	5,07	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		5,07	m²
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO			
11.01	PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	27,00	27,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		27,00	und
11.02	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	4,00	4,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		4,00	und

11.03	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	10,00	10,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		10,00	und
11.04	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	4,00	4,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		4,00	und
12	ÁGUAS PLUVIAIS			
12.01	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	6,00	6,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (83,33%)	5,00	5,00	
	TOTAL		1,00	und
12.02	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	33,40	33,40	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (91,02%)	30,40	30,40	
	TOTAL		3,00	m
12.03	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	39,47	39,47	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (77,20%)	30,47	30,47	
	TOTAL		9,00	m
12.04	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	16,71	16,71	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		16,71	m
13	SERVIÇOS FINAIS			

13.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	716,65	716,65	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (0,00%)	0,00	0,00	
	TOTAL		716,65	m²
13.02	PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO POLIDO E=4MM, DIMENSÕES 40 X 50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO			
	TOTAL	1,00	1,00	und
14	SERVIÇOS FINAIS			
14.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO ENGENHEIRO, ENCARREGADO GERAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E CONTROLE TECNOLÓGICO.			
	QUANTIDADE DO CONTRATO INICIAL	1,00	1,00	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (53,00%)	0,53	0,53	
	TOTAL		0,47	und
Observação: Os quantitativos foram calculados mediante a subtração das quantidades já executadas das quantidades inicialmente previstas no primeiro processo licitatório. Guaçuí-ES, 28 de julho de 2026 Nicolas Thadeu Couzzi Rodrigues Gomes Engenheiro Civil CREA-ES 042023/D				

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ												
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS												
	Obra: Reforma da Unidade de Saúde - Ama (Pav. Térreo e Pav. Superior (Cobertura, Paisagismo e Ampliação))												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE	
		INICIAL	FINAL										
	REFORMA												
01	SERVIÇOS PRELIMINARES												
01.01	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023												
	ÁREA COBERTURA PAV TÉRREO					13,17	7,94		104,57		104,57		
	TOTAL											104,57	M2
01.02	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023												
	ÁREA COBERTURA PAV SUPERIOR					13,17	7,94		104,57		104,57		
	TOTAL											104,57	M2
01.03	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023												
	WCF					6,80		1,50	10,20		10,20		
	WCM					8,66		1,50	12,99		12,99		
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (74,13%)								17,19		17,19		
	TOTAL											6,00	M2
01.04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO ESPESSURA DE 1,5 CM, EXCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO												
	Reforço Estrutural Pav. Térreo												
	Sapatas				7,00	1,00	1,00				7,00		
	Viga Baldrame (1,57 m + 3,33 m) = 4,90 m				1,00	4,90	0,10				0,49		
	Viga Baldrame (1,47 m + 3,23 m) = 4,70 m				1,00	4,70	0,10				0,47		
	Viga Baldrame 1,29 m				2,00	1,29	0,10				0,26		
	Viga Baldrame 1,64 m				1,00	1,64	0,10				0,16		
	Viga Baldrame 2,30 m				2,00	2,30	0,10				0,46		
	TOTAL											8,84	M2
01.05	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023												
	Pav. Térreo												
	Atendimento 2								1,10		1,10		
	ADM 02 (1º Pav. Térreo)								15,06		15,06		
	Consultório 9 (10,29 m² x 40%) = 4,11 m²								4,11		4,11		
	Consultório 7 (10,10 m² x 40%) = 4,04 m²								4,04		4,04		
	WCM (9,17 m² x 30%) = 2,75 m²								2,75		2,75		
	1º Pav.												
	Recepção (18,88 m² x 30%) = 5,66 m²								5,66		5,66		

[illegible]

	PAVIMENTO 02					
	Elevador	(P3) - 1,99	6,60	2,80	16,49	16,49
	Escadaria	(J2) - 1,68	12,13	2,80	32,28	32,28
	Lavabo	(P3) - 1,99	1,74	2,80	2,88	2,88
	Lavabo/WCM PCD	(P8) - 1,68	1,96	2,80	3,79	3,79
	Lavabo/WCF PCD	(P8) - 1,68	1,96	2,80	3,79	3,79
	WCM PCD/WCF PCD		1,94	2,80	5,43	5,43
	WCF PCD		2,24	2,80	6,27	6,27
	Administrativo 03/WCM PCD		1,96	2,80	5,47	5,47
	Administrativo 03/WCF PCD		1,96	2,80	5,47	5,47
	Vigilância Sanitária	(J2) - 1,68	3,85	2,80	9,10	9,10
	WC PCD/Vigilância Sanitária		2,48	2,80	6,94	6,94
	WC PCD	(P8) - 1,68	1,50	2,80	2,52	2,52
	WC PCD	(J1) - 0,36	1,50	2,80	3,84	3,84
	WC PCD/Copa	(P9) - 1,89	2,48	2,80	5,05	5,05
	Copa	(P1 + J2) - 3,67	4,96	2,80	10,22	10,22
	Copa/Recepção		4,96	2,80	13,89	13,89
	Platibandas - Paviemento 02		58,60	0,85	49,81	49,81
	Platibandas - Paviemento 02		22,60	1,00	22,60	22,60
	Platibanda Depósito - Térreo		8,67	0,50	4,34	4,34
	Shaft		0,60	7,13	4,28	4,28
	OBS: Para os vãos de portas e janelas foram consideradas as alturas e larguras brutas de cada vão.					
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL				214,49	M2
	ACRÉSCIMO ALVENARIA TÉRREO:					
	Consultório 07		4,03	3,00	12,09	12,09
	Consultório 09		4,20	3,00	12,60	12,60
	Farmácia		6,31	3,00	18,93	18,93
	Corredor dos Fundos		13,34	0,60	8,00	8,00
	ACRÉSCIMO ALVENARIA 2º PAVIMENTO:					
	Substituição drywall		18,15	2,80	50,82	50,82
	Platibanda		39,80	1,00	39,80	39,80
	Platibanda caixa d'água		13,64	1,00	13,64	13,64
	QUANTIDADE DO 1º TERMO ADITIVO				155,88	M2
	Substituição dos demais Ambientes				36,77	36,77
	Platibanda Laje Nível +6,98 (ao lado das Caixa D'água		2,00	1,00	2,00	2,00
	QUANTIDADE 01				38,77	M2
	QUANTIDADE ATUALIZADA				409,15	M2
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (31,57%)				129,18	129,18
	TOTAL				279,97	M2
02.01.02	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024					
	Conforme Projeto (J1)	1,00	1,00			1,00
	Conforme Projeto (J2)	12,00	1,80			1,80
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL				2,80	M

	2° PAVIMENTO:				
	Conforme Projeto (J2)				29,60
	OBS: 9 janelas x 1,80m x 2 und (por serem paredes duplas) = 32,40m - 2,80 (quantitativo lícitado) = 29,60m				
	QUANTIDADE DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR - ACRÉSCIMO				29,60
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (8,64%)				2,80
	TOTAL				29,60
02.01.03	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024				
	Conforme Projeto (P1)	6,00	1,20		7,20
	Conforme Projeto (P4)	1,00	1,20		1,20
	Conforme Projeto (P8)	3,00	1,20		3,60
	Conforme Projeto (P9)	1,00	1,30		1,30
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL				13,30
	1° PAVIMENTO:				
	Porta 1,00 m				5,10
	OBS: 10 portas x 1,00m = 10,00m - 4,90 (quantitativo lícitado) = 5,10m				
	QUANTIDADE DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR - ACRÉSCIMO				5,10
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (49,00%)				4,90
	TOTAL				13,50
02.02	REVESTIMENTO				
02.02.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022				
	ÁREA DE ALVENARIA X 2	2,00		214,49	428,98
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL				428,98
	TÉRREO:				
	Garagem		33,35	3,00	100,05
	Estimativa Geral de 21 cômodos				200,00
	2° PAVIMENTO:				
	Área aberta		22,15	1,00	22,15
	Parede geral dos fundos		13,30	4,00	53,20
	ACRÉSCIMO DA ALVENARIA	2,00		155,88	311,76
	QUANTIDADE DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR - ACRÉSCIMO				687,16
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (38,43%)				428,98
	TOTAL				687,16

02.02.02	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024					
	ÁREA DE CHAPISCO			428,98	428,98	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL			428,98		M2
	TÉRREO:					
	Garagem	33,35	3,00	100,05	100,05	
	Estimativa Geral de 21 cômodos			200,00	200,00	
	2° PAVIMENTO:					
	Área aberta	22,15	1,00	22,15	22,15	
	Parede geral dos fundos	13,30	4,00	53,2	53,20	
	ACRÉSCIMO DA ALVENARIA	2,00		155,88	311,76	
	QUANTIDADE DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR - ACRÉSCIMO			687,16		M2
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (38,43%)			428,98	428,98	
	TOTAL			687,16		M2
02.03	ACABAMENTO					
02.03.01	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA À BASE DE ÓLEO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX					
	Substituição drywall por alvenaria 1º Pav.	2,00		36,77	73,54	
	Área do Pav. Térreo (989,45 m² x 10%) = 98,84 m²			98,84	98,84	
	Área do Pav. Térreo (626,87 m² x 5%) = 31,34 m²			31,34	31,34	
	TOTAL			203,72		M2
02.03.02	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023					
	COR BRANCO GELO - INTERNO	VÃOS (m²)	PERÍMETRO (m)			
	Escadaria	(J2) - 1,68	9,74	2,61	23,74	23,74
	Depósito	(P1) - (J2) - 3,67	11,06	2,61	25,20	25,20
	Circulação	5×(P1) - 2×(P3) - 2×(J2) - 17,27	38,13	2,61	82,25	82,25
	Administrativo 01	(P1) - (J2) - 3,67	19,05	2,61	46,05	46,05
	Administrativo 02	(P1) - 2×(J2) - 5,35	16,75	2,61	38,37	38,37
	Vigilância Sanitária	(P1) - 3×(J2) - 7,03	23,14	2,61	53,37	53,37
	Recepção	(P1) - (J2) - 3,67	17,53	2,61	42,09	42,09
	COR BRANCO GELO - EXTERNO	VÃOS (m²)	PERÍMETRO (m)			
	Platibanda		15,46	1,20	18,55	18,55
	Platibanda		15,61	1,20	18,73	18,73
	Área Aberta		27,25	1,10	29,98	29,98
	Escadaria	(J2) - 2,04	11,70	3,69	41,13	41,13
	Elevador		5,19	3,69	19,15	19,15
	Depósito, Administrativo 01, Lavabo, WCM PCD e Administrativo 02		14,21	3,69	52,43	52,43
	Shaft		0,60	7,13	4,28	4,28
	COR AZUL AMANHECER - EXTERNO	VÃOS (m²)	PERÍMETRO (m)			
	Área Aberta		6,27	1,10	6,90	6,90
	Administrativo 02 e Vigilância Sanitária	4×(J2) - 6,72	14,11	3,69	45,35	45,35
	Vigilância Sanitária, WC PCD e Copa	(P1) - (J1) - 2×(J2) - 5,71	11,12	3,69	35,33	35,33

	Recepção e Copa	2x(J2) - 3,36	7,46	3,69	24,17	24,17	
	Depósito e Circulação	2x(J2) - 3,36	6,28	3,69	19,81	19,81	
	Substituição dos demais Ambientes	2,00			36,77	73,54	
	Platibanda Laje Nível +6,98 (ao lado das Caixa D'água	2,00	2,00	1,00		4,00	
	TOTAL					704,41	M2
02.03.03	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020						
	Conforme Projeto (J1)	1,00	0,60			0,60	
	Conforme Projeto (J2)	12,00	1,40			16,80	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL					17,40	M
	TÉRREO:						
	Conforme Projeto (J2)	13,00	1,40			18,20	
	2° PAVIMENTO:						
	Conforme Projeto (J2)	9,00	1,40			12,60	
	QUANTIDADE DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR - ACRÉSCIMO					30,80	M
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (36,10%)				17,40	17,40	
	TOTAL					30,80	M
03	COBERTURA						
03.01	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019						
	Cobertura Fundos				88,30	88,30	
	Cobertura Lateral Direita				34,50	34,50	
	Cobertura Pavimento 2				79,60	79,60	
	Cobertura Central 01				93,90	93,90	
	Cobertura Central 02				84,50	84,50	
	Cobertura Lateral Esquerda				57,30	57,30	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL					438,10	M2
	COBERTURAS DO PAV. TÉRREO (93,90 m² - 84,50 m²) = 9,40 m²				9,40	9,40	
	Laje do DML (Ultrapassa 60 cm comp.)	2,49	5,37		13,37	13,37	
	COBERTURAS DO 1º PAV.						
	Laje + 4,10 (Planta de Cobertura). Observação: Ultrapassa 60 cm no comp.	13,04	5,55		72,37	72,37	
	Laje + 6,98 (Planta de Cobertura)	13,90	6,05		84,10	84,10	
	QUANTIDADE 01					179,24	M2
	QUANTIDADE ATUALIZADA					617,34	M2
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (56,11%)				346,38	346,38	
	TOTAL					270,96	M2
03.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023						

	Laje Descoberta da Fachada	14,50	2,60	37,7	37,70	
	Laje Descoberta das Caixas D'água			14,52	14,52	
	Laje Descoberta do Banheiro			7,82	7,82	
	TOTAL				60,04	M2
03.03	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS					
	Cobertura Fundos			88,30	88,30	
	Cobertura Lateral Direita			34,50	34,50	
	Cobertura Pavimento 2			79,60	79,60	
	Cobertura Central 01			93,90	93,90	
	Cobertura Central 02			84,50	84,50	
	Cobertura Lateral Esquerda			57,30	57,30	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL				438,10	M2
	COBERTURAS DO PAV. TÉRREO (93,90 m² - 84,50 m²) = 9,40 m²			9,40	9,40	
	Laje do DML (Ultrapassa 60 cm comp.)	2,49	5,37	13,37	13,37	
	COBERTURAS DO 1º PAV.					
	Laje + 4,10 (Planta de Cobertura). Observação: Ultrapassa 60 cm no comp.	13,04	5,55		72,37	
	Laje + 6,98 (Planta de Cobertura)	13,90	6,05		84,10	
	QUANTIDADE 01				179,24	M2
	QUANTIDADE ATUALIZADA				617,34	M2
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (70,37%)			434,44	434,44	
	TOTAL				182,90	M2
03.04	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					
	Telhado Central	13,00	0,13		13,13	
	Telhado Central Platibandas	7,52	7,52		15,04	
	Telhado (ao lado do Correios)	14,58			14,58	
	Laje Demolida 1º Pav.	14,20			14,20	
	Cobertura Nova (Laje que era Descoberta)	11,44			11,44	
	Cobertura Nova (Laje Banheiro)	4,77			4,77	
	TOTAL				73,16	M
03.05	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020					
	Telhado Central	13,00	1,35		14,35	
	Telhado Central Platibandas	7,52	7,52		15,04	
	Cobertura Nova (Laje que era Descoberta)	11,44	5,86	5,86	23,16	
	Platibanda que será construída caixa d'água	2,20			2,20	

	TOTAL	54,75	M
04	TETOS E FORROS		
04.01	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS		
	Escadaria	3,96	3,96
	Depósito	6,19	6,19
	Circulação	31,86	31,86
	Administrativo 01	22,06	22,06
	Lavabo	6,59	6,59
	WCM PCD	3,54	3,54
	WCF PCD	3,50	3,50
	Administrativo 02	15,06	15,06
	Vigilância Sanitária	29,76	29,76
	WC PCD	3,12	3,12
	Copa	17,93	17,93
	Recepção	18,88	18,88
	QUANTIDADE DA PLANILHA INICIAL	162,45	M2
	Pav. Térreo		
	Atendimento 2	1,10	1,00
	ADM 02 (1º Pav. Térreo)	15,06	15,06
	Consultório 9 (10,29 m² x 30%) = 3,08 m²	3,08	15,06
	Consultório 7 (10,10 m² x 30%) = 3,03 m²	3,03	15,06
	WCM (9,17 m² x 20%) = 1,83 m²	1,83	15,06
	QUANTIDADE 01	61,24	M2
	TOTAL	223,69	M2
04.02	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		
	Conforme Prancha ARQ 02	166,93	166,93
	QUANTIDADE DA PLANILHA INICIAL	166,93	M2
	Pav. Térreo		
	Atendimento 2	1,10	1,00
	ADM 02 (1º Pav. Térreo)	15,06	15,06
	Consultório 9 (10,29 m² x 30%) = 3,08 m²	3,08	15,06
	Consultório 7 (10,10 m² x 30%) = 3,03 m²	3,03	15,06
	WCM (9,17 m² x 20%) = 1,83 m²	1,83	15,06
	QUANTIDADE 01	61,24	M2
	TOTAL	228,17	M2
04.03	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		
	Escadaria	3,96	3,96
	Depósito	6,19	6,19
	Circulação	31,86	31,86
	Administrativo 01	22,06	22,06
	Lavabo	6,59	6,59
	WCM PCD	3,54	3,54
	WCF PCD	3,50	3,50
	Administrativo 02	15,06	15,06

	Vigilância Sanitária	29,76	29,76	
	WC PCD	3,12	3,12	
	Copa	17,93	17,93	
	Recepção	18,88	18,88	
	QUANTIDADE DA PLANILHA INICIAL		162,45	M2
	Pav. Térreo			
	Atendimento 2	1,10	1,00	
	ADM 02 (1º Pav. Térreo)	15,06	15,06	
	Consultório 9 (10,29 m² x 30%) = 3,08 m²	3,08	15,06	
	Consultório 7 (10,10 m² x 30%) = 3,03 m²	3,03	15,06	
	WCM (9,17 m² x 20%) = 1,83 m²	1,83	15,06	
	QUANTIDADE 01		61,24	M2
	TOTAL		223,69	M2
05	PISOS			
05.01	PISOS INTERNOS E EXTERNOS			
05.01.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021			
	Recepção - Granilite	18,88	18,88	
	Escadaria - Granilite	3,96	3,96	
	Depósito - Granilite	6,19	6,19	
	Circulação - Granilite	31,86	31,86	
	Administrativo 01 - Granilite	22,06	22,06	
	Lavabo - Granilite	6,59	6,59	
	Administrativo 02 - Granilite	15,06	15,06	
	Vigilância Sanitária - Granilite	29,76	29,76	
	WC PCD - Porcelanato	3,12	3,12	
	Copa - Porcelanato	17,93	17,93	
	WCM PCD - Porcelanato	3,54	3,54	
	WCF PCD - Porcelanato	3,50	3,50	
	QUANTIDADE DA PLANILHA INICIAL		162,45	M2
	1º Pav.: Área Aberta (Observação: Será executado 6 cm de contrapiso)	2,00	60,38	120,76
	Laje da Caixa d'água		13,84	13,84
	QUANTIDADE 01		134,60	M2
	TOTAL		297,05	M2
05.01.02	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022			
	Recepção - Granilite	18,88	18,88	
	Escadaria - Granilite	3,96	3,96	
	Depósito - Granilite	6,19	6,19	
	Circulação - Granilite	31,86	31,86	
	Administrativo 01 - Granilite	22,06	22,06	
	Lavabo - Granilite	6,59	6,59	
	Administrativo 02 - Granilite	15,06	15,06	
	Vigilância Sanitária - Granilite	29,76	29,76	

	TOTAL	134,36	M2
05.02	RODAPÉS E SOLEIRAS		
05.02.01	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020		
	Áreas com piso Granilite - Prancha Arq-02	114,81	
	TOTAL	114,81	M
06	ESQUADRIAS		
06.01	PORTAS		
06.01.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025		
	Conforme Projeto (P1)	6,00	6,00
	QUANTIDADE DA PLANILHA INICIAL	6,00	UND
	Conforme Projeto (P1) - Térreo. Observação: Cálculo do quantitativo errado do projeto para planilha	2,00	2,00
	QUANTIDADE 01	2,00	UND
	TOTAL	8,00	UND
06.01.02	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E		
	Conforme Projeto (P8)	3,00	3,00
	TOTAL	3,00	UND
06.01.03	PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM BARRA DE APOIO, INCLUSO INSTALAÇÃO.		
	Conforme Projeto (P9)	1,00	1,00
	TOTAL	1,00	UND
06.01.04	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025		
	LADOS		
	Conforme Projeto (P1)	2,00 0,08 5,00	0,80
	Conforme Projeto (P4)	2,00 1,00 5,00	10,00
	Conforme Projeto (P8)	2,00 3,00 5,00	30,00
	Conforme Projeto (P9)	2,00 1,00 5,10	10,20
	TOTAL	51,00	M
06.02	ACESSÓRIOS		
06.02.01	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.		
	Conforme Projeto (P1)	6,00	6,00
	Conforme Projeto (P8)	3,00	3,00
	Conforme Projeto (P9)	1,00	1,00

	TOTAL	10,00	UND
07	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
07.01	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS		
07.01.01	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR REDONDA, 36CM - L-41 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1", SIFÃO EM METÁLICO TIPO COPO CROMADO 1" X 1/2" E ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA		
	Conforme Projeto	3,00	3,00
	TOTAL	3,00	UND
07.01.02	BACIA CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA COM ABERTURA FRONTAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - P51, INCLUSIVE ASSENTO EM POLIÉSTER COM ABERTURA, REF. AP51 - DECA OU EQUIVALENTE, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO		
	Conforme projeto	3,00	3,00
	TOTAL	3,00	UND
07.01.03	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
	Conforme projeto	3,00	3,00
	TOTAL	3,00	UND
07.01.04	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
	Conforme projeto	2,00	2,00
	TOTAL	2,00	UND
07.01.05	DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL		
	Conforme projeto	3,00	3,00
	TOTAL	3,00	UND
07.01.06	CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA		
	Conforme projeto	2,00	2,00
	TOTAL	2,00	UND
07.02	ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS		
07.02.01	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO		
	Conforme Projeto Arquitetônico - Prancha Arq 02	3,00	3,00
	QUANTIDADE DA PLANILHA INICIAL	3,00	UND

	Banheiros Pav. Térreo	2,00	2,00	
	QUANTIDADE 01		2,00	UND
	TOTAL		5,00	UND
07.02.02	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
	Conforme Projeto Arquitetônico - Prancha Arq 02	3,00	3,00	
	TOTAL		3,00	UND
07.02.03	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020			
	Conforme Projeto Arquitetônico - Prancha Arq 02	3,00	3,00	
	TOTAL		3,00	UND
07.02.04	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020			
	Conforme Projeto Arquitetônico - Prancha Arq 02	2,00	2,00	
	QUANTIDADE DA PLANILHA INICIAL		2,00	UND
	Banheiros Pav. Térreo	2,00	2,00	
	QUANTIDADE 01		2,00	UND
	TOTAL		4,00	UND
07.02.05	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO			
	Conforme Projeto Arquitetônico - Prancha Arq 02	2,00	2,00	
	QUANTIDADE DA PLANILHA INICIAL		2,00	UND
	Banheiros Pav. Térreo	2,00	2,00	
	QUANTIDADE 01		2,00	UND
	TOTAL		4,00	UND
07.02.06	BANCADA DE GRANITO TIPO CINZA ANDORINHA, COM ESPESSURA DE 2 CM, COM ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO NA ALVENARIA, EXCLUSIVE CANTONEIRA DE APOIO			
	Lavabo	1,70	0,50	0,85
	WC PCD			0,23
	Copa	2,60	0,60	1,56
	TOTAL		2,64	M2
07.03	ÁGUA FRIA			
07.03.01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			

	Conforme Projeto Água Fria - Prancha AF-02	42,32	42,32	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL		42,32	M
	DRENO DO AR CONDICIONADO Conforme Projeto Água Fria - Prancha AF-02	23,00	6,00	138,00
	<i>OBS: Média de 6m de cano para cada dreno até chegar nos ralos.</i>			
	QUANTIDADE 01		180,32	M
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (23,47%)	42,32	42,32	
	TOTAL		138,00	M
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
08.01	DISJUNTORES			
08.01.01	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025			
	CONFORME PRANCHA ELE 03	3,00	3,00	
	TOTAL		3,00	UND
08.01.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025			
	CONFORME PRANCHA ELE 03	3,00	3,00	
	TOTAL		3,00	UND
08.01.03	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025			
	CONFORME PRANCHA ELE 03	4,00	4,00	
	TOTAL		4,00	UND
08.01.04	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025			
	CONFORME PRANCHA ELE 03	2,00	2,00	
	TOTAL		2,00	UND
08.01.05	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025			
	CONFORME PRANCHA ELE 03	1,00	1,00	
	TOTAL		1,00	UND
08.01.06	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025			
	CONFORME PRANCHA ELE 03	2,00	2,00	
	TOTAL		2,00	UND

08.01.07	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO MÁXIMA 20KA.		
	CONFORME PRANCHA ELE 03	4,00	4,00
	TOTAL		4,00 UND
08.02	ILUMINAÇÃO		
08.02.01	LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE		
	CONFORME PRANCHA ELE 03	35,00	35,00
	TOTAL		35,00 UND
08.02.02	LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABÓICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE		
	CONFORME PRANCHA ELE 03	5,00	5,00
	TOTAL		5,00 UND
08.02.03	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024		
	CONFORME PRANCHA ELE 03	3,00	3,00
	TOTAL		3,00 UND
08.03	PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10		
08.03.01	PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4" (1 UND)		
	CONFORME PRANCHA ELE 03 - Local da Laje a ser Demolida	21,00	21,00
	TOTAL		21,00 UND
08.03.02	PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)		
	CONFORME PRANCHA ELE 03 - Local da Laje a ser Demolida	15,00	15,00
	TOTAL		15,00 UND
08.03.03	PONTO PADRÃO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (6.0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2 (21.6M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)		
	CONFORME PRANCHA ELE 03 - Local da Laje a ser Demolida	2,00	2,00
	TOTAL		2,00 UND

08.03.04	PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARALELO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (8.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (28.8M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)			
	CONFORME PRANCHA ELE 03 - Local da Laje a ser Demolida	2,00	2,00	
	TOTAL		2,00	UND
08.03.05	PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA INTERMEDIÁRIO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (15.8M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)			
	CONFORME PRANCHA ELE 03 - Local da Laje a ser Demolida	7,00	7,00	
	TOTAL		7,00	UND
09	CLIMATIZAÇÃO			
09.01	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE			
	(Prancha CLI-01/01)	3,00	3,00	
	TOTAL		3,00	UND
09.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 30.000 BTU'S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP, EXCLUSIVE TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM COBRE, ISOLANTES TÉRMICOS, CABOS ELÉTRICOS DE INTERLIGAÇÃO E DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA			
	(Prancha CLI-01/01)	1,00	1,00	
	TOTAL		1,00	UND
09.03	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE			
	(Prancha CLI-01/01)	1,00	1,00	
	TOTAL		1,00	UND
09.04	INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FITA PVC AUTO-ADERENTE E CABO PP, EXCLUSIVE TUBOS DE COBRE DA LINHA LÍQUIDA E SUCÇÃO, ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, EXCLUSIVE GÁS REFRIGERANTE			
	18000 BTU - (Prancha CLI-01/01)	46,62	46,62	
	30000 BTU - (Prancha CLI-01/01)	19,17	19,17	
	36000 BTU - (Prancha CLI-01/01)	13,40	13,40	
	TOTAL		79,19	M
09.05	FORNECIMENTO E CARGA DE GÁS REFRIGERANTE R410A	21,00	21,00	

	TOTAL	21,00	KG
09.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EXAUSTOR		
	2,00	2,00	
	TOTAL	2,00	UND
09.07	DUTO FLEXÍVEL PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO 150MM, INCLUSIVE SUPORTES, DIFUSORES EM ALUMINIO .FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		
	2,00 3,50	7,00	
	TOTAL	7,00	M
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO		
10.01	PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL		
	CONFORME PROJETO 8,00	8,00	
	TOTAL	8,00	UND
10.02	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAÇÃO		
	CONFORME PROJETO 2,00	2,00	
	TOTAL	2,00	UND
10.03	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)		
	S1 2,00	2,00	
	S8 1,00	1,00	
	TOTAL	3,00	UND
10.04	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)		
	CONFORME PROJETO 2,00	2,00	
	TOTAL	2,00	UND
11	ÁGUAS PLUVIAIS		
11.01	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		
	Cobertura (Laje que era Descoberta) 9,00	9,00	
	TOTAL	9,00	M

11.02	RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSO INSTALAÇÃO.						
	Conforme Projeto de Água Pluvial = Prancha AP-01	15,00				15,00	
	TOTAL					15,00	UND
11.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023						
	Conforme Projeto de Água Pluvial = Prancha AP-01			193,44		193,44	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (41,36%)			80,00		80,00	
	TOTAL					113,44	M2
11.04	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						
	De frente para obra telhado lateral direita (Correios)	14,59				14,59	
	Telhado Laje que foi demolida	14,00				14,00	
	TOTAL					28,59	M
12	SERVIÇOS FINAIS						
12.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)						
	Área Construída Pav 02 - Conforme Prancha ARQ-04			179,11		179,11	
	TOTAL					179,11	M2
	AMPLIAÇÃO						
13	ESTRUTURA - AMPLIAÇÃO						
13.01	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
13.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024						
	P01 - (PRANCHA EST-01)	1,00	0,75	1,85	1,39	1,39	
	P02 - (PRANCHA EST-01)	0,75	0,75	1,85	1,04	1,04	
	P03 - (PRANCHA EST-01)	1,00	0,50	2,05	1,03	1,03	
	P04 - (PRANCHA EST-01)	0,75	0,75	2,05	1,15	1,15	
	V06 (P04 - P02) - (PRANCHA EST-01)	2,35	0,20	2,05	0,96	0,96	
	V06 (P03 - P01) - (PRANCHA EST-01)	2,35	0,20	2,05	0,96	0,96	
	ESCADARIA						
	P01 - (PRANCHA EST-02)	0,75	0,75	2,05	1,15	1,15	
	P02 - (PRANCHA EST-02)	0,75	1,00	1,80	1,35	1,35	
	P03 - (PRANCHA EST-02)	0,80	1,45	2,05	2,38	2,38	
	P04 - (PRANCHA EST-02)	1,20	0,95	1,85	2,11	2,11	
	P05 - (PRANCHA EST-02)	0,75	1,45	2,05	2,23	2,23	
	P06 - (PRANCHA EST-02)	1,20	0,95	1,85	2,11	2,11	
	V06 (P01 - P02) - (PRANCHA EST-02)	1,95	0,20	2,05	0,80	0,80	
	V06 (P05 - P06) - (PRANCHA EST-02)	5,82	0,20	2,05	2,39	2,39	
	V07 (P03 - P04) - (PRANCHA EST-02)	5,82	0,20	2,05	2,39	2,39	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL					23,43	M3
	1º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO	120,00	0,50	1,00	60,00	60,00	

	QUANTIDADE DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR - ACRÉSCIMO					60,00	M3
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO						
	Sapatas	7,00	1,00	1,00	1,20	8,40	
	Viga Baldrame (1,57 m + 3,33 m) = 4,90 m	1,00	4,90	0,50	0,32	2,45	
	Viga Baldrame (1,47 m + 3,23 m) = 4,70 m	1,00	4,70	0,50	0,32	2,35	
	Viga Baldrame 1,29 m	2,00	1,29	0,50	0,32	1,29	
	Viga Baldrame 1,64 m	1,00	1,64	0,50	0,32	0,82	
	Viga Baldrame 2,30 m	2,00	2,30	0,50	0,32	2,30	
	QUANTIDADE 01					17,61	M3
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (23,19%)					23,43	
	TOTAL					77,61	M3
13.01.02	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023						
	DEPÓSITO DE VENENO				5,483	5,48	
	ESCADARIA				14,000	14,00	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL					19,48	M3
	ESCAVAÇÃO - TUBULAÇÕES				54,00	54,00	
	QUANTIDADE DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR - ACRÉSCIMO					54,00	M3
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (26,51%)					19,48	
	QUANTIDADE					54,00	M3
13.02	INFRA - ESTRUTURA						
13.02.01	SAPATAS						
13.02.01.01	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024						
	DEPÓSITO DE VENENO						
	P01 - (PRANCHA EST-01)				0,99	0,99	
	P02 - (PRANCHA EST-01)				0,84	0,84	
	P03 - (PRANCHA EST-01)				1,40	1,40	
	P04 - (PRANCHA EST-01)				1,40	1,40	
	V06 (P04 - P02) - (PRANCHA EST-01)				1,02	1,02	
	V06 (P03 - P01) - (PRANCHA EST-01)				1,27	1,27	
	ESCADARIA						
	P01 - (PRANCHA EST-02)				1,40	1,40	
	P02 - (PRANCHA EST-02)				0,99	0,99	
	P03 - (PRANCHA EST-02)				2,15	2,15	
	P04 - (PRANCHA EST-02)				1,23	1,23	
	P05 - (PRANCHA EST-02)				2,10	2,10	
	P06 - (PRANCHA EST-02)				1,23	1,23	
	V06 (P01 - P02) - (PRANCHA EST-02)				0,62	0,62	
	V06 (P05 - P06) - (PRANCHA EST-02)				4,13	4,13	
	V07 (P03 - P04) - (PRANCHA EST-02)				4,08	4,08	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL					24,85	M2
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO				4,73	4,73	

	QUANTIDADE 01		4,73	M2
	TOTAL		29,58	M2
13.02.01.02	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024			
	DEPÓSITO DE VENENO			
	V06 (P04 - P02) - (PRANCHA EST-01)	1,70	1,70	
	V06 (P03 - P01) - (PRANCHA EST-01)	2,00	2,00	
	ESCADARIA			
	V06 (P01 - P02) - (PRANCHA EST-02)	1,20	1,20	
	V06 (P05 - P06) - (PRANCHA EST-02)	6,10	6,10	
	V07 (P03 - P04) - (PRANCHA EST-02)	11,60	11,60	
	QUANTIDADE		22,60	KG
13.02.01.03	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024			
	DEPÓSITO DE VENENO			
	V06 (P04 - P02) - (PRANCHA EST-01)	3,33	3,33	
	V06 (P03 - P01) - (PRANCHA EST-01)	3,33	3,33	
	ESCADARIA			
	V06 (P01 - P02) - (PRANCHA EST-02)	2,50	2,50	
	V06 (P05 - P06) - (PRANCHA EST-02)	8,50	8,50	
	V07 (P03 - P04) - (PRANCHA EST-02)	8,90	8,90	
	TOTAL		26,56	KG
13.02.01.04	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024			
	DEPÓSITO DE VENENO			
	V06 (P04 - P02) - (PRANCHA EST-01)	8,00	8,00	
	V06 (P03 - P01) - (PRANCHA EST-01)	8,00	8,00	
	P01 - (PRANCHA EST-01)	9,60	9,60	
	P02 - (PRANCHA EST-01)	8,40	8,40	
	P03 - (PRANCHA EST-01)	8,20	8,20	
	P04 - (PRANCHA EST-01)	8,70	8,70	
	ESCADARIA			
	V06 (P01 - P02) - (PRANCHA EST-02)	5,90	5,90	
	V06 (P05 - P06) - (PRANCHA EST-02)	20,10	20,10	
	V07 (P03 - P04) - (PRANCHA EST-02)	20,80	20,80	
	P01 - (PRANCHA EST-02)	9,90	9,90	
	P02 - (PRANCHA EST-02)	9,60	9,60	
	P03 - (PRANCHA EST-02)	14,40	14,40	
	P04 - (PRANCHA EST-02)	12,20	12,20	
	P05 - (PRANCHA EST-02)	13,30	13,30	
	P06 - (PRANCHA EST-02)	13,70	13,70	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL		170,80	KG
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO	122,86	122,86	

	QUANTIDADE01		122,86	KG
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (36,78%)	108,00	108,00	
	TOTAL		185,66	KG
13.02.01.05	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021			
	DEPÓSITO DE VENENO			
	P01 - (PRANCHA EST-01)	0,19	0,19	
	P02 - (PRANCHA EST-01)	0,14	0,14	
	P03 - (PRANCHA EST-01)	0,23	0,23	
	P04 - (PRANCHA EST-01)	0,26	0,26	
	V06 (P04 - P02) - (PRANCHA EST-01)	0,10	0,10	
	V06 (P03 - P01) - (PRANCHA EST-01)	0,13	0,13	
	ESCADARIA			
	P01 - (PRANCHA EST-02)	0,26	0,26	
	P02 - (PRANCHA EST-02)	0,19	0,19	
	P03 - (PRANCHA EST-02)	0,52	0,52	
	P04 - (PRANCHA EST-02)	0,28	0,28	
	P05 - (PRANCHA EST-02)	0,49	0,49	
	P06 - (PRANCHA EST-02)	0,28	0,28	
	V06 (P01 - P02) - (PRANCHA EST-02)	0,06	0,06	
	V06 (P05 - P06) - (PRANCHA EST-02)	0,41	0,41	
	V07 (P03 - P04) - (PRANCHA EST-02)	0,41	0,41	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL		3,95	M3
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO	3,56	3,56	
	QUANTIDADE 01		3,56	M3
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (36,62%)	2,75	2,75	
	TOTAL		4,76	M3
13.02.02	VIGAS BALDRAME			
13.02.02.01	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024			
	DEPÓSITO DE VENENO			
	V101, V102, V103 E V104 - (PRANCHA EST-01)	8,50	8,50	
	ESCADARIA			
	V101, V102, V103, V104, V105 E V106 - (PRANCHA EST-03)	15,57	15,57	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL		24,07	M2
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO	17,02	17,02	
	QUANTIDADE 01		17,02	M2
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (58,58%)	24,07	24,07	

	TOTAL				17,02	M2
13.02.02.02	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024					
	DEPÓSITO DE VENENO					
	V101=V102 - (PRANCHA EST-01)	2,00	5,80		11,60	
	ESCADARIA					
	V101 - (PRANCHA EST-03)		2,20		2,20	
	V102=V103 - (PRANCHA EST-03)	2,00	7,10		14,20	
	V104 - (PRANCHA EST-03)		5,30		5,30	
	V105 - (PRANCHA EST-03)		5,30		5,30	
	V106 - (PRANCHA EST-03)		3,50		3,50	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL				42,10	KG
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO		91,83		91,83	
	QUANTIDADE 01				91,83	KG
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (%)		42,10		42,10	
	TOTAL				91,83	KG
13.02.02.03	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024					
	DEPÓSITO DE VENENO					
	V101=V102 - (PRANCHA EST-01)	2,00	2,60		5,20	
	V103=V104- (PRANCHA EST-01)	2,00	0,90		1,80	
	ESCADARIA					
	V101 - (PRANCHA EST-03)		0,90		0,90	
	V102=V103 - (PRANCHA EST-03)	2,00	3,40		6,80	
	V104 - (PRANCHA EST-03)		2,90		2,90	
	V105 - (PRANCHA EST-03)		2,70		2,70	
	V106 - (PRANCHA EST-03)		1,70		1,70	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL				22,00	KG
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO		11,68		11,68	
	QUANTIDADE 01				11,68	KG
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (64,73%)		21,80		21,80	
	TOTAL				11,88	KG
13.02.02.04	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021					
	DEPÓSITO DE VENENO					
	V101=V102 - (PRANCHA EST-01)		2,00	0,26	0,52	
	V103=V104- (PRANCHA EST-01)		2,00	0,12	0,25	
	ESCADARIA					
	V101 - (PRANCHA EST-03)			0,10	0,10	

	V102=V103 - (PRANCHA EST-03)	2,00		0,33	0,65	
	V104 - (PRANCHA EST-03)			0,25	0,25	
	V105 - (PRANCHA EST-03)			0,23	0,23	
	V106 - (PRANCHA EST-03)			0,15	0,15	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL				2,15	M3
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO			3,15	3,15	
	QUANTIDADE 01				3,15	M3
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (64,73%)			2,02	2,02	
	TOTAL				3,28	M3
13.03	SUPERESTRUTURA					
13.03.01	PISOS					
13.03.01.01	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020					
	DEPÓSITO DE VENENO			7,80	7,80	
	ESCADA			11,90	11,90	
	ELEVADOR			2,25	2,25	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (92,89%)			20,39	20,39	
	TOTAL				1,56	M2
13.03.01.02	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021					
		Kg/M²				
	DEPÓSITO DE VENENO	1,48		7,80	11,54	
	ESCADA	1,48		11,90	17,61	
	ELEVADOR	1,48		2,25	3,33	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (92,89%)			30,18	30,18	
	TOTAL				2,31	KG
13.03.02	PILARES					
13.03.02.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020					
	DEPÓSITO DE VENENO					
	P01=P02=P03=P04 - (PRANCHA EST-01)	4,00		3,30	13,20	
	ESCADARIA - NÍVEL 01					
	P01=P03=P04=P05=P06 - (PRANCHA EST-03)	5,00		3,30	16,50	
	P02 - (PRANCHA EST-03)	1,00		3,30	3,30	
	ESCADARIA - NÍVEL 02					
	P01=P03=P04=P05=P06 - (PRANCHA EST-03)	5,00		2,75	13,75	
	P02 - (PRANCHA EST-03)	1,00		2,75	2,75	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL				49,50	M2
	QUANTIDADE DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR - ACRÉSCIMO (2º PAV.)		9,00	0,90	3,00	24,30
					24,30	

	QUANTIDADE 01			73,80	M2
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO		2,60	2,60	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (64,78%)		49,49	49,49	
	TOTAL			26,91	M2
13.03.02.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				
	DEPÓSITO DE VENENO				
	P01=P02=P03=P04 - (PRANCHA EST-01)	4,00	12,50	50,00	
	ESCADARIA - NÍVEL 01				
	P01=P03=P04=P05=P06 - (PRANCHA EST-03)	5,00	15,20	76,00	
	P02 - (PRANCHA EST-03)	1,00	15,20	15,20	
	ESCADARIA - NÍVEL 02				
	P01=P03=P04=P05=P06 - (PRANCHA EST-03)	5,00	10,60	53,00	
	P02 - (PRANCHA EST-03)	1,00	10,60	10,60	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL			204,80	KG
	2° PAVIMENTO:				
	ACRÉSCIMO DAS ESTRUTURAS DO TÉRREO E 2° PAVIMENTO - AÇO 10,0		57,00	57,00	
	QUANTIDADE 01			261,80	KG
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO		100,53	100,53	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (56,52%)		204,80	204,80	
	TOTAL			157,53	KG
13.03.02.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				
	DEPÓSITO DE VENENO				
	P01=P02=P03=P04 - (PRANCHA EST-01)	4,00	5,40	21,60	
	ESCADARIA - NÍVEL 01				
	P01=P03=P04=P05=P06 - (PRANCHA EST-03)	5,00	5,40	27,00	
	P02 - (PRANCHA EST-03)	1,00	5,40	5,40	
	ESCADARIA - NÍVEL 02				
	P01=P03=P04=P05=P06 - (PRANCHA EST-03)	5,00	4,60	23,00	
	P02 - (PRANCHA EST-03)	1,00	4,60	4,60	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL			81,60	KG
	2° PAVIMENTO:				
	ACRÉSCIMO DAS ESTRUTURAS DO TÉRREO E 2° PAVIMENTO - AÇO 5,0		12,00	12,00	
	QUANTIDADE 01			93,60	KG

	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO	16,35							16,35	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (72,31%)	79,50							79,50	
	TOTAL								30,45	KG
13.03.02.04	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021									
	DEPÓSITO DE VENENO P01=P02=P03=P04 - (PRANCHA EST-01)	4,00					0,18		0,72	
	ESCADARIA - NÍVEL 01 P01=P03=P04=P05=P06 - (PRANCHA EST-03)	5,00					0,18		0,90	
	P02 - (PRANCHA EST-03)	1,00					0,18		0,18	
	ESCADARIA - NÍVEL 02 P01=P03=P04=P05=P06 - (PRANCHA EST-03)	5,00					0,15		0,75	
	P02 - (PRANCHA EST-03)	1,00					0,15		0,15	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL								2,70	M3
	2° PAVIMENTO: ACRÉSCIMO DAS ESTRUTURAS DO TÉRREO E 2° PAVIMENTO - PILARES	9,00	0,15	0,30	3,00		1,21	1,21		
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL + 1º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO								3,91	M3
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO						0,65		0,65	M3
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (59,21%)						2,70		2,70	
	TOTAL								1,86	M3
13.03.03	VIGAS									
13.03.03.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020									
	DEPÓSITO DE VENENO FUNDO - V101, V102, V103 E V104 - (PRANCHA EST-01)					1,59			1,59	
	LATERAL - V101, V102, V103 E V104 - (PRANCHA EST-01)					7,44			7,44	
	ESCADARIA - NÍVEL 01 FUNDO - V101, V102, V103, V104, V105 E V106 - (PRANCHA EST-04)					2,95			2,95	
	LATERAL - V101, V102, V103, V104, V105 E V106 - (PRANCHA EST-04)					14,91			14,91	
	ESCADARIA - NÍVEL 02 FUNDO - V101, V102, V103, V104, V105 E V106 - (PRANCHA EST-04)					2,95			2,95	
	LATERAL - V101, V102, V103, V104, V105 E V106 - (PRANCHA EST-04)					13,30			13,30	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL								43,14	M2
	2° PAVIMENTO: ACRÉSCIMO DAS ESTRUTURAS DO TÉRREO E 2° PAVIMENTO	54,00	0,60		32,40				32,40	

	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL + 1º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO			75,54	M2
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO			13,40	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (48,50%)			43,14	
	TOTAL			45,80	M2
13.03.03.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO				
	ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				
	DEPÓSITO DE VENENO				
	V103=V104- (PRANCHA EST-01)	2,00	1,60	3,20	
	ESCADARIA - NÍVEL 01				
	V201 - (PRANCHA EST-04)		3,60	3,60	
	V202 - (PRANCHA EST-04)		7,10	7,10	
	V203 - (PRANCHA EST-04)		14,10	14,10	
	V204 - (PRANCHA EST-04)		5,90	5,90	
	V205 - (PRANCHA EST-04)		5,50	5,50	
	V206 - (PRANCHA EST-04)		3,80	3,80	
	ESCADARIA - NÍVEL 02				
	V301 - (PRANCHA EST-04)		3,50	3,50	
	V302 - (PRANCHA EST-04)		7,50	7,50	
	V303 - (PRANCHA EST-04)		3,90	3,90	
	V304 - (PRANCHA EST-04)		5,70	5,70	
	V305 - (PRANCHA EST-04)		2,60	2,60	
	V306 - (PRANCHA EST-04)		1,90	1,90	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL			68,30	KG
	2º PAVIMENTO:				
	ACRÉSCIMO DAS ESTRUTURAS DO TÉRREO E 2º PAVIMENTO - AÇO 8,0			94,00	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL + 1º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO			162,30	KG
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO			12,10	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (39,16%)			68,30	
	TOTAL			106,10	KG
13.03.03.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO				
	ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				
	DEPÓSITO DE VENENO				
	V101=V102 - (PRANCHA EST-01)	2,00	11,10	22,20	
	V103=V104- (PRANCHA EST-01)	2,00	3,00	6,00	
	ESCADARIA - NÍVEL 01				
	V202 - (PRANCHA EST-04)		7,10	7,10	
	V204 - (PRANCHA EST-04)		5,30	5,30	
	V205 - (PRANCHA EST-04)		5,30	5,30	
	V206 - (PRANCHA EST-04)		3,50	3,50	

	ESCADARIA - NÍVEL 02			
	V302 - (PRANCHA EST-04)	7,10		7,10
	V303 - (PRANCHA EST-04)	12,20		12,20
	V304 - (PRANCHA EST-04)	5,10		5,10
	V305 - (PRANCHA EST-04)	8,80		8,80
	V306 - (PRANCHA EST-04)	3,50		3,50
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL			86,10
				KG
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO	51,62		51,62
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (62,52%)	86,10		86,10
13.03.03.04	TOTAL			51,62
				KG
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO			
	ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
	DEPÓSITO DE VENENO			
	V101=V102 - (PRANCHA EST-01)	2,00	2,60	5,20
	V103=V104- (PRANCHA EST-01)	2,00	1,40	2,80
	ESCADARIA - NÍVEL 01			
	V201 - (PRANCHA EST-04)	0,90		0,90
	V202 - (PRANCHA EST-04)	3,40		3,40
	V203 - (PRANCHA EST-04)	3,50		3,50
	V204 - (PRANCHA EST-04)	2,90		2,90
	V205 - (PRANCHA EST-04)	2,70		2,70
	V206 - (PRANCHA EST-04)	1,70		1,70
	ESCADARIA - NÍVEL 02			
	V301 - (PRANCHA EST-04)	0,90		0,90
	V302 - (PRANCHA EST-04)	3,40		3,40
	V303 - (PRANCHA EST-04)	3,50		3,50
	V304 - (PRANCHA EST-04)	2,90		2,90
	V305 - (PRANCHA EST-04)	2,90		2,90
	V306 - (PRANCHA EST-04)	1,70		1,70
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL			38,40
				KG
	2° PAVIMENTO:			
	ACRÉSCIMO DAS ESTRUTURAS DO TÉRREO E 2° PAVIMENTO - AÇO 5,0	33,00		33,00
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL + 1º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO			71,40
				KG
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO	18,23		18,23
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (42,84%)	38,40		38,40
	TOTAL			51,23
				KG
13.03.03.05	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021			
	DEPÓSITO DE VENENO			
	V101=V102 - (PRANCHA EST-01)	2,00	0,26	0,52

	V103=V104- (PRANCHA EST-01)	2,00	0,13		0,25	
	ESCADARIA - NÍVEL 01					
	V201 - (PRANCHA EST-04)			0,10	0,10	
	V202 - (PRANCHA EST-04)			0,33	0,33	
	V203 - (PRANCHA EST-04)			0,32	0,32	
	V204 - (PRANCHA EST-04)			0,25	0,25	
	V205 - (PRANCHA EST-04)			0,23	0,23	
	V206 - (PRANCHA EST-04)			0,15	0,15	
	ESCADARIA - NÍVEL 02					
	V301 - (PRANCHA EST-04)			0,10	0,10	
	V302 - (PRANCHA EST-04)			0,33	0,33	
	V303 - (PRANCHA EST-04)			0,32	0,32	
	V304 - (PRANCHA EST-04)			0,25	0,25	
	V305 - (PRANCHA EST-04)			0,23	0,23	
	V306 - (PRANCHA EST-04)			0,15	0,15	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL				3,51	M3
	2° PAVIMENTO:					
	ACRÉSCIMO DAS ESTRUTURAS DO TÉRREO E 2° PAVIMENTO	54,00	0,15	0,30	2,43	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL + 1º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO				5,94	M3
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO			0,56	0,56	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (42,84%)			3,51	3,51	
	TOTAL				2,99	M3
13.03.04	LAJES					
13.03.04.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020					
	DEPÓSITO DE VENENO			7,11	7,11	
	ESCADARIA NÍVEL 1			2,97	2,97	
	ESCADARIA NÍVEL 2			12,96	12,96	
	VÃO DA ESCADA EXISTENTE			6,32	6,32	
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL				29,36	M2
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO			44,47	44,47	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (54,61%)			29,36	29,36	
	TOTAL				44,47	M2
13.03.04.02	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					
	DEPÓSITO DE VENENO					
	LONGITUDINAL INFERIOR - (PRANCHA EST-01)		9,80		9,80	
	TRANSVERSAL INFERIOR - (PRANCHA EST-01)		11,60		11,60	
	LONGITUDINAL SUPERIOR - (PRANCHA EST-01)		4,40		4,40	
	TRANSVERSAL SUPERIOR - (PRANCHA EST-01)		8,60		8,60	

	ESCADARIA NÍVEL 1			
	LONGITUDINAL INFERIOR - (PRANCHA EST-05)	5,10	5,10	
	TRANSVERSAL INFERIOR - (PRANCHA EST-05)	5,10	5,10	
	LONGITUDINAL SUPERIOR - (PRANCHA EST-05)	5,10	5,10	
	TRANSVERSAL SUPERIOR - (PRANCHA EST-05)	3,40	3,40	
	ESCADARIA NÍVEL 2			
	LONGITUDINAL INFERIOR - (PRANCHA EST-05)	20,50	20,50	
	TRANSVERSAL INFERIOR - (PRANCHA EST-05)	20,90	20,90	
	LONGITUDINAL SUPERIOR - (PRANCHA EST-05)	13,90	13,90	
	TRANSVERSAL SUPERIOR - (PRANCHA EST-05)	15,30	15,30	
	VÃO DA ESCADA EXISTENTE			
	LONGITUDINAL INFERIOR - (PRANCHA EST-05)	8,00	8,00	
	TRANSVERSAL INFERIOR - (PRANCHA EST-05)	9,20	9,20	
	LONGITUDINAL SUPERIOR - (PRANCHA EST-05)	3,40	3,40	
	TRANSVERSAL SUPERIOR - (PRANCHA EST-05)	3,10	3,10	
QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL			147,40	KG
REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO			165,47	
QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (54,61%)			147,40	
TOTAL			165,47	KG
13.03.04.03	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021			
	DEPÓSITO DE VENENO - (PRANCHA EST-05)		0,71	0,71
	ESCADARIA NÍVEL 1- (PRANCHA EST-05)		0,30	0,30
	ESCADARIA NÍVEL 2- (PRANCHA EST-05)		1,30	1,30
	VÃO DA ESCADA EXISTENTE- (PRANCHA EST-05)		0,63	0,63
	QUANTIDADE DA PLANILHA ORIGINAL		2,94	M3
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO		4,47	4,47
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (54,61%)	2,94		2,94
	TOTAL		4,47	M3
13.03.04.04	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
	REFORÇO ESTRUTURAL PAV. TÉRREO	38,55		38,55
	TOTAL		38,55	KG
14	PAREDES E PAINÉIS - AMPLIAÇÃO			
14.01	ACABAMENTO			

14.01.01	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE						
	D.M.L	(P1) - (J2) - 1,76	12,42	1,65	18,73	18,73	
	Escadaria	(P4) - 0,47	13,04	1,65	21,04	21,04	
	QUANTIDADE JÁ EXECUTADO (62,86%)				25,00	25,00	
	TOTAL						14,77 M2
14.01.02	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023						
	D.M.L	(P1) - (J2) - 1,76	12,42	1,65	18,73	18,73	
	Escadaria	(P4) - 0,47	13,04	1,65	21,04	21,04	
	TOTAL						39,77 M2
14.01.03	RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM ACABAMENTO ABAULADO NOS DOIS LADOS						
	AMPLIAÇÃO	VÃOS	PERÍMETRO				
	D.M.L	(P1) - (J2) - 2,20	12,42			10,22	
	TOTAL						10,22 M
15	TETOS E FORROS - AMPLIAÇÃO						
15.01	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS						
	D.M.L				7,82	7,82	
	Abrigo de Resíduos				3,95	3,95	
	TOTAL						11,77 M2
15.02	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023						
	D.M.L				7,82	7,82	
	Abrigo de Resíduos				3,95	3,95	
	TOTAL						11,77 M2
15.03	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023						
	D.M.L				7,82	7,82	
	Abrigo de Resíduos				3,95	3,95	
	TOTAL						11,77 M2
16	PISOS - AMPLIAÇÃO						
16.01	PISOS INTERNOS E EXTERNOS						
16.01.01	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022						

	D.M.L				7,82	7,82	
	Escadaria				11,92	11,92	
	TOTAL					19,74	M2
16.01.02	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021						
	Abrigo de Resíduos				3,95	3,95	
	TOTAL					3,95	M2
16.02	RODAPÉS E SOLEIRAS						
16.02.01	RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020						
	D.M.L			11,62		11,62	
	Escadaria			12,24		12,24	
	TOTAL					23,86	M
17	ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO						
17.01	PORTAS						
17.01.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025						
	Conforme Projeto (P1)			2,00		2,00	
	TOTAL					2,00	UND
17.01.02	MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.80 X 2.10 M						
	Conforme Projeto (P1)			2,00	0,80	1,60	
	TOTAL					1,60	M
17.01.03	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025						
	Conforme Projeto (P1)	LADOS	2,00	2,00	5,00	20,00	
	TOTAL					20,00	M2
17.02	ACESSÓRIOS						
17.02.01	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.						
	Conforme Projeto (P1)			2,00		2,00	
	TOTAL					2,00	UND
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO						
18.01	TOMADAS E INTERRUPTORES						
18.01.01	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						

	Conforme Projeto	2,00	2,00	
	TOTAL		2,00	UND
18.01.02	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
	Conforme Projeto	2,00	2,00	
	TOTAL		2,00	UND
18.01.03	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020			
	Conforme Projeto	2,00	2,00	
	TOTAL		2,00	UND
18.02	ILUMINAÇÃO			
18.02.01	LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE			
	Conforme Projeto	2,00	2,00	
	TOTAL		2,00	UND
18.02.02	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024			
	Conforme Projeto	1,00	1,00	
	TOTAL		1,00	UND
18.02.03	REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO BIVOLT PROVA DÁGUA IP67			
	Conforme Projeto	12,00	12,00	
	TOTAL		12,00	UND
18.02.04	SPOT BALIZADOR DE EMBUTIR NO SOLO LED 10W, BIVOLT IP67			
	Conforme Projeto	4,00	4,00	
	TOTAL		4,00	UND
18.03	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
18.03.01	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"			
	Conforme Projeto	5,00	5,00	
	TOTAL		5,00	UND
18.03.02	CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX			
	Conforme Projeto	2,00	2,00	

	TOTAL	2,00	UND
19	IMPLEMENTOS EXTERNOS - AMPLIAÇÃO		
19.01	VEGETAÇÃO		
19.01.01	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 07/2024		
	FLOR DE CORAL - (PRANCHA ARQ-03)	100,00	100,00
	BROMÉLIA IMPERIAL - (PRANCHA ARQ-03)	35,00	35,00
	PILEIRA DO CARIBE - (PRANCHA ARQ-03)	12,00	12,00
	TOTAL	147,00	UND
20	ELEVADOR PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE - AMPLIAÇÃO		
20.01	ELEVADOR PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
	Conforme Projeto ARQ.02	1,00	1,00
	TOTAL	1,00	UND
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
21.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO ENGENHEIRO, ENCARGADO GERAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E CONTROLE TECNOLÓGICO.		
		0,47	0,47
	TOTAL	0,47	UND
	Observação: Os quantitativos foram calculados mediante a subtração das quantidades já executadas das quantidades inicialmente previstas no primeiro processo licitatório.		
	Guaçu-ES, 28 de julho de 2026		
	Nicolas Thadeu Couzzi Rodrigues Gomes Engenheiro Civil CREA-ES 042023/D		