



DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco
Cronograma Físico-financeiro

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA PE-357

Trecho: ENTR. BR-232 (PRÓXIMO A VARZINHA) / TAMBORIL (KM 2,10) - ENTR. PE-320 (CALUMBI)
Extensão: 14,05 km
Data Base: JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)
BD: 22,49 % (GERAL) / 16,19% (DIFERENCIADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	ATIVIDADES	VALOR TOTAL		MÊS									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.988.060,61	%	5,47%	2,44%	13,85%	16,84%	15,92%	12,13%	6,58%	3,49%	11,71%	11,55%
			R\$	108.789,84	48.576,98	275.391,10	334.827,73	316.519,26	241.249,91	130.833,31	69.361,18	232.827,75	229.683,55
002	CANTEIRO DE OBRAS	839.687,12	%	100,00%									
			R\$	839.687,12									
003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	638.534,25	%	50,00%									50,00%
			R\$	319.267,13									319.267,13
004	TERRAPLENAGEM	2.696.237,02	%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
			R\$	269.623,70	269.623,70	539.247,40	539.247,40	539.247,40	269.623,70	269.623,70			
005	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	2.887.503,84	%		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
			R\$		360.937,98	360.937,98	360.937,98	360.937,98	360.937,98	360.937,98	360.937,98	360.937,98	
006	PAVIMENTAÇÃO	5.450.819,39	%			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
			R\$			545.081,94	1.090.163,88	1.090.163,88	1.090.163,88	1.090.163,88	545.081,94		
007	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	5.211.448,76	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			R\$			1.302.862,19	1.302.862,19	1.302.862,19	1.302.862,19				
008	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS	642.067,19	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			R\$			160.516,80	160.516,80	160.516,80	160.516,80				
009	OBRAS DE ARTE ESPECIAL - OAE	2.426.466,79	%			30,00%	40,00%	30,00%					
			R\$			727.940,04	970.586,72	727.940,04					
010	SINALIZAÇÃO	997.284,59	%									50,00%	50,00%
			R\$									498.642,30	498.642,30
011	SINALIZAÇÃO DA OBRA	132.412,65	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			R\$	13.241,27	13.241,27	13.241,27	13.241,27	13.241,27	13.241,27	13.241,27	13.241,27	13.241,27	13.241,27
012	OBRAS COMPLEMENTARES	1.611.510,02	%									50,00%	50,00%
			R\$									805.755,01	805.755,01
013	PROTEÇÃO AMBIENTAL	2.814.296,67	%									50,00%	50,00%
			R\$									1.407.148,34	1.407.148,34
TOTAIS	OBRA	28.336.328,90											
	EM R\$	MENSAL	R\$	1.550.609,06	692.379,93	3.925.218,71	4.772.383,96	4.511.428,81	3.438.595,72	1.864.800,13	988.622,36	3.318.552,64	3.273.737,58
		ACUMULADO	R\$	1.550.609,06	2.242.988,98	6.168.207,69	10.940.591,65	15.452.020,46	18.890.616,18	20.755.416,31	21.744.038,68	25.062.591,32	28.336.328,90
	EM %	MENSAL	%	5,472%	2,443%	13,852%	16,842%	15,921%	12,135%	6,581%	3,489%	11,711%	11,553%
		ACUMULADO	%	5,472%	7,916%	21,768%	38,610%	54,531%	66,666%	73,247%	76,736%	88,447%	100,000%