

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ONERADO								
PE-460 - SEGMENTO: ACESSO AO PORTO DA BARRA DE TARRACHIL								
ITEM	ATIVIDADES	VALOR R\$	DIAS CORRIDOS					
			1	2	3	4	5	6
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	5,39%	1,93%	27,90%	36,18%	26,89%	3,79%	3,31%
		727.064,04	14.042,25	202.861,86	263.074,47	195.493,84	27.560,04	24.031,58
2	CANTEIRO DE OBRA	0,64%	100,00%					
		85.760,43	85.760,43					
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	2,38%	50,00%					50,00%
		321.621,98	160.810,99					160.810,99
4	TERRAPLENAGEM	1,918%		50,00%	50,00%			
		258.753,52		129.376,76	129.376,76			
5	DRENAGEM	7,23%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		975.527,68		243.881,92	243.881,92	243.881,92	243.881,92	
6	PAVIMENTAÇÃO	78,35%		30,00%	40,00%	30,00%		
		10.572.883,01		3.171.864,90	4.229.153,20	3.171.864,90		
7	SINALIZAÇÃO	2,23%					50,00%	50,00%
		300.589,92					150.294,96	150.294,96
8	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	0,63%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		84.891,00		16.978,20	16.978,20	16.978,20	16.978,20	16.978,20
9	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,16%						100,00%
		21.113,90						21.113,90
10	OBRAS COMPLEMENTARES	1,08%					50,00%	50,00%
		145.556,91					72.778,46	72.778,46
DESEMBOLSO MENSAL (R\$)		PARCIAL	260.613,67	3.764.963,64	4.882.464,56	3.628.218,87	511.493,57	446.008,09
		ACUMULADO	260.613,67	4.025.577,31	8.908.041,87	12.536.260,73	13.047.754,30	13.493.762,39
DESEMBOLSO MENSAL (%)		PARCIAL	1,93%	27,90%	36,18%	26,89%	3,79%	3,31%
		ACUMULADO	1,93%	29,83%	66,02%	92,90%	96,69%	100,00%