

Obra  
DESONERADO - ADESÃO DE ATA - USINA FOTOVOLTAICA SOLO

Bancos  
SINAPI - 12/2025 - Bahia 32,0%  
SBC - 12/2025 - Bahia  
ORSE - 12/2025 - Sergipe  
EMBASA - 06/2025 - sem\_encargos

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

| Cronograma Físico e Financeiro |                                           |                 |            |            |            |            |            |              |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Item                           | Descrição                                 | Total Por Etapa | 30 DIAS    | 60 DIAS    | 90 DIAS    | 120 DIAS   | 150 DIAS   | 180 DIAS     |
| 1                              | SERVIÇOS PRELIMINARES                     | 100,00%         | 100,00%    |            |            |            |            |              |
|                                |                                           | 7.994.18        | 7.994.18   |            |            |            |            |              |
| 2                              | CANTEIRO DE OBRA                          | 100,00%         | 20,41%     | 26,90%     | 19,39%     | 12,63%     | 8,16%      | 12,51%       |
|                                |                                           | 455.845.22      | 93.045.17  | 122.619.83 | 88.396.52  | 57.587.31  | 37.184.95  | 57.011.44    |
| 2.1                            | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                     | 100,00%         | 11,80%     | 29,81%     | 21,49%     | 14,00%     | 9,04%      | 13,86%       |
|                                |                                           | 411.337.92      | 48.537.87  | 122.619.83 | 88.396.52  | 57.587.31  | 37.184.95  | 57.011.44    |
| 2.2                            | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO                    | 100,00%         | 100,00%    |            |            |            |            |              |
|                                |                                           | 44.507.30       | 44.507.30  |            |            |            |            |              |
| 3                              | ATERRAMENTO ELÉTRICO                      | 100,00%         |            |            |            |            | 80,00%     | 20,00%       |
|                                |                                           | 20.218.42       |            |            |            |            | 16.174.74  | 4.043.68     |
| 4                              | SUBESTAÇÃO                                | 100,00%         | 90,00%     | 10,00%     |            |            |            |              |
|                                |                                           | 37.882.82       | 34.094.54  | 3.788.28   |            |            |            |              |
| 5                              | CABOS                                     | 100,00%         |            | 40,00%     | 30,00%     | 20,00%     | 10,00%     |              |
|                                |                                           | 46.083.30       |            | 18.433.32  | 13.824.99  | 9.216.66   | 4.608.33   |              |
| 6                              | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00%         |            | 40,00%     | 30,00%     | 20,00%     | 10,00%     |              |
|                                |                                           | 5.920.13        |            | 2.368.05   | 1.776.04   | 1.184.03   | 592.01     |              |
| 7                              | ABRIGO COBERTO                            | 100,00%         |            | 60,00%     | 30,00%     | 10,00%     |            |              |
|                                |                                           | 23.834.16       |            | 14.300.50  | 7.150.25   | 2.383.42   |            |              |
| 8                              | INSTALAÇÕES ELETRICAS FOTOVOLTAICAS       | 100,00%         |            | 40,00%     | 30,00%     | 20,00%     | 10,00%     |              |
|                                |                                           | 449.574.32      |            | 179.829.73 | 134.872.30 | 89.914.86  | 44.957.43  |              |
| 9                              | CERCAMENTO                                | 100,00%         |            |            |            |            |            | 100,00%      |
|                                |                                           | 63.394.41       |            |            |            |            |            | 63.394.41    |
| 10                             | TREINAMENTO E MANUTENÇÃO                  | 100,00%         |            |            |            |            |            | 100,00%      |
|                                |                                           | 33.029.80       |            |            |            |            |            | 33.029.80    |
| 11                             | LIMPEZA FINAL                             | 100,00%         |            |            |            |            |            | 100,00%      |
|                                |                                           | 1.163.65        |            |            |            |            |            | 1.163.65     |
| Porcentagem                    |                                           |                 | 11,8%      | 29,81%     | 21,49%     | 14,0%      | 9,04%      | 13,86%       |
| Custo                          |                                           |                 | 135.133,89 | 341.339,71 | 246.020,09 | 160.286,27 | 103.517,45 | 158.642,97   |
| Porcentagem Acumulado          |                                           |                 | 11,8%      | 41,62%     | 63,1%      | 77,1%      | 86,14%     | 100,0%       |
| Custo Acumulado                |                                           |                 | 135.133,89 | 476.473,60 | 722.493,69 | 882.779,96 | 986.297,41 | 1.144.940,41 |