

Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
DESONERADO - ADESÃO DE ATA - USINA FOTOVOLTAICA SOLO		SINAPI - 12/2025 - Bahia		32,0%		Desonerado: embutido nos		
		SBC - 12/2025 - Bahia				preços unitário dos insumos		
		ORSE - 12/2025 -				de mão de obra, de acordo		
		Sergipe				com as bases.		
		SIURB INFRA - 07/2025 -						
		São Paulo						
		EMBASA - 06/2025 -						
Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		3.061.770.94	3.061.770.94					
2	CANTEIRO DE OBRA	100,00%	20,41%	26,90%	19,39%	12,63%	8,16%	12,51%
		174.588.719.26	35.636.301.86	46.963.396.40	33.855.866.78	22.055.939.27	14.241.835.07	21.835.379.88
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	11,80%	29,81%	21,49%	14,00%	9,04%	13,86%
		157.542.423.36	18.590.005.96	46.963.396.40	33.855.866.78	22.055.939.27	14.241.835.07	21.835.379.88
2.2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100,00%	100,00%					
		17.046.295.90	17.046.295.90					
3	ATERRAMENTO ELÉTRICO	100,00%					80,00%	20,00%
		7.743.654.86					6.194.923.89	1.548.730.97
4	SUBESTAÇÃO	100,00%	90,00%	10,00%				
		14.509.120.06	13.058.208.05	1.450.912.01				
5	CABOS	100,00%		40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	
		17.649.903.90		7.059.961.56	5.294.971.17	3.529.980.78	1.764.990.39	
6	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%		40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	
		2.267.409.79		906.963.92	680.222.94	453.481.96	226.740.98	
7	ABRIGO COBERTO	100,00%		60,00%	30,00%	10,00%		
		9.128.483.28		5.477.089.97	2.738.544.98	912.848.33		
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS FOTOVOLTAICAS	100,00%		40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	
		172.186.964.56		68.874.785.82	51.656.089.37	34.437.392.91	17.218.696.46	
9	CERCAMENTO	100,00%						100,00%
		24.280.059.03						24.280.059.03
10	TREINAMENTO E MANUTENÇÃO	100,00%						100,00%
		12.650.413.40						12.650.413.40
11	LIMPEZA FINAL	100,00%						100,00%
		445.677.95						445.677.95
Porcentagem			11,8%	29,81%	21,49%	14,0%	9,04%	13,86%
Custo			51.756.280,85	130.733.109,6	94.225.695,23	61.389.643,24	39.647.186,78	60.760.261,22
Porcentagem Acumulado			11,8%	41,62%	63,1%	77,1%	86,14%	100,0%
Custo Acumulado			51.756.280,85	182.489.390,5	276.715.085,7	338.104.728,9	377.751.915,7	438.512.177,03

Thais Cruz
Engenheira Eletricista