



OBRA: Quadra de Esportes
LOCALIDADE: Povoado Caraíbas do Lino
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL

**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 01/2025	ORSE 12/2024
BDI	
25,22%	
Encargos sociais desonerados*	
85,20%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	1º MÊS - 30 DIAS		2º MÊS - 60 DIAS		3º MÊS - 90 DIAS		4º MÊS - 120 DIAS		5º MÊS - 150 DIAS		6º MÊS - 180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	7.895,39	1,1098%	100,00%	7.895,39		-		-		-		-		-
2	MOVIMENTO DE TERRA	24.581,18	3,4553%	100,00%	24.581,18		-		-		-		-		-
3	FUNDAÇÕES	16.135,96	2,2682%	60,00%	9.681,58	40,00%	6.454,38		-		-		-		-
4	SUPERESTRUTURA	238.570,45	33,5349%		-	50,00%	119.285,23	50,00%	119.285,23		-		-		-
5	PAREDES E PAINEIS	12.613,98	1,7731%		-		-	100,00%	12.613,98		-		-		-
6	COBERTURA	75.083,92	10,5542%		-		-		-	100,00%	75.083,92		-		-
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO	8.271,09	1,1626%		-		-	20,00%	1.654,22	60,00%	4.962,65	20,00%	1.654,22		-
8	PAVIMENTAÇÃO	62.889,13	8,8401%		-		-		-	20,00%	12.577,83	80,00%	50.311,30		-
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.452,16	0,2041%		-		-		-	50,00%	726,08	50,00%	726,08		-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.623,11	0,6499%		-		-		-	20,00%	924,62	80,00%	3.698,49		-
11	PINTURA	62.739,01	8,8190%		-		-		-		-	80,00%	50.191,21	20,00%	12.547,80
12	DIVERSOS	81.231,41	11,4184%		-		-		-	20,00%	16.246,28	60,00%	48.738,85	20,00%	16.246,28
13	SERVIÇOS FINAIS	1.862,81	0,2618%		-		-		-		-		-	100,00%	1.862,81
14	SERVIÇOS INICIAIS	212,20	0,0298%	100,00%	212,20		-		-		-		-		-
15	MOVIMENTO DE TERRA	2.409,45	0,3387%	100,00%	2.409,45		-		-		-		-		-
16	FUNDAÇÕES	13.184,48	1,8533%	100,00%	13.184,48		-		-		-		-		-
17	SUPERESTRUTURA	17.289,14	2,4303%		-	90,00%	15.560,23	10,00%	1.728,91		-		-		-
18	PAREDES E PAINEIS	20.086,21	2,8234%		-	80,00%	16.068,97	20,00%	4.017,24		-		-		-
19	COBERTURA	7.759,69	1,0907%		-	20,00%	1.551,94	80,00%	6.207,75		-		-		-
20	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO	15.702,03	2,2072%		-		-	40,00%	6.280,81	60,00%	9.421,22		-		-
21	PAVIMENTAÇÃO	4.225,92	0,5940%		-		-	20,00%	845,18	80,00%	3.380,74		-		-
22	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9.081,30	1,2765%		-		-		-	100,00%	9.081,30		-		-
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.716,37	0,2413%		-		-	80,00%	1.373,10	20,00%	343,27		-		-
24	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.219,82	0,3120%		-		-	80,00%	1.775,86	20,00%	443,96		-		-
25	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.593,67	0,9268%	20,00%	1.318,73		-	80,00%	5.274,94		-		-		-
26	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	8.579,83	1,2060%		-		-		-	100,00%	8.579,83		-		-
27	PINTURA	2.360,91	0,3319%		-		-		-	100,00%	2.360,91		-		-
28	DIVERSOS	1.942,38	0,2730%		-		-		-	100,00%	1.942,38		-		-
29	SERVIÇOS FINAIS	96,74	0,0136%		-		-		-	100,00%	96,74		-		-
Total Simples		711.409,74	100,00%	8,3%	59.283,01	22,3%	158.920,74	22,6%	161.057,22	20,5%	146.171,74	21,8%	155.320,14	4,3%	30.656,89
Total Acumulado				8,3%	59.283,01	30,7%	218.203,75	53,3%	379.260,97	73,9%	525.432,70	95,7%	680.752,85	100,0%	711.409,74

José Gomes Júnior
Engenheiro Civil
CREA 021673185-2



Código de verificação: **5RHU-2FNU-ASDB-8PS6**

Documento capturado em 01/04/2025 13:35:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

Hash (SHA256): b27cc1278b44f6584fcd965473daaf39b65576b88ee5e95245af7e3fcc434130

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/5RHU-2FNU-ASDB-8PS6>.



Documento assinado eletronicamente por **Silvio José dos Santos** (***.478.724-**), **DIRETOR DE DEPARTAMENTO CD-4**, em 01/04/2025 13:35:42 (GMT-03:00), conforme fundamento no art. 4º, I, da Lei nº 1.379/2022 de 19 de dezembro de 2022. IP:.177.87.106.168



Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site <https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade> informando o identificador: **5RHU-2FNU-ASDB-8PS6**.

Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: <https://validar.iti.gov.br>.