



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA NOÊMIA BANDEIRA

LOCALIDADE: Bairro Desvio, S/N


CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL

\*Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI

| Ref. (com desoneração)        |              |
|-------------------------------|--------------|
| SINAPI 08/2025                | ORSE 08/2025 |
| BDI                           |              |
| 25,22%                        |              |
| Encargos sociais desonerados* |              |
| 85,20%                        |              |

| ITEM                             | DESCRIÇÃO                       | VALOR (R\$) | %       | 1º MÊS - 30 DIAS |            | 2º MÊS - 60 DIAS |            | 3º MÊS - 90 DIAS |            | 4º MÊS - 120 DIAS |            | 5º MÊS - 150 DIAS |            | 6º MÊS - 180 DIAS |            |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                                  |                                 |             |         | %                | R\$        | %                | R\$        | %                | R\$        | %                 | R\$        | %                 | R\$        | %                 | R\$        |
| 1                                | SERVIÇOS INICIAIS               | 11.942,53   | 1,29%   | 100,00%          | 11.942,53  | -                | -          | -                | -          | -                 | -          | -                 | -          | -                 | -          |
| 2                                | MOVIMENTO DE TERRA              | 51.980,95   | 5,62%   | 100,00%          | 51.980,95  | -                | -          | -                | -          | -                 | -          | -                 | -          | -                 | -          |
| 3                                | FUNDAÇÕES                       | 95.652,15   | 10,34%  | 60,00%           | 57.391,29  | 40,00%           | 38.260,86  | -                | -          | -                 | -          | -                 | -          | -                 | -          |
| 4                                | SUPERESTRUTURA                  | 273.879,29  | 29,62%  | -                | -          | 50,00%           | 136.939,65 | 50,00%           | 136.939,65 | -                 | -          | -                 | -          | -                 | -          |
| 5                                | PAREDES E PAINES                | 28.069,93   | 3,04%   | -                | -          | 50,00%           | 14.034,97  | 50,00%           | 14.034,97  | -                 | -          | -                 | -          | -                 | -          |
| 6                                | COBERTURA                       | 75.308,59   | 8,14%   | -                | -          | -                | -          | -                | -          | 100,00%           | 75.308,59  | -                 | -          | -                 | -          |
| 7                                | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO | 17.238,86   | 1,86%   | -                | -          | -                | -          | 20,00%           | 3.447,77   | 60,00%            | 10.343,32  | 20,00%            | 3.447,77   | -                 | -          |
| 8                                | PAVIMENTAÇÃO                    | 67.377,67   | 7,29%   | -                | -          | 20,00%           | 13.475,53  | -                | -          | 20,00%            | 13.475,53  | 60,00%            | 40.426,60  | -                 | -          |
| 9                                | ESQUADRIAS E FERRAGENS          | 1.439,48    | 0,16%   | -                | -          | -                | -          | -                | -          | 50,00%            | 719,74     | 50,00%            | 719,74     | -                 | -          |
| 10                               | PINTURA                         | 81.262,86   | 8,79%   | -                | -          | -                | -          | -                | -          | 20,00%            | 16.252,57  | 80,00%            | 65.010,29  | -                 | -          |
| 11                               | DIVERSOS                        | 85.123,44   | 9,21%   | -                | -          | -                | -          | -                | -          | -                 | -          | 80,00%            | 68.098,75  | 20,00%            | 17.024,69  |
| 12                               | SERVIÇOS FINAIS                 | 2.462,10    | 0,27%   | -                | -          | -                | -          | -                | -          | -                 | -          | -                 | -          | 100,00%           | 2.462,10   |
|                                  | VESTIÁRIO                       |             |         |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                   |            |                   |            |
| 13                               | SERVIÇOS INICIAIS               | 217,19      | 0,02%   | 100,00%          | 217,19     | -                | -          | -                | -          | -                 | -          | -                 | -          | -                 | -          |
| 14                               | MOVIMENTO DE TERRA              | 2.467,90    | 0,27%   | 100,00%          | 2.467,90   | -                | -          | -                | -          | -                 | -          | -                 | -          | -                 | -          |
| 15                               | FUNDAÇÕES                       | 13.202,32   | 1,43%   | 100,00%          | 13.202,32  | -                | -          | -                | -          | -                 | -          | -                 | -          | -                 | -          |
| 16                               | SUPERESTRUTURA                  | 17.216,17   | 1,86%   | -                | -          | 90,00%           | 15.494,55  | 10,00%           | 1.721,62   | -                 | -          | -                 | -          | -                 | -          |
| 17                               | PAREDES E PAINES                | 20.742,29   | 2,24%   | -                | -          | 80,00%           | 16.593,83  | 20,00%           | 4.148,46   | -                 | -          | -                 | -          | -                 | -          |
| 18                               | COBERTURA                       | 7.771,09    | 0,84%   | -                | -          | 20,00%           | 1.554,22   | 80,00%           | 6.216,87   | -                 | -          | -                 | -          | -                 | -          |
| 19                               | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO | 15.896,83   | 1,72%   | -                | -          | -                | -          | 40,00%           | 6.358,73   | 60,00%            | 9.538,10   | -                 | -          | -                 | -          |
| 20                               | PAVIMENTAÇÃO                    | 4.183,80    | 0,45%   | -                | -          | -                | -          | 20,00%           | 836,76     | 80,00%            | 3.347,04   | -                 | -          | -                 | -          |
| 21                               | ESQUADRIAS E FERRAGENS          | 9.148,68    | 0,99%   | -                | -          | -                | -          | -                | -          | 100,00%           | 9.148,68   | -                 | -          | -                 | -          |
| 22                               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           | 19.909,07   | 2,15%   | -                | -          | -                | -          | 80,00%           | 15.927,26  | 20,00%            | 3.981,81   | -                 | -          | -                 | -          |
| 23                               | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS         | 2.338,69    | 0,25%   | -                | -          | -                | -          | 80,00%           | 1.870,95   | 20,00%            | 467,74     | -                 | -          | -                 | -          |
| 24                               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS          | 6.647,17    | 0,72%   | 20,00%           | 1.329,43   | -                | -          | 80,00%           | 5.317,74   | -                 | -          | -                 | -          | -                 | -          |
| 25                               | LOUÇAS E ACESSÓRIOS             | 8.723,06    | 0,94%   | -                | -          | -                | -          | -                | -          | 100,00%           | 8.723,06   | -                 | -          | -                 | -          |
| 26                               | PINTURA                         | 2.381,85    | 0,26%   | -                | -          | -                | -          | -                | -          | 100,00%           | 2.381,85   | -                 | -          | -                 | -          |
| 27                               | DIVERSOS                        | 1.942,67    | 0,21%   | -                | -          | -                | -          | -                | -          | 100,00%           | 1.942,67   | -                 | -          | -                 | -          |
| 28                               | SERVIÇOS FINAIS                 | 103,63      | 0,01%   | -                | -          | -                | -          | -                | -          | 100,00%           | 103,63     | -                 | -          | -                 | -          |
| IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS |                                 |             |         |                  |            | 8,83             |            |                  |            |                   |            |                   |            |                   |            |
| Total Simples                    |                                 | 924.630,26  | 100,00% | 15,0%            | 138.531,61 | 25,6%            | 236.353,61 | 21,3%            | 196.820,77 | 16,8%             | 155.734,33 | 19,2%             | 177.703,15 | 2,1%              | 19.486,79  |
| Total Acumulado                  |                                 |             |         | 15,0%            | 138.531,61 | 40,5%            | 374.885,22 | 61,8%            | 571.705,99 | 78,7%             | 727.440,32 | 97,9%             | 905.143,47 | 100,0%            | 924.630,26 |

  
 Luiz Carlos Ramos Torres  
 Eng. Civil e Seg. Trabalho  
 CREA- RN 020197525-2



Código de verificação: **1975-4Z66-BYLZ-K52Y**

Documento capturado em 20/05/2026 17:20:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

Hash (SHA256): 3c876496048f20940558d1aa4d9d055829be556bb6463a63e17a4d69f44d2531

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/1975-4Z66-BYLZ-K52Y>.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ ROMÁRIO SOARES GOMES** (\*\*\*.584.404-\*\*),  
**Secretário(a) de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio**, em  
20/05/2026 17:20:11 (GMT-03:00), conforme fundamento no art. 4º, I, da Lei nº 1.379/2022  
de 19 de dezembro de 2022. IP: 177.37.180.60



Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site <https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade> informando o identificador: **1975-4Z66-BYLZ-K52Y**.

Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: <https://validar.iti.gov.br>.