

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SERRA DO MEL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Obra
Construção de Cobertura e Revitalização de Quadra Poliesportiva da
Agrovila Ceará

Bancos
SINAPI - 08/2026 - RN
SBC - 08/2026 - RN
ORSE - 07/2026 - SE
SETOP - 04/2026 - MG
CAERN - 01/2026 - RN

B.D.I.
20,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,83%
Mensalista: 72,29%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 29.469.60	16,66% 4.909.64	16,66% 4.909.64	16,67% 4.912.58	16,67% 4.912.58	16,67% 4.912.58	16,67% 4.912.58
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 24.911.21	100,00% 24.911.21					
3	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	100,00% 198.515.97	40,00% 79.406.39	30,00% 59.554.79	30,00% 59.554.79			
4	ALAMBRADO	100,00% 53.760.60				100,00% 53.760.60		
5	ALVENARIA	100,00% 46.820.58			50,00% 23.410.29	50,00% 23.410.29		
6	PASSEIO PERIMETRAL	100,00% 30.498.16				100,00% 30.498.16		
7	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 283.713.57		25,00% 70.928.39	25,00% 70.928.39	25,00% 70.928.39	25,00% 70.928.39	
8	COBERTURA	100,00% 96.725.26			25,00% 24.181.32	25,00% 24.181.32	25,00% 24.181.32	25,00% 24.181.32
9	PINTURA	100,00% 54.421.89						100,00% 54.421.89
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 18.466.27						100,00% 18.466.27
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 20.168.68						100,00% 20.168.68
Porcentagem			12,74%	15,79%	21,34%	24,22%	11,66%	14,25%
Custo			109.227,23	135.392,81	182.987,37	207.691,33	100.022,28	122.150,73
Porcentagem Acumulado			12,74%	28,53%	49,87%	74,09%	85,75%	100,0%
Custo Acumulado			109.227,23	244.620,04	427.607,41	635.298,74	735.321,02	857.471,79

RONIVALDO
PINHEIRO
FERNANDES:05
276783411

Assinado de forma
digital por
RONIVALDO PINHEIRO
FERNANDES:05276783
411

Ronivaldo Pinheiro Fernandes
CREA: 211354998-0