

IMPLANTAÇÃO DO POSTO TERRITORIAL NA COMUNIDADE PRAINHA E FIBRAS, B.
INDUSTRIAL, ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08334

BDI: 14,55% 03/11/2025

Ref : Novembro/2025- Moeda : R\$

PREVINA SOLUÇÕES PREDIAIS

AV. IVO DO PRADO 352 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :

33.886.229/0001-24

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	IMPLANTAÇÃO	100	89.464,15	40,88	36.569,79	59,12	52.894,36						
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7	6.247,51	2,88	2.578,35	4,12	3.669,16						
				41,27%		58,73%							
01.01.001	Equipe Dirigente	6,71	5.991,08	2,76	2.472,52	3,95	3.518,56						
				41,27%	1/30	58,73%	1/30						
01.01.002	Manutenção do Canteiro	0,29	256,43	0,12	105,83	0,17	150,60						
				41,27%	1/30	58,73%	1/30						
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,11	101,94	0,06	50,97	0,05	50,97						
				50,00%		50,00%							
01.02.001	Caminhão carroc. madeira 4,0 t (94,0 kw ou equivalente)	0,11	101,94	0,06	50,97	0,05	50,97						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,67	9.549,09	8,47	7.578,83	2,20	1.970,26						
				79,37%		20,63%							
01.03.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	2,2	1.964,88	2,20	1.964,88								
				100,00%	1/30								
01.03.002	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	3,2	2.863,76	1,60	1.431,88	1,60	1.431,88						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.03.003	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	1,72	1.537,39	1,72	1.537,39								
				100,00%	1/30								
01.03.004	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	1,38	1.234,80	1,38	1.234,80								
				100,00%	1/30								
01.03.005	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	0,97	871,50	0,97	871,50								
				100,00%	1/30								
01.03.006	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	1,2	1.076,76	0,60	538,38	0,60	538,38						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.04	REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO	0,68	606,17	0,68	606,17								
				100,00%									
01.04.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0,21	185,25	0,21	185,25								
				100,00%	1/30								
01.04.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	0,29	256,79	0,29	256,79								
				100,00%	1/30								
01.04.003	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	0,18	164,13	0,18	164,13								
				100,00%	1/30								

Ilana Silva Telles Ramos
Previna Soluções Prediais LTDA.
Eng.ª Ilana Silva Telles Ramos
CREARN Nº 2804218735

IMPLANTAÇÃO DO POSTO TERRITORIAL NA COMUNIDADE PRAINHA E FIBRAS, B.
INDUSTRIAL, ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08334

BDI: 14,55% 03/11/2025

Ref : Novembro/2025- Moeda : R\$

PREVINA SOLUÇÕES PREDIAIS

AV. IVO DO PRADO 352 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :

33.886.229/0001-24

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05	FECHAMENTO DA AREA	21,17	18.931,60	10,58	9.465,79	10,59	9.465,81						
				50,00%		50,00%							
01.05.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm)	10,18	9.108,07	5,09	4.554,03	5,09	4.554,04						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.05.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	1	891,00	0,50	445,50	0,50	445,50						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.05.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	5,38	4.817,34	2,69	2.408,67	2,69	2.408,67						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.05.004	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_03/2024	2,75	2.457,41	1,37	1.228,70	1,38	1.228,71						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.05.005	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_03/2024	0,57	510,84	0,29	255,42	0,28	255,42						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.05.006	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	0,54	480,40	0,27	240,20	0,27	240,20						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.05.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica premium nas cores padrão Pref. de Aracaju 2025	0,75	666,54	0,37	333,27	0,38	333,27						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.06	WC ADAPTADO	7,48	6.701,34	2,56	2.287,82	4,92	4.413,52						
				34,14%		65,86%							
01.06.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,11	100,07	0,06	50,03	0,05	50,04						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.06.002	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 19x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	0,34	304,96	0,17	152,48	0,17	152,48						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.06.003	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	0,07	60,36	0,03	30,18	0,04	30,18						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.06.004	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	0,14	128,94	0,07	64,47	0,07	64,47						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.06.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	1,21	1.085,38	0,61	542,69	0,60	542,69						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.06.006	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 19x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	0,34	304,96	0,17	152,48	0,17	152,48						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.06.007	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,21	191,40	0,11	95,70	0,10	95,70						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.06.008	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,5	448,22	0,25	224,11	0,25	224,11						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						

Ilana Silva Telles Ramos
Previna Soluções Prediais LTDA.
Eng.ª Ilana Silva Telles Ramos
CREA RN N.º 2004218735

IMPLANTAÇÃO DO POSTO TERRITORIAL NA COMUNIDADE PRAINHA E FIBRAS, B.
INDUSTRIAL, ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08334

BDI: 14,55% 03/11/2025

Ref : Novembro/2025- Moeda : R\$

PREVINA SOLUÇÕES PREDIAIS

AV. IVO DO PRADO 352 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :

33.886.229/0001-24

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.009	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,59	531,37	0,30	265,69	0,29	265,68						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.06.010	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02	0,78	695,33			0,78	695,33						
						100,00%	1/30						
01.06.011	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa	0,75	667,36	0,37	333,68	0,38	333,68						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.06.012	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	0,11	100,42	0,06	50,21	0,05	50,21						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.06.013	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	0,11	97,24	0,05	48,62	0,06	48,62						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.06.014	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar,	0,27	240,57	0,13	120,28	0,14	120,29						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.06.015	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	0,1	93,78	0,05	46,89	0,05	46,89						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.06.016	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou	0,25	220,62	0,12	110,31	0,13	110,31						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.06.017	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos	0,35	310,52			0,35	310,52						
						100,00%	1/30						
01.06.018	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente,	1,25	1.119,84			1,25	1.119,84						
						100,00%	1/30						
01.07	COBERTURA	6,4	5.736,28	1,28	1.147,25	5,12	4.589,03						
				20,00%		80,00%							
01.07.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 14cm x 14cm, c/ abertura de encaixes	2,39	2.142,11	0,48	428,42	1,91	1.713,69						
				20,00%	1/30	80,00%	1/30						
01.07.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	0,65	585,35	0,13	117,07	0,52	468,28						
				20,00%	1/30	80,00%	1/30						
01.07.003	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	1,16	1.039,99	0,23	208,00	0,93	831,99						
				20,00%	1/30	80,00%	1/30						
01.07.004	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	0,23	204,96	0,05	40,99	0,18	163,97						
				20,00%	1/30	80,00%	1/30						
01.07.005	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	0,37	329,95	0,07	65,99	0,30	263,96						
				20,00%	1/30	80,00%	1/30						
01.07.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	0,94	840,10	0,19	168,02	0,75	672,08						
				20,00%	1/30	80,00%	1/30						

Ilana Silva Telles Ramos
Previna Soluções Prediais LTDA.
Eng.ª Ilana Silva Telles Ramos
CREA RN N° 2804218735

IMPLANTAÇÃO DO POSTO TERRITORIAL NA COMUNIDADE PRAINHA E FIBRAS, B.
INDUSTRIAL, ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08334

BDI: 14,55% 03/11/2025

Ref : Novembro/2025- Moeda : R\$

PREVINA SOLUÇÕES PREDIAIS

AV. IVO DO PRADO 352 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :

33.886.229/0001-24

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07.007	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	0,66	593,82	0,13	118,76	0,53	475,06						
				20,00%	1/30	80,00%	1/30						
01.08	INSTALAÇÕES	20,29	18.154,33	5,52	4.941,84	14,77	13.212,49						
				27,22%		72,78%							
01.08.001	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01	1,81	1.621,09	0,54	486,33	1,27	1.134,76						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	0,45	402,29	0,13	120,69	0,32	281,60						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.003	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	0,92	824,76	0,28	247,43	0,64	577,33						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,2	176,54	0,06	52,96	0,14	123,58						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.005	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,14	127,84	0,04	38,35	0,10	89,49						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.006	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,03	27,58	0,01	8,27	0,02	19,31						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,03	25,64	0,01	7,69	0,02	17,95						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.008	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	2,35	2.102,00	0,70	630,60	1,65	1.471,40						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.009	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	0,32	282,39	0,09	84,72	0,23	197,67						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.010	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	0,55	487,77	0,16	146,33	0,39	341,44						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.011	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rígido 2,5mm² (fio 12)	1,42	1.270,05	0,43	381,01	0,99	889,04						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.012	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	0,58	515,40	0,58	515,40								
				100,00%	1/30								
01.08.013	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	0,38	342,10	0,11	102,63	0,27	239,47						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.014	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	0,15	137,57	0,05	41,27	0,10	96,30						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.015	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	0,1	89,60	0,03	26,88	0,07	62,72						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						

Ilana Silva Telles Ramos
Previna Soluções Prediais LTDA.
Eng.ª Ilana Silva Telles Ramos
CREA RN N° 2004210735

IMPLANTAÇÃO DO POSTO TERRITORIAL NA COMUNIDADE PRAINHA E FIBRAS, B.
INDUSTRIAL, ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08334

BDI: 14,55% 03/11/2025

Ref : Novembro/2025- Moeda : R\$

PREVINA SOLUÇÕES PREDIAIS

AV. IVO DO PRADO 352 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :

33.886.229/0001-24

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08.016	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	0,14	125,68	0,04	37,70	0,10	87,98						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.017	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	0,74	662,40			0,74	662,40						
						100,00%	1/30						
01.08.018	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	1,13	1.007,74			1,13	1.007,74						
						100,00%	1/30						
01.08.019	Caixa d'água em polietileno, 250 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação	0,49	438,59	0,15	131,58	0,34	307,01						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.020	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede	0,6	539,29			0,60	539,29						
						100,00%	1/30						
01.08.021	Vaso sanitário, linha vogue plus conforto P.510.17, sem abertura frontal, DECA ou similar, inclusive caixa acoplada	2,41	2.153,88	0,72	646,16	1,69	1.507,72						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.022	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto,	0,83	745,41	0,25	223,62	0,58	521,79						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.023	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	0,31	280,04	0,09	84,01	0,22	196,03						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.024	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,29	255,02	0,09	76,51	0,20	178,51						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.025	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,46	410,32	0,14	123,10	0,32	287,22						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.026	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,28	254,52	0,09	76,36	0,19	178,16						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.027	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar	0,06	50,88	0,02	15,26	0,04	35,62						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.028	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar	0,09	80,60	0,03	24,18	0,06	56,42						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.029	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	0,81	727,59	0,24	218,28	0,57	509,31						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.030	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-224,Tecnolux ou similar, p/fixação em parede, fabricada em alumínio com difusor em	1,38	1.236,34	0,41	370,90	0,97	865,44						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.031	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G-Light ou similar	0,09	78,74	0,03	23,62	0,06	55,12						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
01.08.032	Bocal para lâmpada incandescente	0,01	7,89			0,01	7,89						
						100,00%	1/30						

Ilana Silva Telles Ramos
Previna Soluções Prediais LTDA.
Eng.º Ilana Silva Telles Ramos
CREA RN Nº 2804218735

IMPLANTAÇÃO DO POSTO TERRITORIAL NA COMUNIDADE PRAINHA E FIBRAS, B.
INDUSTRIAL, ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08334

BDI: 14,55% 03/11/2025

Ref : Novembro/2025- Moeda : R\$

PREVINA SOLUÇÕES PREDIAIS

AV. IVO DO PRADO 352 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :

33.886.229/0001-24

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08.033	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	0,04	39,02			0,04	39,02						
						100,00%	1/30						
01.08.034	Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar. Exclusive ponto de	0,7	627,76			0,70	627,76						
						100,00%	1/30						
01.09	PAVIMENTAÇÃO	9,81	8.770,13	7,84	7.016,11	1,97	1.754,02						
				80,00%		20,00%							
01.09.001	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	0,24	212,99	0,19	170,39	0,05	42,60						
				80,00%	1/30	20,00%	1/30						
01.09.002	Colchão de areia	0,65	578,72	0,52	462,98	0,13	115,74						
				80,00%	1/30	20,00%	1/30						
01.09.003	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado.	3,52	3.146,87	2,81	2.517,50	0,71	629,37						
				80,00%	1/30	20,00%	1/30						
01.09.004	Lastro de brita 1	2,39	2.136,04	1,91	1.708,83	0,48	427,21						
				80,00%	1/30	20,00%	1/30						
01.09.005	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	1,31	1.175,81	1,05	940,65	0,26	235,16						
				80,00%	1/30	20,00%	1/30						
01.09.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	1,61	1.437,66	1,29	1.150,13	0,32	287,53						
				80,00%	1/30	20,00%	1/30						
01.09.007	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	0,08	71,43	0,06	57,14	0,02	14,29						
				80,00%	1/30	20,00%	1/30						
01.09.008	Pintura p/ teto c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo	0,01	10,61	0,01	8,49		2,12						
				80,00%	1/30	20,00%							
01.10	DIVERSOS	8,73	7.808,44			8,73	7.808,44						
						100,00%							
01.10.001	Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1" a cada 10cm	2,24	2.003,29			2,24	2.003,29						
						100,00%	1/30						
01.10.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	0,2	181,74			0,20	181,74						
						100,00%	1/30						
01.10.003	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e	0,59	524,90			0,59	524,90						
						100,00%	1/30						
01.10.004	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	0,02	21,22			0,02	21,22						
						100,00%	1/30						
01.10.005	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) - IDENTIDADE VISUAL	0,22	193,66			0,22	193,66						
						100,00%	1/30						

Ilana Silva Telles Ramos
Previna Soluções Prediais LTDA.
Eng.ª Ilana Silva Telles Ramos
CREARN Nº 2004219735

IMPLANTAÇÃO DO POSTO TERRITORIAL NA COMUNIDADE PRAINHA E FIBRAS, B.
INDUSTRIAL, ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREVINA SOLUÇÕES PREDIAIS

Cod. Empreendimento: 08334

AV. IVO DO PRADO 352 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :

BDI: 14,55% 03/11/2025

33.886.229/0001-24

Ref : Novembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.006	Aluguel de caminhão munck 40 toneladas, operação na cidade de Aracaju, total de 8h trabalhadas por dia. Inclusive operador	1,6	1.429,60			1,60	1.429,60						
						100,00%	1/30						
01.10.007	Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirâmide com Estrutura metálica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2", (dim. 5m x5m)	3,86	3.454,03			3,86	3.454,03						
						100,00%	1/30						
01.11	FRETE DE MATERIAIS	2,43	2.172,68	1,00	896,66	1,43	1.276,02						
				41,27%		58,73%							
01.11.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) - ARENOSOS	0,61	548,15	0,25	226,22	0,36	321,93						
				41,27%	1/30	58,73%	1/30						
01.11.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) - BRITADOS	1,82	1.624,53	0,75	670,44	1,07	954,09						
				41,27%	1/30	58,73%	1/30						
01.12	CLIMATIZAÇÃO	5,23	4.684,64			5,23	4.684,64						
						100,00%							
01.12.001	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	4,47	4.000,38			4,47	4.000,38						
						100,00%	1/30						
01.12.002	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h, com distância	0,76	684,26			0,76	684,26						
						100,00%	1/30						
TOTAL SIMPLES ==>>>		100,00	89.464,15	40,88	36.569,79	59,12	52.894,36						
TOTAL ACUMULADO ==>>>		100,00	89.464,15	40,88	36.569,79	100,00	89.464,15						

Ilana Silva Telles Ramos

Previna Soluções Prediais LTDA.

Eng.ª Ilana Silva Telles Ramos
CREA RN N° 2004218735