



MUNICÍPIO DE ITAPEBI

ESTADO DA BAHIA
Serviço Público Municipal

MUNICÍPIO DE ITAPEBI-BAHIA

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO E DRENAGEM DA RUA CIPRIANO CARMONA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPEBI-BA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	R\$ DA ETAPA	%	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		
				VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	ACUM. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.183,65	0,47%	R\$ 4.183,65	100,00%		0,00%		0,00%		0,0%	100,0%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 41.695,65	4,66%	R\$ 10.423,91	25,00%	10.423,91	25,00%	10.423,91	25,00%	10.423,91	25,0%	100,0%
3	CONTENÇÃO	R\$ 22.511,43	2,52%	R\$ 6.753,43	30,00%	15.758,00	70,00%					100,0%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 597.603,98	66,78%	R\$ 149.401,00	25,00%	R\$ 149.401,00	25,00%	R\$ 149.401,00	25,00%	R\$ 149.401,00	25,0%	100,0%
5	CALÇADA	R\$ 123.631,52	13,82%	R\$ 24.726,30	20,00%	R\$ 24.726,30	20,00%	R\$ 37.089,45	30,00%	R\$ 37.089,45	30,0%	100,0%
6	DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA)	R\$ 59.621,40	6,66%	R\$ 17.886,42	30,00%	R\$ 17.886,42	30,00%	R\$ 11.924,28	20,00%	R\$ 11.924,28	20,0%	100,0%
7	DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 38.911,87	4,35%	R\$ 15.564,75	40,00%	R\$ 23.347,12	60,00%					100,0%
8	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.768,14	0,31%		0,00%	-	0,00%		0,00%	R\$2.768,14	100,0%	100,0%
9	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 3.893,07	0,44%		0,00%	-	0,00%		0,00%	R\$3.893,07	100,0%	100,0%
Total (R\$) . . .		R\$ 894.820,72	100,00%	R\$ 228.939,47	25,58%	R\$ 241.542,76	26,99%	R\$ 208.838,64	23,34%	R\$ 215.499,85	24,08%	100,00%
Total Acumulado (R\$) . . .		R\$ 894.820,72		R\$ 228.939,47	25,58%	R\$ 470.482,22	52,58%	R\$ 679.320,87	75,92%	R\$ 894.820,72	100,00%	100,00%

Itapebi-BA, 09 de Julho de 2025.

Abel Gonçalves S. Benfica
Engenheiro Civil

ABEL GONÇALVES S. BENFICA

ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO

CREA-BA Nº RNP 051879390-7