



### **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL**

CARÁTER: Público

LOCAL: Praça , Distrito da Dona Maria e Umbuzeir, Olindina/BA

OBRA: Reforma e Revitalização das Praças da Dona Maria e do Umbuzeiro

BDI: 24,03%

REF (SINAPI/ORSE): JAN26/DEZ25 (não desonerado)

DATA: março de 2026


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO SERVIÇO	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06
<b>1.0</b>	<b>PRAÇA DA DONA MARIA</b>	<b>63,21</b>	<b>2.070.532,16</b>	<b>9%</b>	<b>14%</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>9%</b>	<b>16%</b>
1.1	Instalações do Canteiro de Obras	2,63	86.235,70	R\$ 86.235,70 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
1.2	Serviços Preliminares	2,63	86.165,09	R\$ 86.165,09 100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	Movimento de Terra	0,12	3.908,80	R\$ 0,00	R\$ 3.908,80 100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	Instalações Elétricas	1,50	49.133,13	R\$ 0,00	R\$ 4.913,31 10%	R\$ 14.739,94 30%	R\$ 29.479,88 60%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	Pavimentação	5,49	179.905,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.981,16 20%	R\$ 35.981,16 20%	R\$ 107.943,49 60%	R\$ 0,00
1.6	Mobiliário Urbano	5,83	190.917,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.917,30 100%
1.7	Pintura	0,25	8.051,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.051,79 100%
1.8	Paisagismo	4,00	131.003,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.003,66 100%
1.9	Quiosque	15,01	491.693,25	R\$ 0,00	R\$ 98.338,65 20%	R\$ 196.677,30 40%	R\$ 196.677,30 40%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.10	Quitanda	12,32	403.620,20	R\$ 0,00	R\$ 80.724,04 20%	R\$ 161.448,08 40%	R\$ 161.448,08 40%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.11	Anfiteatro	2,12	69.603,13	R\$ 20.880,94 30%	R\$ 20.880,94 30%	R\$ 27.841,25 40%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.12	Academia da Saúde	10,89	356.748,65	R\$ 0,00	R\$ 71.349,73 20%	R\$ 107.024,60 30%	R\$ 107.024,60 30%	R\$ 71.349,73 20%	R\$ 0,00
1.13	Administração	0,21	7.024,80	R\$ 702,48 10%	R\$ 702,48 10%	R\$ 1.404,96 20%	R\$ 1.404,96 20%	R\$ 1.404,96 20%	R\$ 1.404,96 20%
1.14	Serviços Finais	0,20	6.520,84	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 6.520,84 100%
<b>2.0</b>	<b>PRAÇA DO UMBUZEIRO</b>	<b>36,79</b>	<b>1.205.258,12</b>	<b>6%</b>	<b>8%</b>	<b>11%</b>	<b>20%</b>	<b>16%</b>	<b>40%</b>
2.1	Instalação do Canteiro de Obras	1,86	60.935,84	R\$ 60.935,84 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
2.2	Serviços Preliminares	0,26	8.425,08	R\$ 8.425,08 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%


Letícia da S. S. Souza  
Engenheira Civil  
CREA / SE 2717-02500  
Visto / BA 300007.631

Anderson Oliveira dos Santos  
ARQUITETO E URBANISTA  
RN/CAU-SE: A45217-3

2.3	Movimento de Terra	0,13	4.268,36	R\$ 0,00 0%	R\$ 4.268,36 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
2.4	Contenção / Arquiabancada	7,61	249.241,10	R\$ 0,00 0%	R\$ 74.772,33 30%	R\$ 74.772,33 30%	R\$ 99.696,44 40%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
2.5	Pavimentação	5,77	188.900,52	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 37.780,10 20%	R\$ 151.120,42 80%	R\$ 0,00 0%
2.6	Paisagismo	8,49	278.017,07	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 278.017,07 100%
2.7	Parque	0,76	24.772,18	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 24.772,18 100%
2.8	Academia ao Ar Livre	2,09	68.565,11	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 68.565,11 100%
2.9	Pergolado de Madeira	1,50	49.078,32	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 49.078,32 100%
2.10	Mobiliário Urbano	0,96	31.301,81	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 31.301,81 100%
2.11	Quadra Poliesportiva	1,45	47.644,48	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 23.822,24 50%	R\$ 23.822,24 50%
2.12	Instalações Elétricas	1,98	64.775,68	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 12.955,14 20%	R\$ 51.820,54 80%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
2.13	Quiosque	2,92	95.635,70	R\$ 0,00 0%	R\$ 19.127,14 20%	R\$ 38.254,28 40%	R\$ 38.254,28 40%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
2.14	Drenagem	0,65	21.260,18	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 10.630,09 50%	R\$ 10.630,09 50%	R\$ 0,00 0%
2.15	Administração	0,21	7.024,80	R\$ 702,48 10%	R\$ 702,48 10%	R\$ 1.404,96 20%	R\$ 1.404,96 20%	R\$ 1.404,96 20%	R\$ 1.404,96 20%
2.16	Serviços Finais	0,17	5.411,89	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 5.411,89 100%
<b>Percentual Simples</b>				<b>8,06%</b>	<b>11,59%</b>	<b>20,53%</b>	<b>23,55%</b>	<b>11,22%</b>	<b>25,04%</b>
<b>Percentual Acumulado</b>				*****	<b>19,65%</b>	<b>32,12%</b>	<b>44,08%</b>	<b>55,31%</b>	<b>80,35%</b>
<b>Total Simples</b>				<b>264.047,61</b>	<b>379.688,26</b>	<b>672.504,00</b>	<b>771.602,40</b>	<b>367.675,89</b>	<b>820.272,13</b>
<b>Total Acumulado</b>				<b>264.047,61</b>	<b>643.735,87</b>	<b>1.316.239,87</b>	<b>2.087.842,26</b>	<b>2.455.518,15</b>	<b>3.275.790,28</b>

3.275.790,28

  
 Letícia da Silva Souza  
 Engenheira Civil  
 CREA / SE 2717 / 02500  
 Visto / BA 300007 / 631

  
 Anderson Oliveira dos Santos  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 RN/CAU-SE: A45217-3