



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA		<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1107776 - 99	<b>Nº SICONV</b> 990711/ 2025	<b>VALORES CONTRATADOS (R\$):</b>			<b>RECURSO</b> OGU
<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ALOÍSIO SAMPAIO - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE		<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITABERABA/BA		<b>REPASSE</b> 974.658,00	<b>CONTRAPARTIDA</b> 20.000,00	<b>INVESTIMENTO</b> 994.658,00	<b>Nº RRE</b> 1

<b>Situação do TC/CR:</b> Atrasada	<b>Percentual previsto em:</b> abr-26    85,35%	<b>Saldo a Reprogramar</b>	<b>Repasse (R\$)</b> 127.668,44	<b>Contrapartida (R\$)</b> -
---------------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------

### Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	ALOÍSIO SAMPAIO - CONSTRUÇÃO E REF	Em Análise	6855,06	m²	LOTE 1	1	866.989,56	-	-	-	0,00%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )	
							Repasse	846.989,56	-	-	-	
							Contrapartida	20.000,00	-	-	-	0,00%
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>866.989,56</b>	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

ITABERABA/BA

Local

Representante Tomador

Nome: JOÃO FILHO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

quinta-feira, 23 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: