



Obra
PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPIEDO, DRENAGEM,
PASSEIO - DIVERSAS RUAS -
ITAMARÍ/BA

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Bahia
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
20,19%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 92,66%
Mensalista: 53,05%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 55.992,00	16,67% 9.332,00	16,67% 9.332,00	16,67% 9.332,00	16,67% 9.332,00	16,67% 9.332,00	16,67% 9.332,00
2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO - ZONA URBANA	100,00% 1.467.764,26	11,58% 169.966,07	25,76% 378.033,75	26,82% 393.599,71	16,30% 239.208,98	15,24% 223.643,02	4,31% 63.312,73
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.233,80						
2.2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 1.118.215,11	15,00% 167.732,27	20,00% 223.643,02	20,00% 223.643,02	20,00% 223.643,02	20,00% 223.643,02	5,00% 55.910,76
2.3	PASSEIO	100,00% 308.781,46		50,00% 154.390,73	50,00% 154.390,73			
2.4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100,00% 31.131,92			50,00% 15.565,96	50,00% 15.565,96		
2.5	LIMPEZA DE OBRA	100,00% 7.401,97						100,00% 7.401,97
Porcentagem			11,77%	25,42%	26,44%	16,31%	15,29%	4,77%
Custo			179.298,06	387.365,75	402.931,71	248.540,98	232.975,02	72.644,72
Porcentagem Acumulado			11,77%	37,19%	63,63%	79,94%	95,23%	100,0%
Custo Acumulado			179.298,06	566.663,81	969.595,52	1.218.136,50	1.451.111,52	1.523.756,26

Delcy F. de Vasconcelos Neta
Engª Civil- CREA: 051804170-0