

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Serviços	PACTUADO			1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
		R\$	3.794.156,49		M-J/26	J-J/26	J-A/26	A-S/26	S-O/26	O-N/26	N-D/26	D/26-J/27	J-F/27	F-M/27	M-A/27	A-M/27
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	129.060,80	PACTUADO	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
				ATUALIZADO	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$	11.872,80	PACTUADO	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
				ATUALIZADO	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07	10.755,07
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	88.964,56	PACTUADO	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				ATUALIZADO	5.936,40	5.936,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	38.709,75	PACTUADO	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				ATUALIZADO	5.936,40	5.936,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	INFRAESTRUTURA/BLOCO DE FUNDAÇÃO/BALDRAME	R\$	211.392,93	PACTUADO	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				ATUALIZADO	22.241,14	22.241,14	22.241,14	22.241,14	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SUPERESTRUTURA/PILARES E LAJES/VIGAS	R\$	270.029,17	PACTUADO	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				ATUALIZADO	22.241,14	22.241,14	22.241,14	22.241,14	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$	530.010,81	PACTUADO	0,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				ATUALIZADO	-	9.677,44	9.677,44	9.677,44	9.677,44	-	-	-	-	-	-	-
8	SISTEMA DE COBERTURA	R\$	372.038,24	PACTUADO	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				ATUALIZADO	-	-	42.278,59	42.278,59	42.278,59	42.278,59	42.278,59	42.278,59	-	-	-	-
9	ESQUADRIAS	R\$	126.080,80	PACTUADO	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				ATUALIZADO	-	-	-	54.005,83	54.005,83	54.005,83	54.005,83	54.005,83	-	-	-	-
10	SISTEMA DE PISO/INTERNO/EXTERNO	R\$	740.999,48	PACTUADO	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				ATUALIZADO	-	-	-	132.502,70	132.502,70	132.502,70	132.502,70	132.502,70	-	-	-	-
11	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$	328.303,71	PACTUADO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				ATUALIZADO	-	-	-	-	-	-	186.019,12	186.019,12	-	-	-	-
12	SISTEMA ELÉTRICO/DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTOS E CABOS/ACESSÓRIOS	R\$	391.979,27	PACTUADO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				ATUALIZADO	-	-	-	-	42.026,93	42.026,93	42.026,93	42.026,93	-	-	-	-
13	SPDA	R\$	29.017,26	PACTUADO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
				ATUALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.017,26
14	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO/ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUA PLUVIAL	R\$	83.411,27	PACTUADO	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				ATUALIZADO	-	-	20.852,82	20.852,82	20.852,82	20.852,82	-	-	-	-	-	-
				PACTUADO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

15	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$	198.111,44		-	-	-	-	-	-	99.055,72	99.055,72	-	-	-	-
				ATUALIZADO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	227.915,87	PACTUADO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%
				ATUALIZADO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	113.957,94	113.957,94
17	SERVIÇOS FINAIS	R\$	16.258,33	PACTUADO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	100,0%
				ATUALIZADO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	100,0%

Custo Mensal	PACTUADO	38.932,61	48.610,04	105.805,05	292.313,58	312.099,38	745.411,40	1.009.633,42	662.496,31	76.415,81	76.415,81	190.373,74	235.649,33
% mensal		0,97%	1,21%	2,63%	7,27%	7,76%	18,55%	25,12%	16,48%	1,90%	1,90%	4,74%	6,21%
Custo Mensal	ATUALIZADO	38.932,61	48.610,04	105.805,05	292.313,58	312.099,38	745.411,40	1.009.633,42	662.496,31	76.415,81	76.415,81	190.373,74	235.649,33
% mensal		0,97%	1,21%	2,63%	7,27%	7,76%	18,55%	25,12%	16,48%	1,90%	1,90%	4,74%	5,86%
Custo Acumulado	PACTUADO	38.932,61	87.542,65	193.347,70	485.661,28	797.760,66	1.543.172,06	2.552.805,49	3.215.301,79	3.291.717,60	3.368.133,41	3.558.507,16	3.794.156,49
% acumulado		0,97%	2,18%	4,81%	12,80%	21,03%	40,67%	67,28%	84,74%	86,76%	88,77%	93,79%	100,00%
Custo Acumulado	ATUALIZADO	38.932,61	87.542,65	193.347,70	485.661,28	797.760,66	1.543.172,06	2.552.805,49	3.215.301,79	3.291.717,60	3.368.133,41	3.558.507,16	3.794.156,49
% acumulado		0,97%	2,18%	4,81%	12,80%	21,03%	40,67%	67,28%	84,74%	86,76%	88,77%	93,79%	100,00%

CRONOGRAMA PACTUADO

CRONOGRAMA ATUALIZADO

Maria Luiza Oliveira Lemos
Arquiteta e Urbanista
Cau A247936-2