

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

01 – ESTABELECIMENTO			03 – TIPO DE INTERVENÇÃO:				
UBS PADRÃO			CONSTRUÇÃO				
02 – LOCALIDADE:			04 – DATA:			05 – ÁREA TOTAL	
BAHIA			15/12/25				
ITEM	SERVIÇOS	% DA OBRA	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	TOTAL DO ITEM (R\$)	% FINAL
			% E R\$ PARCIAIS	% E R\$ PARCIAIS	% E R\$ PARCIAIS		
001	CANTEIRO DE OBRAS	9,98%	100,00% 138.364,16			138.364,16	100,00%
002	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11,15%	33,33% 51.557,10	33,33% 51.557,10	33,34% 51.572,57	154.686,78	100,00%
003	INFRAESTRUTURA	6,48%	100,00% 89.896,19			89.896,19	100,00%
004	SUPERESTRUTURA	3,90%	100,00% 54.077,86			54.077,86	100,00%
005	ALVENARIAS / VEDAÇÕES	4,64%	47,00% 30.230,80	53,00% 34.090,05		64.320,85	100,00%
006	COBERTURA	7,31%		47,00% 47.662,37	53,00% 53.746,92	101.409,29	100,00%
007	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	12,94%		47,00% 84.328,65	53,00% 95.094,00	179.422,65	100,00%
008	REVESTIMENTO DE PISO	4,96%		47,00% 32.338,41	53,00% 36.466,72	68.805,13	100,00%
009	FORRO	1,48%		47,00% 9.673,72	53,00% 10.908,66	20.582,38	100,00%
010	ESQUADRIAS	5,25%		47,00% 34.234,32	53,00% 38.604,65	72.838,97	100,00%
011	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,37%	47,00% 8940,49	53,00% 10081,83		19.022,32	100,00%
012	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,19%	23,00% 19.737,94	50,00% 42.908,58	27,00% 23.170,63	85.817,15	100,00%
013	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA, LÓGICA E SONORIZAÇÃO	3,87%		47,00% 25.234,91	53,00% 28.456,39	53.691,30	100,00%
014	INSTALAÇÕES DE CFTV	1,60%	23,00% 5.102,78	27,00% 5.990,23	50,00% 11.093,01	22.186,02	100,00%
015	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,98%	23,00% 6.314,32	27,00% 7.412,46	50,00% 13.726,78	27.453,56	100,00%
016	LOUÇAS / METAIS / BANCADAS	3,17%		47,00% 20.655,61	53,00% 23.292,50	43.948,11	100,00%
017	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	0,77%		47,00% 5.049,91	53,00% 5.694,57	10.744,48	100,00%
018	PROTEÇÃO DE PAREDES - BATE-MACA / CORRIMÃO	0,24%			100,00% 3.389,22	3.389,22	100,00%
019	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E GASES MEDICINAIS	6,69%	23,00% 21.332,11	27,00% 25.042,04	50,00% 46.374,15	92.748,30	100,00%
020	MUROS E FECHAMENTOS	4,76%	23,00% 15.171,23	50,00% 32.980,93	27,00% 17.809,70	65.961,85	100,00%
021	ABRIGO DE RESÍDUOS	8,60%	23,00% 27.423,59	50,00% 59.616,50	27,00% 32.192,91	119.233,00	100,00%
022	CENTRAL DE GASES	2,44%			100,00% 33.882,84	33.882,84	100,00%
023	PAVIMENTAÇÃO	5,79%		47,00% 37.713,94	53,00% 42.528,49	80.242,43	100,00%
024	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,52%			100,00% 7.194,49	7.194,49	100,00%
025	COMINICAÇÃO VISUAL	0,08%			100,00% 1.125,76	1.125,76	100,00%
026	FECHAMENTO COM GRADIL	7,32%			100,00% 101.562,60	101.562,60	100,00%
027	LIMPEZA GERAL DA OBRA	0,25%			100,00% 3.410,18	3.410,18	100,00%
	TOTAL DO PERÍODO		27,28% 468.148,58	33,02% 566.571,54	39,70% 681.297,75	100,00% 1.716.017,87	
	TOTAL ACUMULADO		27,28% 468.148,58	60,30% 1.034.720,12	100,00% 1.716.017,87	100,00% 1.716.017,87	