



**PREFEITURA DE
CAVALCANTE**

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCOS: SINAPI: GO 2/2026

AGETOP-CIVIL: GO 12/2025

DATA: mar/26

BDI: 25,07%

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.878,22	100,00% R\$4.878,22	-	-	-
2	TRANSPORTE	100,00% 2.451,20	25,00% R\$612,80	25,00% R\$612,80	25,00% R\$612,80	25,00% R\$612,80
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 706,15	60,00% R\$423,69	40,00% R\$282,46	-	-
4	ESTRUTURA	100,00% 23.934,53	85,00% R\$20.344,35	15,00% R\$3.590,18	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 1.598,22	100,00% R\$1.598,22	-	-	-
6	ALVENARIA	100,00% 12.363,32	-	100,00% R\$12.363,32	-	-
7	COBERTURA	100,00% 9.816,53	-	100,00% R\$9.816,53	-	-
8	ESQUADRIAS	100,00% 10.364,16	-	20,00% R\$2.072,83	80,00% R\$8.291,33	-
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00% 19.183,41	-	20,00% R\$3.836,68	70,00% R\$13.428,39	10,00% R\$1.918,34
10	FORRO	100,00% 6.600,61	-	-	100,00% R\$6.600,61	-
11	PINTURA	100,00% 25.864,60	-	-	50,00% R\$12.932,30	50,00% R\$12.932,30
12	ELÉTRICA	100,00% 7.042,18	-	-	50,00% R\$3.521,09	50,00% R\$3.521,09
13	HIDROSSANITÁRIO	100,00% 30.449,28	20,00% R\$6.089,86	40,00% R\$12.179,71	30,00% R\$9.134,78	10,00% R\$3.044,93
14	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 10.306,08	25,00% R\$2.576,52	25,00% R\$2.576,52	25,00% R\$2.576,52	25,00% R\$2.576,52
15	DIVERSOS	100,00% 3.725,59	-	-	50,00% R\$1.862,80	50,00% R\$1.862,80
	Porcentagem do período	100,00%	21,58%	27,96%	34,83%	15,64%
	Total do período	R\$169.284,08	R\$36.523,66	R\$47.331,04	R\$58.960,61	R\$26.468,77
	Porcentagem acumulada		21,58%	49,53%	84,36%	100,00%
	Total acumulado		R\$36.523,66	R\$83.854,70	R\$142.815,31	R\$169.284,08

Total sem BDI	135.363,28
Total do BDI	33.920,80
Total	169.284,08

WILTON PEREIRA
BARRETO DE
MELO:02905505133
Assinado de forma digital por
WILTON PEREIRA BARRETO DE
MELO:02905505133
Dados: 2026.04.17 09:51:35 -03'00'

Wilton Pereira Barreto de Melo
Engenheiro Civil
CREA 1015073140/D-GO