



Obra
CONSTRUÇÃO DE MURO E PALCO, E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO COLÉGIO LEUR LOMANTO JÚNIOR, NO MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA - BA

Bancos
 SINAPI - 09/2025 - Bahia
 SICRO3 - 07/2025 - Bahia
 ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 51.338,00	8,33% 4.276,46	8,33% 4.276,46	8,33% 4.276,46	8,33% 4.276,46	8,33% 4.276,46	8,33% 4.276,46	8,33% 4.276,46	8,33% 4.276,46	8,34% 4.281,59	8,34% 4.281,59	8,34% 4.281,59	8,34% 4.281,59
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 8.984,58	50,00% 4.492,29	50,00% 4.492,29										
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 62.581,10		25,00% 15.645,28	25,00% 15.645,28	25,00% 15.645,28	25,00% 15.645,28							
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 102.494,25			25,00% 25.623,56	25,00% 25.623,56	25,00% 25.623,56	25,00% 25.623,56						
5	ALVENARIA	100,00% 576,29						50,00% 288,15	50,00% 288,15					
6	PINTURA	100,00% 157.577,87							25,00% 39.394,47	25,00% 39.394,47	25,00% 39.394,47	25,00% 39.394,47		
7	REVESTIMENTO	100,00% 17.879,27			25,00% 4.469,82	25,00% 4.469,82	25,00% 4.469,82	25,00% 4.469,82						
8	ESQUADRIAS	100,00% 22.060,10								50,00% 11.030,05	50,00% 11.030,05			
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00% 9.770,57										50,00% 4.885,29	50,00% 4.885,29	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 10.074,28								50,00% 5.037,14	50,00% 5.037,14			
11	EQUIPAMENTOS	100,00% 13.716,69											50,00% 6.858,35	50,00% 6.858,35
12	COBERTURA	100,00% 88.959,11						25,00% 22.239,78	25,00% 22.239,78	25,00% 22.239,78	25,00% 22.239,78			
13	CONSTRUÇÃO DE MURO	100,00% 593.597,72		25,00% 148.399,43	25,00% 148.399,43	25,00% 148.399,43	25,00% 148.399,43							
14	LIMPEZA	100,00% 8.681,91												100,00% 8.681,91
Custo Mensal			8.768,74	172.813,45	193.944,72	198.414,54	198.414,54	56.897,75	70.668,66	81.977,89	81.983,02	48.561,34	16.025,21	19.821,84
% mensal			0,76%	15,05%	16,89%	17,28%	17,28%	4,95%	6,15%	7,14%	7,14%	4,23%	1,40%	1,73%
Custo Acumulado			8.768,74	181.582,19	375.526,91	573.941,45	772.355,99	829.253,74	899.922,40	981.900,29	1.063.883,31	1.112.444,65	1.128.469,86	1.148.291,74
% acumulado			0,76%	15,81%	32,70%	49,98%	67,26%	72,22%	78,37%	85,51%	92,65%	96,88%	98,27%	100,00%

IBIRAPITANGA - BA
 Local

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
 Data

Jailma Santos Andrade
 Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

Responsável Técnico

Nome: Jailma Santos Andrade
 Título: Engenheira Civil
 CREA/CAU: CREA/BA: 522377939