




CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1107493-73	Nº TGOV 989462/2025	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA	APELIDO EMPREENDIMENTO Escola Tipo 2 - Opção 127V	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL IBIRAPITANGA-BA -F1
----------------------------------	-------------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	Escola Tipo 2 - Opção 127V	4.168.713,76	% Período:	4,71%	8,37%	12,43%	23,66%	21,00%	14,20%	9,37%	6,26%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	433.317,87	% Período:	26,29%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%				
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	117.549,51	% Período:	70,00%	30,00%										
1.3.	FUNDAÇÕES	167.676,97	% Período:		50,00%	35,00%	15,00%								
1.4.	SUPERESTRUTURA	600.229,79	% Período:		25,00%	35,00%	40,00%								
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	135.708,09	% Período:		25,00%	40,00%	35,00%								
1.6.	ESQUADRIAS	380.895,46	% Período:				50,00%	50,00%							
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	241.138,45	% Período:				10,00%	45,00%	45,00%						
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	37.475,68	% Período:			50,00%	50,00%								
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	373.049,42	% Período:			10,00%	15,00%	35,00%	40,00%						
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	445.399,73	% Período:				25,00%	45,00%	30,00%						
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	134.605,33	% Período:						30,00%	60,00%	10,00%				
1.12.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	108.363,43	% Período:			35,00%	25,00%	40,00%							
1.13.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.114,92	% Período:			25,00%	35,00%	40,00%							
1.14.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	95.492,30	% Período:			20,00%	35,00%	45,00%							
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	59.737,06	% Período:							60,00%	40,00%				
1.16.	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA	70.266,91	% Período:						25,00%	55,00%	20,00%				
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	274.417,13	% Período:			10,00%	45,00%	25,00%	20,00%						
1.18.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	61.769,25	% Período:				50,00%	35,00%	15,00%						
1.19.	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTE	36.432,21	% Período:						50,00%	50,00%					
1.20.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	18.020,10	% Período:					35,00%	55,00%	10,00%					
1.21.	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	14.349,01	% Período:						20,00%	80,00%					
1.22.	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.442,76	% Período:					55,00%	45,00%						
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	99.131,89	% Período:							65,00%	35,00%				

PMV3.16


Andreza Aparecida Almeida de Jesus
Engenheira Civil
CREA - BA 3000111914



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1107493-73	Nº TGOV 989462/2025	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA	APELIDO EMPREENDIMENTO Escola Tipo 2 - Opção 127V	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL IBIRAPITANGA-BA -F1
---------------------------	------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.24.	FECHAMENTO - MURO	187.525,59	% Período:							50,00%	50,00%				
1.25.	SERVIÇOS FINAIS	35.604,90	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 4.168.713,76				%:	4,71%	8,37%	12,43%	23,66%	21,00%	14,20%	9,37%	6,26%			
				Repasso:	165.467,69	294.088,22	437.036,68	831.962,13	738.199,29	499.322,68	329.390,89	220.198,32			
				Contrapartida:	30.736,23	54.627,97	81.181,17	154.540,02	137.123,23	92.751,03	61.185,56	40.902,65			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	196.203,93	348.716,17	518.217,86	986.502,15	875.322,52	592.073,71	390.576,45	261.100,97			
				%:	4,71%	13,07%	25,50%	49,17%	70,16%	84,37%	93,74%	100,00%			
				Repasso:	165.467,69	459.555,91	896.592,59	1.728.554,72	2.466.754,01	2.966.076,69	3.295.467,58	3.515.665,90			
				Contrapartida:	30.736,23	85.364,20	166.545,37	321.085,39	458.208,62	550.959,65	612.145,21	653.047,86			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	196.203,93	544.920,10	1.063.137,96	2.049.640,11	2.924.962,63	3.517.036,34	3.907.612,79	4.168.713,76			
crossserviço da Administração Local:				Administração Local:	26,29%	36,82%	47,35%	57,88%	68,41%	78,94%	89,47%	100,00%			

crossserviço da Administração Local:
PRELIMINARES

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

IBIRAPITANGA-BA
Local
quarta-feira, 4 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRESSA APARECIDA ALMEIDA DE JESUS
CREA/CAU: CREA/BA 052020484-0
ART/RRT: BA20261393944

Andressa Aparecida Almeida de Jesus
Engenheira Civil
CREA - BA 3000111914