



Obra
Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Maracás/BA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 01/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,14%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	4,00%	12,00%	13,00%	13,00%	13,00%	14,00%	11,00%	11,00%	6,00%	3,00%
		59.654,23	2.386,17	7.158,51	7.755,05	7.755,05	7.755,05	8.351,59	6.561,97	6.561,97	3.579,25	1.789,63
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	149,00%	100,00%			7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
		15.932,09	15.932,09			1.115,25	1.115,25	1.115,25	1.115,25	1.115,25	1.115,25	1.115,25
3	TERRAPLENAGEM	115,00%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	13,00%	2,00%
		51.072,02	2.553,60	7.660,80	7.660,80	7.660,80	7.660,80	7.660,80	5.107,20	5.107,20	6.639,36	1.021,44
4	PAVIMENTAÇÃO	115,00%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	13,00%	2,00%
		1.508.032,60	75.401,63	226.204,89	226.204,89	226.204,89	226.204,89	226.204,89	150.803,26	150.803,26	196.044,24	30.160,65
5	CALÇADAS	125,00%				10,00%	15,00%	10,00%	20,00%	20,00%	35,00%	15,00%
		270.273,40				27.027,34	40.541,01	27.027,34	54.054,68	54.054,68	94.595,69	40.541,01
6	SINALIZAÇÃO	100,00%									50,00%	50,00%
		13.048,27									6.524,14	6.524,14
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%										100,00%
		6.280,71										6.280,71
Porcentagem			5,0%	12,53%	12,56%	14,02%	14,72%	14,05%	11,31%	11,31%	16,03%	4,54%
Custo			96.273,49	241.024,20	241.620,74	269.763,32	283.276,99	270.359,87	217.642,35	217.642,35	308.497,92	87.432,82
Porcentagem Acumulado			5,0%	17,53%	30,08%	44,1%	58,82%	72,87%	84,18%	95,49%	111,53%	116,07%
Custo Acumulado			96.273,49	337.297,69	578.918,43	848.681,75	1.131.958,74	1.402.318,61	1.619.960,96	1.837.603,31	2.146.101,23	2.233.534,05

EVERSON LEVÍ DOS SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 051807151-0