

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM ITIUBA, DISTRITO DO								
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA		JAGUAQUARA-BA	DISTRITO DE ITIUBA, JAGUAQUARA-BA	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO FEDERAL				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-24	Não	Salvador / BA	CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE EM ITIUBA, DISTRITO DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA	22,23%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.158.817,34	Parcela (%)	11,98%	16,24%	22,68%	35,77%	2,49%	0,06%	2,89%	7,89%
			Parcela (R\$)	138.809,00	188.142,76	262.854,40	414.564,97	28.843,27	741,11	33.434,20	91.427,63
			Acumulado (%)	11,98%	28,21%	50,90%	86,67%	89,16%	89,23%	92,11%	100,00%
1.	PLANILHA GERAL	1.158.817,34	Acumulado (R\$)	138.809,00	326.951,76	589.806,16	1.004.371,13	1.033.214,40	1.033.955,51	1.067.389,71	1.158.817,34
			Parcela (%)	11,98%	16,24%	22,68%	35,77%	2,49%	0,06%	2,89%	7,89%
			Acumulado (%)	11,98%	28,21%	50,90%	86,67%	89,16%	89,23%	92,11%	100,00%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	72.841,46	Acumulado (R\$)	138.809,00	326.951,76	589.806,16	1.004.371,13	1.033.214,40	1.033.955,51	1.067.389,71	1.158.817,34
			Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA	8.386,64	Acumulado (R\$)	72.841,46							
			Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
1.3.	SISTEMA DE COBERTURA	87.050,80	Acumulado (R\$)	5.031,98	8.386,64						
			Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%						
1.4.	INFRAESTRUTURA	120.349,61	Acumulado (R\$)	60.935,56	87.050,80						
			Parcela (%)	0,00%	75,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	75,00%	100,00%					
1.5.	SUPERESTRUTURA	228.035,51	Acumulado (R\$)	0,00	90.262,21	120.349,61					
			Parcela (%)	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%				
1.6.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO-INTERNO	56.257,43	Acumulado (R\$)	0,00	68.410,65	136.821,31	228.035,51				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%				
1.7.	CONTORNO DO RESERVATORIO AGUA PLUVIAIS	1.378,50	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	42.193,07	56.257,43				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%				
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.904,85	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	964,95	1.378,50				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
1.9.	SISTEMA DE REVESTIMENTO	256.970,77	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.952,43	11.904,85				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%				
1.10.	ESQUADRIAS	48.829,71	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	77.091,23	256.970,77				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%			
1.11.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	45.822,46	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	39.063,77	48.829,71			
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
1.12.	INSTALAÇÕES DE TELEFONE/LÓGICA	741,11	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
1.13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	95.386,66	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,11		
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%			
1.14.	LOUÇAS E METAIS	19.511,84	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	38.154,66	76.309,33	95.386,66			
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
1.15.	REDE AR COMPRIMIDO	13.922,36	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.16.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	91.427,63	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.427,63
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Local
12 de agosto de 2024
Data

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: