



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA

01 - NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:	02 - DESCRIÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA/BA
03 - LOCALIDADE:	04 - DATA:
UBAÍRA/BA	30/08/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ 2.327.491,06	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 99.844,80	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
			9.984,48	9.984,48	9.984,48	9.984,48	9.984,48	9.984,48	9.984,48	9.984,48	9.984,48	9.984,48
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 23.672,68	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			11.836,34	11.836,34	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E CONTENÇÃO	R\$ 361.219,13	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			90.304,78	90.304,78	90.304,78	90.304,78	-	-	-	-	-	-
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 141.937,85	0,0%	20,0%	50,0%	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			-	28.387,57	70.968,93	42.581,36	-	-	-	-	-	-
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 119.542,44	0,0%	20,0%	20,0%	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			-	23.908,49	23.908,49	35.862,73	35.862,73	-	-	-	-	-
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 15.791,60	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			-	-	7.895,80	7.895,80	-	-	-	-	-	-
7	ALVENARIA	R\$ 106.845,07	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	30,0%	20,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			-	-	21.369,01	21.369,01	32.053,52	21.369,01	10.684,51	-	-	-
8	COBERTURA	R\$ 359.809,82	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	0,0%
			-	-	-	-	-	89.952,46	89.952,46	89.952,46	89.952,46	-
9	REVESTIMENTO DE PAREDES E PINTURAS	R\$ 427.128,26	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	30,0%	30,0%	20,0%
			-	-	-	-	-	-	85.425,65	128.138,48	128.138,48	85.425,65
10	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 89.820,40	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	0,0%
			-	-	-	-	-	22.455,10	22.455,10	22.455,10	22.455,10	-
11	ESQUADRIAS	R\$ 149.781,67	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	25,0%	25,0%
			-	-	-	-	-	-	-	74.890,84	37.445,42	37.445,42
12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 16.866,79	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	8.433,40	8.433,40
13	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 60.674,61	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%
			-	-	-	-	12.134,92	12.134,92	-	12.134,92	12.134,92	12.134,92
14	INSTALAÇÕES CFTV	R\$ 89.950,92	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%
			-	-	-	-	22.487,73	22.487,73	-	22.487,73	-	22.487,73
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 173.855,01	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%
			-	-	-	34.771,00	34.771,00	-	34.771,00	34.771,00	34.771,00	-
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 50.096,71	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	0,0%	20,0%	30,0%	10,0%	0,0%
			-	-	-	10.019,34	10.019,34	-	10.019,34	15.029,01	5.009,67	-
17	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.643,24	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	1.321,62	1.321,62
18	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$ 38.010,06	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			38.010,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Custo Mensal	150.135,66	164.421,66	224.431,49	252.788,51	157.313,73	178.383,70	263.292,54	409.844,02	349.646,54	177.233,22
% mensal	6,5%	7,1%	9,6%	10,9%	6,8%	7,7%	11,3%	17,6%	15,0%	7,6%
Custo Acumulado	150.135,66	314.557,32	538.988,81	791.777,32	949.091,05	1.127.474,75	1.390.767,29	1.800.611,30	2.150.257,84	2.327.491,06
% acumulado	6,5%	13,5%	23,2%	34,0%	40,8%	48,4%	59,8%	77,4%	92,4%	100,0%

UBAÍRA/BA	sexta-feira, 30 de agosto de 2024
Local	Data
 Maianne Nery Reis Engenheira Civil CREA/BA 3000050092	
Responsável Técnico	
Nome: Maianne Nery Reis	
Título: Engenheira Civil	
CREA/CAU: CREA-BA 3000050092	