



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1099173-91	970734	Município de Itiúba	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - 50 UND.	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - 50 UND.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26
1.	CASAS POPULARES - 50 UND	5.331.225,01	% Período:	2,84%	5,63%	9,59%	13,02%	12,47%	13,92%	13,73%	16,63%	7,73%	2,67%	1,76%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.014,81	% Período:	83,15%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%							
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	739.012,30	% Período:	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.3.	SUPRAESTRUTURA	565.241,10	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
1.4.	PAREDES E PAINÉIS	782.856,00	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	902.359,40	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%				
1.6.	REVESTIMENTOS	893.664,20	% Período:			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	482.128,80	% Período:			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	400.329,10	% Período:				20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
1.9.	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNDIO	119.612,10	% Período:				20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
1.10.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	392.334,20	% Período:				20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
1.11.	COMPLEMENTAÇÕES	28.673,00	% Período:					20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
2.	PAVIMENTAÇÃO- CASAS POPULARES - 50	1.168.774,64	% Período:	0,75%	0,85%	0,23%	22,35%	16,70%	12,96%	26,58%	12,80%	1,76%	1,23%	3,38%	0,42%
2.1.	PAVIMENTAÇÃO - CASAS POPULARES	1.168.774,64	% Período:	0,75%	0,85%	0,23%	22,35%	16,70%	12,96%	26,58%	12,80%	1,76%	1,23%	3,38%	0,42%
Total: R\$ 6.499.999,65															
	Período:	%:	2,46%	4,77%	7,91%	14,69%	13,23%	13,75%	16,04%	15,94%	6,66%	2,41%	2,06%	0,08%	
		Repassa:	159.937,52	309.955,75	514.170,40	955.117,81	860.151,48	893.711,14	1.042.652,68	1.036.360,98	432.783,65	156.629,16	133.636,43	4.892,65	
	Acumulado:	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	159.937,52	309.955,75	514.170,40	955.117,81	860.151,48	893.711,14	1.042.652,68	1.036.360,98	432.783,65	156.629,16	133.636,43	4.892,65	
		%:	2,46%	7,23%	15,14%	29,83%	43,07%	56,82%	72,86%	88,80%	95,46%	97,87%	99,92%	100,00%	
		Repassa:	159.937,52	469.893,27	984.063,67	1.939.181,48	2.799.332,96	3.693.044,10	4.735.696,78	5.772.057,76	6.204.841,41	6.361.470,57	6.495.107,00	6.499.999,65	
		Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	159.937,52	469.893,27	984.063,67	1.939.181,48	2.799.332,96	3.693.044,10	4.735.696,78	5.772.057,76	6.204.841,41	6.361.470,57	6.495.107,00	6.499.999,65	

Itiúba - BA
Local
quinta-feira, 28 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Waldenito Oliveira
CREA/CAU: 46.916 D
ART/IRRT: BA20251211379

Waldenito Oliveira
Fiscal de Obras
Portaria nº 006/2025